

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2015	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES TIPO BASALTICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 174/2015	30	02/11/2015	R\$ 381.947,01	100,00%

Nº5/2015
Data Inicial: 02/11/2015

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ
SOBRE PEDRAS IRREGULARES TIPO
BASALTICA**

R\$ 381.947,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5661

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4946	2015	01/11/2015	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	02/11/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*5**87	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*5**87	Fiscalização	Sim
CPF	52*.7*.7**-20	ART (CREA)	20**4*5**47	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5075	R\$ 381.947,01	02/10/2015	
Contrato	174	2015	76.205.681/0001-96	5076	R\$ 381.947,01	02/10/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5077	Medição	1	Jurisdicionado	05/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 174/2015	100,00%
5078	Conclusão	2	Jurisdicionado	10/11/2015			