

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	RECAPE CABECEIRA DO LONTRA E BARRA BONITA	Contrato 70/2020	4	03/08/2020	R\$ 674.521,47	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº9/2020
Data Inicial: 03/08/2020

RECAPE CABECEIRA DO LONTRA E BARRA BONITA

R\$ 674.521,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8265

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	03/08/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*2**01	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*2**01	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*2**01	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.3**-79	ART (CREA)	17**2*2**24**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1866	R\$ 895.953,57	03/08/2020	
Contrato	70	2020	08.715.392/0001-87	1867	R\$ 695.446,05	03/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1873	Medição	1	Jurisdicionado	13/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2020	2,71%
1877	Medição	2	Jurisdicionado	25/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2020	45,00%
1897	Paralisação	3	Jurisdicionado	30/09/2020			
2032	Medição	4	Jurisdicionado	08/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2020	54,16%
2044	Paralisação	5	Jurisdicionado	03/05/2021			

2110	Medição	6	Jurisdicionado	21/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2020	90,00%
2128	Medição	7	Jurisdicionado	19/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2020	93,00%
2142	Medição	8	Jurisdicionado	17/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2020	95,00%
2162	Medição	9	Jurisdicionado	29/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2020	100,00%
2194	Conclusão	10	Jurisdicionado	31/01/2022			