

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	Ampliação do centro de eventos, fachada Esta intervenção foi concluída	Contrato 92/2022	60	01/09/2022	R\$ 171.945,60	100,00%
5	2022	Ampliação do centro de eventos, fachada Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	60	01/09/2022	R\$ 171.945,60	100,00%
5	2022	Ampliação do centro de eventos, fachada Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2022	60	01/09/2022	R\$ 171.945,60	100,00%



# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2325

# Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem	
6335	2022	29/09/2022	12543	
6336	2022	31/08/2022	12543	
2732	2024	18/04/2023	12543	

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2022

# Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/06/2023	92	Contrato

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*5**36**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.*1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*5**36**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*5**62**	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*4*.8**-00	ART (CREA)	17**2*4**65**	Execução de Obra	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5507	R\$ 193.200,00	05/05/2022	
Contrato	92	2022	80.869.886/0001-43	5508	R\$ 171.945,60	10/06/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	80.869.886/0001-43	5558	R\$ 18.080,00	02/05/2023	100,00%
Aditivo	3	2022	80.869.886/0001-43	5559	R\$ 23.221,20	03/05/2023	100,00%

# Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5516	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	72,54%
5522	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	72,54%
5526	Medição	3	Jurisdicionado	08/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	72,54%
5529	Medição	4	Jurisdicionado	23/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	90,00%
5537	Medição	5	Jurisdicionado	03/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	90,00%
5542	Medição	6	Jurisdicionado	03/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	90,00%
5547	Medição	7	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	90,00%
5560	Medição	8	Jurisdicionado	04/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
5561	Medição	9	Jurisdicionado	05/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2022	100,00%
5566	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	100,00%
5574	Conclusão	11	Jurisdicionado	06/07/2023			

# Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900117850171



Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

#### TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 92/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SULINA -PARANÁ E DERIVADOS DE CIMENTO **DUOVIZINHENSE**

O MUNICÍPIO DE SULINA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 80.869.886/0001-43, estabelecido à Rua Tupinambá, nº 68, nesta cidade, representado por seu Prefeito, senhor PAULO HORN, inscrito no CPF n. 554.075.529-49, residente e domiciliado na cidade de Sulina/PR, ora denominado CONTRATANTE e a empresa DERIVADOS DE CIMENTO **DUOVIZINHENSE**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à ROD. PR 281 - KM 01, NOSSA SENHORA APARECIDA, no Município de Dois Vizinhos, com CNPJ nº 78.724.937/0001-05, neste ato representado por IZAMIR PINZON portador do CPF nº 980.943.868-00 e do RG nº 1.264.068-4 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital da Tomada de Preços nº 03/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA** DA READEQUAÇÃO DA **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Fica readequada a planilha orçamentária da seguinte forma: adiciona-se o item VIGAS CINTA - DIMENSÕES 12X40 COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSÁRIOS no valor de R\$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais), correspondendo a 10,51% (dez virgula cinquenta e um porcento) do valor total do contrato, conforme a planilha fornecida pelo Departamento de Engenharia abaixo:

	PLANILHA ORÇA	MENTÁRIA			
OBRA:	AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	Estado do Prefeitur	araná ra Municipal de	CNP prefeit	MUNICIPAL 25 DE JULHO J 80.869.886/0001-43 cura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br
LOCAL:	RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT	Rua Tupinai	mbá, 68 - Fone: (46) 3	244-8000 - Centro - CEP 8556	65-000 - Sulina - Paraná
ÁREA:	480,00 m <sup>2</sup>	*			
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA				
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M <sup>2</sup>		
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI		
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI		
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI		
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	М	395,89/M <sup>2</sup>	R\$
1.5	LAJES TRELIÇADA CONCRETADA	480,00	M <sup>2</sup>	,	190.025,60
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI		
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M²		
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	92,00	М		
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M <sup>2</sup>		ĺ
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	М		

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TOTAL H\$ 190.025,60

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL

O valor global do contrato ora aditado passa a ser de *R\$ 190.025,60 (Cento e noventa mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos)*, baseando-se no valor presentemente glosado de *R\$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais)*.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Continuam em vigor as cláusulas do Contrato inicial ora aditado, não alteradas pelo presente ajuste.

#### CLÁUSULA QUARTA- FUNDAMENTO LEGAL

O presente aditivo é fundamentado no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei 8.666/93.

E, por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente termo aditivo em três vias de igual teor e forma, juntamente com as suas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Sulina/PR, em 24 de agosto de 2022.



#### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5901-6CDF-9931-ECBA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 24/08/2022 13:31:01 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA (CPF 009.XXX.XXX-75) em 24/08/2022 14:05:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN (CPF 054.XXX.XXX-55) em 24/08/2022 15:21:59 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5901-6CDF-9931-ECBA

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA: LOCAL: ÁREA:	AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT 480,00 m <sup>2</sup>	Estado do Paraná Prefeitura Municipal de CNPJ 80.889.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná						
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$			
1	ESTRUTURA PRE-FABRICADA							
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M <sup>2</sup>					
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI					
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI					
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI					
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	М					
1.5	LAJES TRELIÇADA CONCRETADA	480,00	M <sup>2</sup>					
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI	395,89/M <sup>2</sup>	R\$ 190.025,60			
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M <sup>2</sup>					
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	92,00	М					
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M <sup>2</sup>					
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	М					
	TOTAL				R\$ 190.025,60			

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA: LOCAL: ÁREA:	AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT 480,00 m²	S Prefe	do Paraná eitura Municipa U U I pinambá, 68 - Fone:	na	PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br EEP 85565-000 - Sulina - Paraná	
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	
1	ESTRUTURA PRE-FABRICADA					
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M <sup>2</sup>			
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI			
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI			
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI			
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	М	005 00 /1 40		
1.5	LAJES TRELIÇADA CONCRETADA	480,00	M <sup>2</sup>	395,89/M <sup>2</sup>	R\$ 213.246,80	
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI			
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M <sup>2</sup>			
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	92,00	М			
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M <sup>2</sup>			
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	М			
	TOTAL				R\$ 213.246,80	

Sulina - PR, 03 de janeiro de 2023.



Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

# TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA Ampliação do Centro de Eventos

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE

VALOR REAL: CONTRATO Nº: R\$ 171.945,60 92/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6,00X40,00 METROS, COM DOIS PAVIMENTOS SENDO O PRIMEIRO COM 3,20 METROS DE ALTURA E O SEGUNDO COM 3,20 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA, TOTALIZANDO 480,00 METROS QUADRADOS, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO. **MEMORIAL** DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO" sob regime de empreitada por valor global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preço n.º03/2022.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

MUNICÍPIO: SULINA - PR.

SUBPROJETO:

EMPRESA CONTRATADA:

Obra aguardando a finalização do aditivo

Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, o Prefeito Municipal, declara que a obra está aguardando a finalização.

> **PAULO HORN** Prefeito Municipal



Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

# TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA MUNICÍPIO: SULINA – PR. SUBPROJETO: Ampliação do Centro de Eventos EMPRESA CONTRATADA: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE VALOR REAL: CONTRATO Nº:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6,00X40,00 METROS, COM DOIS PAVIMENTOS SENDO O PRIMEIRO COM 3,20 METROS DE ALTURA E O SEGUNDO COM 3,20 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA, TOTALIZANDO 480,00 METROS QUADRADOS, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO" sob regime de empreitada por valor global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preço n.º03/2022.

92/2022

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

R\$ 171.945,60

Obra aguardando a finalização do aditivo

Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, o Prefeito Municipal, declara que a obra está aguardando a finalização.

PAULO HORN

Prefeito Municipal

OBRA: LOCAL: ÁREA:	AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT 480,00 m²	Prefe S	do Paraná itura Municipal de U U U D oinambá, 68 - Fone: (46)	pre	co MUNICIPAL 25 DE JULHO NPJ 80.869.886/0001-43 refeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br 85565-000 - Sulina - Paraná		5	Acumulada	
			Data: 09 de	janeiro de 2023	3.	Me	edição	Medição	
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Med. %	Valor R\$	Med. %	Valor R\$
1	ESTRUTURA PRE-FABRICADA								
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	$M^2$						
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI						
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI						
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI				0% R\$ 19.002,56	100.00%	R\$ 190.025,60
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	М						
1.5	LAJES TRELICADA CONCRETADA	480.00	M <sup>2</sup>	395,89/M <sup>2</sup>	R\$ 190.025,60	10.00%			
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI	1				•	
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M²						
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	127,00	M						
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M <sup>2</sup>						
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	М						
	TOTAL				R\$ 190.025,60	10,00%	R\$ 19.002,56	100,00%	R\$ 190.025,60

OBRA: LOCAL: ÁREA:	AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT 480,00 m²	Estado Prefe S Rua Tuj	do Paraná vitura Municipal de U U D D pinambá, 68 - Fone: (46) 3	unicipal de CNP 80.868.886/0001-43 CNP 80.868.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br 8 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná		ADITIVO		Acumulada	
			Data: 05 de	janeiro de 202	3.	M	edição	Medição	
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Med. %	Valor R\$	Med. %	Valor R\$
1	ESTRUTURA PRE-FABRICADA								
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M <sup>2</sup>						
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI						
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI						
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI						
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	М						
1.5	LAJES TRELIÇADA CONCRETADA	480,00	M <sup>2</sup>	395,89/M <sup>2</sup>	R\$ 23.221,20	100,00%	R\$ 23.221,20	100,00%	R\$ 23.221,20
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI		·				
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M²						
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	127,00	М						
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M <sup>2</sup>	]					
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	М						