

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID ESCOLA ANGELINA SEGALA DEZAN	Contrato 85/2022	180	01/09/2022	R\$ 78.500,00	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº5/2022
Data Inicial: 01/09/2022

**SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICO ON GRID ESCOLA ANGELINA
SEGALA DEZAN**

R\$ 78.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13270

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7650	2022	01/09/2022	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1008	12022	01/09/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.5**-00	ART (CREA)	17**2*3**57**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*5**00**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*5**00**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				60393	R\$ 78.752,05	01/09/2022	
Contrato	85	2022	78.121.936/0001-68	60394	R\$ 78.500,00	01/09/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
60439	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2022	100,00%
60440	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/11/2022			