

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2023	Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de Jesus (Parte II) Esta intervenção foi concluída	Contrato 121/2022	730	01/05/2023	R\$ 270.571,26	100,00%

Nº3/2023
Data Inicial: 01/05/2023

Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de Jesus (Parte II)

R\$ 270.571,26

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1005720

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14444	2022	30/05/2023	12494
14443	2022	30/05/2023	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	2300001	30/05/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2301472	R\$ 293.836,74	30/04/2022	
Contrato	121	2022	76.205.707/0001-04	2301473	R\$ 270.571,26	23/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2301839	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2022	20,62%
2301839	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2022	20,62%
2302602	Paralisação	3	Jurisdicionado	31/08/2023			
2400228	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2022	100,00%
2400229	Conclusão	5	Jurisdicionado	31/01/2024			

Nº3/2023
Data Inicial: 01/05/2023

Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de Jesus (Parte II)

Documentos

R\$ 270.571,26



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento ... Acompanhamento

[DADOS DO CONTRATO](#) [NOVIDADES DA VERSÃO](#)

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

[BDI](#) [ORÇAMENTO](#) [MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ](#)

[QCI](#) [CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO](#)

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 11-Tuesday.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

MENU

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR
Município/UF:	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Nº da Operação (0000000-00):	1082516-00
Nº do SICONV (000000):	927261
Valor do Repasse Contratado (R\$):	286.500,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	7.336,74
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	02-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU:	138208/D
ART/RRT:	1720222115177
Data do preenchimento:	9/19/2023

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	FERNANDO ALBERTO CADORE
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização

-

Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

MENU

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	GERAL ■ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	GERAL ■ Ajustes de formatações. PO ■ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ■ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento I
<u>V3.0.2</u>	GERAL ■ Ajustes de formatações. ■ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. ORÇAMENTO ■ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 lin

—	CRONOGRAMA ■ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros QCI ■ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. RRE ■ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	GERAL ■ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. CÁLCULO ■ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	BDI ■ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. CRONOGRAMA ■ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. QCI ■ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
<u>V3.0.5</u>	GERAL

- | ■ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

-

Licitado'.

lhas.

-

reprogramar de CP).



Quadro de Composição do BDI

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1082516-00	927261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO / PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.0
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.0

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas
Administração Central	AC
Seguro e Garantia	SG
Risco	R
Despesas Financeiras	DF
Lucro	L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD
BDI COM desoneração	BDI DES



Quadro de Composição do BDI

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1082516-00	927261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO / PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.0
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.0

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+AC + S + R + G}{(1 - CP - ISS - CRPB)} * (1 + DF) * (1 +) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



Quadro de Composição do BDI

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1082516-00	927261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO / PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.0
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.0

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

Tuesday, September 19, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU: 138208/D
ART/RRT: 1720222115177

Assinatura do
Responsável

0%

0%

% Adotado
4.01%
0.60%
0.97%
1.11%
7.30%
3.65%
1.20%
4.50%
20.38%
26.36%

g. Sigilo

ILICO

O

00%

0%

a respectiva

foi COM

g.Sigilo
ILICO
O
00%
0%

--

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO

N° SICONV
927261

Nº OPERAÇÃO
1082516-00

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR

Nº OPERAÇÃO	1082516-00
-------------	------------

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

**EXCLUIR 8
FRENTE**

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO			
F	Meta	1. PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO		-	
F	Nível 2	1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
F	Serviço	1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50 M	M2	4,50	2,40 m x 1,20 m =2,88 m²
F	Nível 2	1.2 PAVIMENTAÇÃO		-	
F	Serviço	1.2.1. COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	6.270,00	Extensão x (largura - cordão) = 1100 x (6 - 0,3)= 6270
F	Serviço	1.2.2. EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M	2.200,00	Extensão x 2 lados
F	Serviço	1.2.3. CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M	2.200,00	Extensão da via x 2 lados x 100cm largura
F	Serviço	1.2.4. ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	6.600,00	área do trecho. 1100 x 6= 6600
F	Serviço	1.2.5. (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	6.270,00	Extensão x (largura - cordão) = 1100 x (6 - 0,3)= 6270
F	Serviço	1.2.6. ENCHIMENTO COM ARGILA	M2	6.600,00	área do trecho. 1100 x 6= 6600
F	Serviço	- (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	13.266,00	PEDRAS (ÁREAX ESPESSURA)X13,4
F	Serviço	- (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	4.752,00	ARGILA (ÁREAX ESPESSURA ENCHIMENTO E COLCHÃO+)*X4

[illegible]

Trecho 01 (220m.)	Trecho 02 (220m.)	Trecho 03 (220m.)	Trecho 04 (220m.)	Trecho 05 (220m.)					
1	2	3	4	5	6				
52,947.30	50,672.82	50,672.82	50,672.82	50,672.82					
4.50									
1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00					
440.00	440.00	440.00	440.00	440.00					
440.00	440.00	440.00	440.00	440.00					
1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00					
1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00					
1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00					
2,653.20	2,653.20	2,653.20	2,653.20	2,653.20					
950.40	950.40	950.40	950.40	950.40					

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

Tuesday, September 19, 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU: 138208/D
ART/RRT: 1720222115177

Responsável Técnico

Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU: 138208/D
ART/RRT: 1720222115177

Planilha Orçamento



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082516-00	Nº SICONV 927261	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-	DATA BASE 02-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

ADICIONAR LINHAS	EXCLUIR LINHAS	FIXAR DESCRIÇÕES	RECUPERAR FÓRMULAS	BUSCAR CÓDIGO	Considerar valores arredondados com (0,00)
------------------	----------------	------------------	--------------------	---------------	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO									255,638.58	
1.			PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO					-	255,638.58	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2,274.48	
1.1.1.	DER - PR	820000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50 M	M2	4.50	400.00	BDI 1	505.44	2,274.48	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	253,364.10	
1.2.1.	DER - PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	6,270.00	1.98	BDI 1	2.50	15,675.00	RA
1.2.2.	DER - PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M	2,200.00	9.37	BDI 1	11.84	26,048.00	RA
1.2.3.	DER - PR	800400	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M	2,200.00	4.59	BDI 1	5.80	12,760.00	RA
1.2.4.	DER - PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	6,600.00	2.69	BDI 1	3.40	22,440.00	RA
1.2.5.	Composição	01	(abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	6,270.00	21.31	BDI 1	26.93	168,851.10	RA
1.2.6.	DER - PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA	M2	6,600.00	0.91	BDI 1	1.15	7,590.00	RA
-	SINAPI	95875	(abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	13,266.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95875	(abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	4,752.00	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local
Tuesday, September 19, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU: 138208/D
ART/IRR: 1720222115177

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento

VOLTAR

**ADICIONAR
LINHAS**

EXCLUIR LINHAS

Planilha Orçamento

MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO 1082516-00

Nº SICONV 927261

PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

APELIDO EMPREENDIMENTO PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO

DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO

APELIDO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO

DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO

ATUALIZAR LINHAS

PREENCHIMENTO POR EVENTOS

ADIC. 12 PARCELAS

EXC. 12 PARCELAS

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Linha calculada	1.	PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO D	255,638.58	% Período:	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,274.48	% Período:	100.00%																							
Linha calculada	1.2.	PAVIMENTAÇÃO	253,364.10	% Período:	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%																			
Total: R\$ 255,638.58000																												
Período:					%:	20.71%	19.82%	19.82%	19.82%	19.82%																		
					Repassar:	52,947.30	50,672.82	50,672.82	50,672.82	50,672.82																		
					Contrapartida:	-	-	-	-	-																		
					Outros:	-	-	-	-	-																		
Acumulado:					Investimento:	52,947.30	50,672.82	50,672.82	50,672.82	50,672.82																		
					%:	20.71%	40.53%	60.36%	80.18%	100.00%							100.00%											
					Repassar:	52,947.30	103,620.12	154,292.94	204,965.76	255,638.58							255,638.58											
					Contrapartida:	-	-	-	-	-							-											
					Outros:	-	-	-	-	-							-											
					Investimento:	52,947.30	103,620.12	154,292.94	204,965.76	255,638.58							255,638.58											

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local

Tuesday, September 19, 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS

CREA/CAU: 138208/D

ART/RRT: 1720222115177

Responsável Técnico

Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS

CREA/CAU: 138208/D

ART/RRT: 1720222115177

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

[illegible]

Planilha Orçamento



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1082516-00	927261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LON	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE J	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRE

MENU

Medição: 1 Período: 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat % Realizado Período.: 0.00% % Realizado Acum.: 0.00%



ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.



Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PAVIMENTAÇÃO

Trecho 01 (220m.)	Trecho 02 (220m.)	Trecho 03 (220m.)	Trecho 04 (220m.)	Trecho 05 (220m.)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

Saturday, December 30, 1899
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU:
ART/IRRT:

Planilha Orçamento

CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1082516-00	Nº SICONV 927261	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO			RECURSO OGU	REPASSE 286,500.00	CONTRAPARTIDA 7,336.74	INVESTIMENTO 293,836.74

MENU

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

CP QCI = CP CONTRATO

Saldo a Reprogramar

Repasse (R\$)
30,861.42

Contrapartida (R\$)
7,336.74

Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO	Em Análise	6,600.00	m²	LOTE 1	255,638.58	-	-	255,638.58
TOTAL								255,638.58 (100.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)	255,638.58 (100.00%)

Observações:

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

Tuesday, September 19, 2023
Data

Representante Tomador
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Planilha Orçamento



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR		Nº OPERAÇÃO 1082516-00	Nº SICONV 927261	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO	INÍCIO DE OBRA 30/12/99
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat
					Nº MEDIÇÃO 1

MENU



Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO						-	-	-	-	-	-
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO	-	-	-	255,638.58	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	2,274.48	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50 M	M2	4.50	505.44	2,274.48	-	-	-	-	-	-
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	253,364.10	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	6,270.00	2.50	15,675.00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M	2,200.00	11.84	26,048.00	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M	2,200.00	5.80	12,760.00	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	6,600.00	3.40	22,440.00	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	(abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	6,270.00	26.93	168,851.10	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	ENCHIMENTO COM ARGILA	M2	6,600.00	1.15	7,590.00	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	13,266.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls)	-	4,752.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

Saturday, December 30, 1899
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Planilha Orçamento



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR	1082516-00	927261				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE	
PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	286,500.00	7,336.74	293,836.74	1	

MENU



Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	Para Metas preenchidas manual valor medido nas colunas à direita
Atrasada	Sep-23 100.00%	Reprogramar	30,861.42	7,336.74	

Valores Medidos (R\$)											Lista C
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO	Em Análise	6600	m²	LOTE 1	1	255,638.58	-	-	-	0.00%
							(%) (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	0.00%
							Repasse 255,638.58	-	-	-	
							Contrapartida -	-	-	-	
							Outros -	-	-	-	
							Investimento 255,638.58	-	-	-	

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local

Representante Tomador

Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Tuesday, September 19, 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

INSERIR BRASÃO

	CR	Evolução da 1ª medição	Acumulados
Repasse:	R\$ 255,638.58	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 255,638.58	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0.00%	0.00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

FERNANDO ALBERTO CADORE
PREFEITO MUNICIPAL



310

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação do município de Salto do Lontra-PR

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 005/2022.

Prezados Senhores, **LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA** inscrita sob CNPJ: 332417760001-52 apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à **OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na comunidade de Linha Sagrado Coração de Jesus parte II conforme CR 927261/2022/MAPA/CAIXA** da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de :


R\$ 270571,26 (DUZENTOS E SETENTA MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

O prazo de execução do objeto é de 120 (CENTO E VINTE) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura Da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Salto do Lontra-PR, 23 de maio de 2022.


LUANA INDIANARA VERONEZI

CPF: 071803419-83

RG: 10670966-1

33.241.776/0001-52
LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.
Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná


Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR 113096/D
CPF 048.659.049-64

Email: capadocia2020@outlook.com

46. 99976-0457 ☎ **46. 99928-1515** ☎

Rua Mangabeira, 231 - Bairro Jardim Floresta - Salto do Lontra - Paraná

I.E 90810334-36

CNPJ: 33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.

Planilha Contratada

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para LicitaçãoGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 44682	GESTOR	PROGRAMA MELHORA DE VIAS RURAIS	AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II
PROponente / TOMADOR CAPADOCIA SERVIÇOS INTEGRAIS/ MUNICIPIO DE SALTO	MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA-PR	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIEDRICA SAGRADO COR. DE JESUS	
DATA BASE mar-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Curitiba / PR	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 PAV. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II	BDI 1 21,35%
				BDI 2 22,60%
				BDI 3 22,60%
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01 PAV. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II									270.671,28
			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA						2.096,46
			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.096,46
			PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA- 3,00 X 1,50 M	M²	4,50	380,00	BDI 2	465,88	268.474,80
2.1.	DER/PR	820000	PAVIMENTAÇÃO	M²	6.270,00	1,88	BDI 2	2,30	14.421,00
3.1.	DER/PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M²	2.200,00	8,90	BDI 2	10,91	24.002,00
3.2.	DER/PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA	M	2.200,00	4,36	BDI 2	5,35	11.770,00
3.3.	DER/PR	800400	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M²	6.600,00	2,55	BDI 2	3,13	20.658,00
3.4.	DER/PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	6.270,00	20,24	BDI 2	24,81	155.558,70
3.5.	COMPOSIÇÃO	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO	M²	6.600,00	0,86	BDI 2	1,05	6.930,00
3.6.	DER/PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA	M³	13.266,00	1,59	BDI 2	1,95	25.868,70
3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 (PEDRA)	M3KM	4.752,00	1,59	BDI 2	1,95	9.266,40
3.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 (ARGILA)	M3KM					
3.9.									
3.10.									
3.11.									

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

EMPRESA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA CNPJ 33241776/0001-52 representante legal LUANA INDIANARA VERONEZI CPF :071803419-83 RG:10670966-1

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SALTO DO LONTRA-PR
Local20 de maio de 2022
Data33.241.776/0001-52
LUANA INDIANARANome: PAULO ROBERTO KOERICH
Título: ENG. CIVIL
CREA/CAU CREA-PR 113096/D
ART/RRT:Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil

Planilha Contratada

CAIXA**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**
Cronograma Base para LicitaçãoGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 44682	GESTOR	PROGRAMA MELHORA DE VIAS RURAIS	AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II
PROponente / TOMADOR CAPADOCIA SERVIÇOS INTEGRAIS/ MUNICIPIO DE SALTO	MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA-PR	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIEDRICA SAGRADO COR. DE JESUS	
DATA BASE mar-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Curitiba / PR	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 PAV. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II	BDI 1 21,35% BDI 2 22,60% BDI 3 22,60% BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		270.571,26									
			Parcela (%)	25,58%	24,81%	24,81%	24,81%				
			Parcela (R\$)	69.215,16	67.118,70	67.118,70	67.118,70				
			Acumulado (%)	25,58%	50,39%	75,19%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	69.215,16	136.333,86	203.452,56	270.571,26				
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	0,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.096,46	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.096,46							
3.	PAVIMENTAÇÃO	268.474,80	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	67.118,70	134.237,40	201.356,10	268.474,80				

Local

20 de maio de 2022

Data

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH
 Título: ENG. CIVIL
 CREA/CAL CREA-PR 113096/D
 ART/IRRT:

Paulo Roberto Koerich
 Engenheiro Civil
 CREA PR - 113096/D
 CPF 048.659.049-64

33.241.776/0001-52
 LUANA INDIANARA
 VERONEZI LTDA.

CAPADOCIA
 SERVIÇOS INTEGRAIS

Planilha Contratada

CAIXA

Quadro de Composição do BDI 2

Grau de Sinc.
#PUBLI

313

Nº TC/CR
44682PROPOSITANTE / TOMADOR
CAPADOCIA SERVIÇOS INTEGRAIS/ MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção e Reforma de EdifíciosDESONERAÇÃO
NãoConforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

30,00%

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,69%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,60%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SALTO DO LONTRA-PR

Local

sexta-feira, 20 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH

Título: ENG. CIVIL

CREA/CAU: CREA-PR 113096/D

ART/RRT:

27.476 v008 micro

Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR - 113096/D
CPF 048.659.049-64

33.241.776/0001-52
LUCIANA INDIANARA
VERONEZI LIMA
Responsável Tomador
Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR	Nº OPERAÇÃO 1082516-00	Nº SICONV 927261	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
Apelido do Empreendimento PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	REPASSA 286.500,00	CONTRAPARTIDA 7.336,74	INVESTIMENTO 293.836,74	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$) 15.928,74	Contrapartida (R\$) 7.336,74
--------------------------------	---	------------------------	----------------------------	---------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	P.A.V. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO	Em Análise	6600	m²	121/2022	1	270.571,26	-	55.791,42	55.791,42	20,62%
					(%) (100,00%)		(100,00%)	(0,00%)	(20,62%)	(20,62%)	
					Repassse		270.571,26	-	55.791,42	55.791,42	
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		270.571,26	-	55.791,42	55.791,42	20,62%

Observações:

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local FERNANDO ALBERTO
Assinado de forma digital por FERNANDO ALBERTO CADORE:51280582987
Dados: 2023.05.30 09:52:54 -03'00'

Representante Tomador
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Data JONATHAN
KOZIKOSKI
FREITAS 06424795836

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR 175770/D
ART/IRT: 1720232563431

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR	Nº OPERAÇÃO 1082516-00	Nº SICONV 927261	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
Apelido do Empreendimento PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	REPASSA 286.500,00	CONTRAPARTIDA 7.336,74	INVESTIMENTO 293.836,74	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$) 15.928,74	Contrapartida (R\$) 7.336,74
--------------------------------	---	------------------------	----------------------------	---------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum. 20,62%
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período (20,62%)	Acumulado incluindo o Período (20,62%)	
1.	P.A.V. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO	Em Análise	6600	m²	121/2022	1	270.571,26	-	55.791,42	20,62%	
					(%) 100,00%		(100,00%)	(0,00%)	(20,62%)		
					Repassa		270.571,26	-	55.791,42		
					Contrapartida		-	-	-		
					Outros		-	-	-		
					Investimento		270.571,26	-	55.791,42	20,62%	

Observações:

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local FERNANDO ALBERTO
Assinado de forma digital por FERNANDO
ALBERTO CADORE51280582987
Dados: 2023.05.30 09:52:54 -03'00'

Representante Tomador
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Data JONATHAN
KOZIKOSKI
FREITAS 06424795836

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR 175770/D
ART/IRT: 1720232563431

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

N.º do Contrato: 121/2022

Empresa: LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA

Convênio: 927261/2022/MAPA/CAIXA

Obra/ Serviço: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Sagrado Coração de Jesus parte II totalizando 6.600,00 m² de pavimentação.

Em vistoria in loco da obra de *execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Sagrado Coração de Jesus totalizando 6.600,00 m² de pavimentação*, objeto do contrato 121/2022, com recursos do MAPA/CAIXA, sendo executada pela empresa LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA, atesto a **PARALISAÇÃO DA OBRA**. Conforme apurado em vistoria pela equipe de fiscalização do município de Salto do Lontra, a empresa contratada executou apenas um trecho de 220 metros até a data de 29/05/2023 e desde então não evoluiu com a obra devido ao fato de estar sendo executada a Pavimentação de Estrada Vicinal – Sagrado Coração – Parte I (CR/910689/MAPA/CAIXA) simultaneamente com a Parte II (CR 927261/2022/MAPA/CAIXA), no entanto, gostaríamos de destacar que a falta de evolução da obra foi causada por vários motivos, tais como as condições climáticas adversas, dificuldade de acesso ao canteiro de obras para entrega de materiais e problemas com o acesso das propriedades dos moradores lindeiros.

Para minimizar os impactos causados pelas interrupções e bloqueios das vias aos moradores, foi acordado que será retomada a execução da Parte II após a finalização da Pavimentação da Parte I, visto que para o transporte dos materiais até o

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

Paralisação Obra Pavimentação Poliédrica Sagrado parte

II



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

canteiro de obras da Parte II é necessário trafegar pela Parte I.

Tentamos minimizar esses impactos, programando trabalhos em horários específicos e mantendo canais abertos para comunicação direta com os moradores, a fim de acomodar suas necessidades da melhor forma possível.

Essa paralisação se dará por prazo indeterminado, até que seja finalizada a Pavimentação da Parte I.

Salto do Lontra, 20 de setembro de 2023.

Fernando Alberto Cadore
Prefeito Municipal

JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
Jonathan Kozikoski Freitas
Engenheiro Civil
CREA PR 175770/D
Fiscal de Obras

Assinado digitalmente por JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=19520630000115, CN=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.20 13:29:22-03'00'
Font PDF Reader Versão: 2023.2.0

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

Paralisação Obra Pavimentação Poliédrica Sagrado parte

II



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Ofício 035/2023 - DPC

Salto do Lontra/PR, 05 de setembro de 2023

A Sua Senhoria o Senhor

MIGUEL FIGUEIRÓ

Assistente Junior

Caixa Econômica Federal

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0727/2023/REGOV/CV em que solicita documentação para desbloqueio de recursos – Objeto sem evolução há mais de 90 dias

Ref: CR 927261/2022/MAPA/CAIXA

Objeto: Pavimentação de Estrada Vicinal – Sagrado Coração – Parte II

Conta corrente: 1287.006.00647283-8

Data vigência: 25/04/2025

Senhor Gerente,

Em resposta ao ofício supracitado, gostaríamos de expressar nossa sincera compreensão e preocupação em relação à falta de evolução no andamento da obra.

Entendemos a importância desse projeto e compartilhamos da mesma preocupação em relação aos atrasos. A Prefeitura Municipal está comprometida em fiscalizar e entregar uma obra de qualidade e dentro dos prazos acordados, e lamentamos profundamente pelos contratempos que estão afetando a progressão desta obra.

FERNANDO ALBERTO
CADORE:51280582987
Assinado de forma digital por
FERNANDO ALBERTO
CADORE:51280582987
Dados: 2023.09.05 10:24:39 -03'00'

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
Assinado eletronicamente por JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
Data: 2023.09.05 10:24:39 -03'00'

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

Paralisação Obra Pavimentação Poliédrica Sagrado parte

II



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Como é de conhecimento dos senhores, está sendo executada a Pavimentação de Estrada Vicinal – Sagrado Coração – Parte I (CR/910689/MAPA/CAIXA) simultaneamente com a Parte II (CR 927261/2022/MAPA/CAIXA), no entanto, gostaríamos de destacar que a falta de evolução da obra foi causada por vários motivos, tais como as condições climáticas adversas, dificuldade de acesso ao canteiro de obras para entrega de materiais e problemas com o acesso das propriedades dos moradores lindeiros.

Para minimizar os impactos causados pelas interrupções e bloqueios das vias aos moradores, foi acordado que será retomada a execução da Parte II após a finalização da Pavimentação da Parte I, visto que para o transporte dos materiais até o canteiro de obras da Parte II é necessário trafegar pela Parte I.

Tentamos minimizar esses impactos, programando trabalhos em horários específicos e mantendo canais abertos para comunicação direta com os moradores, a fim de acomodar suas necessidades da melhor forma possível.

Nossa equipe está empenhada em retomar a obra o mais rápido possível e garantir que todos os recursos e esforços sejam direcionados para concluir o projeto de forma satisfatória e dentro dos prazos estabelecidos. Além disso, estamos comprometidos em manter uma comunicação aberta e transparente com todos os envolvidos, fornecendo atualizações regulares sobre o andamento da obra.

Atenciosamente, **FERNANDO ALBERTO** Assinado de forma digital por
CADORE:5128058298 **FERNANDO ALBERTO**
7 **CADORE:51280582987**
 Dados: 2023.09.05 10:25:05 -03'00'

Fernando Alberto Cadore
 Prefeito Municipal

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Jonathan Kozikoski Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA PR 175770/D
 Fiscal de Obras

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

RRE - 5ª Medição - Assinado



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR	Nº OPERAÇÃO 1082516-00	Nº SICONV 927261	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS 2º TRECHO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	REPASSE 270.271,26	CONTRAPARTIDA 300,00	INVESTIMENTO 270.571,26	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: dez-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO	Em Análise	6600	m²	121/2022	5	270.571,26	216.876,30	53.694,96	270.571,26	100,00%
					(%)		(100,00%)	(80,15%)	(19,85%)	(100,00%)	
					Repasse		270.271,26	216.635,84	53.635,42	270.271,26	
					Contrapartida		300,00	240,46	59,54	300,00	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		270.571,26	216.876,30	53.694,96	270.571,26	

Acumulado Anterior: 80,15%

Observações:

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local FERNANDO ALBERTO CADORE:51280582987

Assinado de forma digital por FERNANDO ALBERTO CADORE:51280582987
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF A3, ou=FERNANDO ALBERTO
CADORE, ou=FERNANDO ALBERTO CADORE:51280582987
Dados: 2023.12.21 17:07:01 -03'00'

Representante Tomador

Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:
Cargo:

quinta-feira, 21 de dezembro de 2023

Data JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936

Assinado digitalmente por JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
DN: cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS, ou=Presencial, ou=40312993000151, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF A3, ou=FERNANDO ALBERTO
CADORE, ou=FERNANDO ALBERTO CADORE:51280582987
Dados: 2023.12.21 17:07:01 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenharia Civil

CREA/CAU: PR 175770/D

ART/RRT: 1720232563431

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

O Município de Salto do Lontra - PR, Inscrito Sob CNPJ: 76.205.707/0001-04, expede **este Termo de Recebimento de Obra**, atestando para os devidos fins, que recebe, o percentual de 100,00% (Cem por cento), nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório nº 94/2022, Tomada de Preço nº 05/2022, contrato nº 121/2022, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

OBRA: execução de Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da Comunidade Linha Sagrado Coração de Jesus totalizando 6.600,00 m² de pavimentação conforme CR 927261/2022/MAPA/CAIXA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da (Tomada de Preço 05/2022, Processo nº 94/2022), fornecida pelo CONTRATANTE.

Empresa Executora: LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.241.776/0001-52, com sede na cidade de Salto do Lontra, estado Paraná, na Rua Mangabeira, nº 231, Bairro Jardim Floresta.

ART Execução Nº 1720232336575

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

Salto do Lontra-PR, 21 de dezembro de 2023.

FERNANDO ALBERTO
CADORE:51280582987

Responsável pelo Município

Fernando Alberto Cadore

CPF: 512.805.829-87

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

Assinado de forma digital por FERNANDO ALBERTO
CADORE:51280582987
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=FERNANDO ALBERTO CADORE, cn=FERNANDO
ALBERTO CADORE:51280582987
Dados: 2023.12.21 17:05:47 -03'00'