

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2023	Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de Jesus (Parte I) Esta intervenção foi concluída	Contrato 104/2022	730	01/05/2023	R\$ 281.620,50	100,00%

Nº2/2023
Data Inicial: 01/05/2023

Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de Jesus (Parte I)

R\$ 281.620,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1005720

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14442	2022	02/05/2023	12494
14441	2022	02/05/2023	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	2300001	02/05/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2301470	R\$ 282.225,00	01/11/2021	
Contrato	104	2022	76.205.707/0001-04	2301471	R\$ 281.620,50	09/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2301838	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	25,51%
2301838	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	25,51%
2302598	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	75,17%
2302598	Medição	4	Jurisdicionado	31/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	75,17%

2303784	Medição	5	Jurisdicionado	31/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	78,21%
2303784	Medição	6	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	78,21%
2400835	Medição	7	Jurisdicionado	31/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	100,00%
2401583	Conclusão	8	Jurisdicionado	31/05/2024			

Nº2/2023
Data Inicial: 01/05/2023

Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de Jesus (Parte I)

Documentos

R\$ 281.620,50

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA BÁSICA (Nº de Vias para a CAIXA)

INÍCIO

▼ Profissional Habilitado ▼

▼ Profissional Habilitado ▼

▼ Prefeito Municipal ▼

1 ANÁLISE DA PROPOSTA

2 ANÁLISE DA LICITAÇÃO

3 REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA

4 PEDIDO DE VISTORIA

▲ Profissional Habilitado ▲

▲ Profissional Habilitado ▲

▲ Prefeito Municipal ▲

ATENÇÃO:

A DATA DA MEDIÇÃO É ANTERIOR À DATA DE INÍCIO DAS OBRAS

Planilha Orçamento

Informar o número de APF (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)

Número no APF	910689/2021	910689/2021
Número do DV no APF	MAPA	MAPA
Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR
Descrição do objeto	Contrato 104/2022 - SEAB	Contrato 104/2022 - SEAB
Empreendimento	Pav poliédrica 6000m²/1000m	Carmélia totalizando 18.000,00 m²
Logradouro	Linha Sagrado Coração de Jesus	Linha Sagrado Coração de Jesus
Município	SALTO DO LONTRA	SALTO DO LONTRA
UF	PR	PR
Gestor		
Programa		
Localidade	Linha Sagrado Coração de Jesus	Linha Sagrado Coração de Jesus
Situação da obra	NÃO INICIADA	
Desembolso realizado (%)	0.00	
Objetivo		
Modalidade		
Prazo de execução (meses)		
Data da assinatura		
Valor do repasse		
Data da autorização Caixa		
População beneficiada		
Percentual realizado	0.00	
Data de início de obra	30-dez-99	
Data da última vistoria	30-dez-99	
Nome da GIDUR		
Sede da GIDUR		
Nome da SR		
Ano do orçamento		
Data da assinatura para fins da CI GENOA 0919/08		20-mai-22
Outras Fontes (R\$)		282,225.00
Contrapartida mínima (R\$)		0.00
Contrapartida mínima (%)		

Planilha Orçamento

Resíduos financeiros (R\$)		282,225.00
Repasse mín. a reprogramar		

USO INTERNO DA CAIXA

0000000

Informar o número do contrato (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Agente Promotor / Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR
Número do contrato	910689/2021-MAPA
Nome do empreendimento	Pav poliédrica 6000m²/1000m
Valor do repasse (R\$)	0.00
Outras Fontes (R\$)	282,225.00
Contrapartida mínima (R\$)	0.00
Contrapartida mínima (%)	0.00
Resíduos financeiros (R\$)	282,225.00
Gestor	0
Data da autorização Caixa	
Nome da GIDUR	
Sede da GIDUR	
Nome da SR	0
População beneficiada	0
UF	PR
Prazo de execução (meses)	0
Percentual realizado	0.00
Data de início de obra	0
Data da última vistoria	0
Situação da obra	NÃO INICIADA
Percentual de desembolso	0.00
Localidade	Linha Sagrado Coração de Jesus
Logradouro	Linha Sagrado Coração de Jesus
Município	SALTO DO LONTRA
Descrição do objeto	Contrato 104/2022 - SEAB
Data da assinatura	30-dez-99
Modalidade	0
Objetivo	0

5/20/2022

5/20/2022

5/30/2008

0.00

Planilha Orçamento

Programa	0
----------	---

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

Destina-se o presente aplicativo a auxiliar os proponentes no preenchimento de Documentação Técnica Básica necessária em cada etapa do processo de repasse e/ou financiamentos operados pela CAIXA.

Para funcionamento adequado do aplicativo é necessário que seja permitida a ativação de "MACROS" do Excel e que o nível de segurança esteja no nível "BAIXO" (Ferramentas/Macro/Segurança/Nível de segurança/Baixo).

Segue abaixo o roteiro para preenchimento dos citados documentos:

Informações sobre o contrato:

- a - Ao clicar no botão "Informações do Contrato" aparecerão os dados contratuais já digitados através do preenchimento obrigatório e automático na caixa de diálogo disparada pelo sistema quando da abertura do Programa.
- b - Caso haja necessidade de fazer alguma alteração naquele quadro, digitar as novas informações na célula correspondente.
- c - Para retornar, clicar no botão "voltar" que encontra-se no topo da página.

1 - Etapa de análise da proposta:

Esta etapa corresponde ao período em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários **Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento**.

Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:

1.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"

- a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
- b - Preencher os campos do orçamento (item, discriminação, unid., quantidade e valor unitário)
- c - Procurar saber se o Programa ao qual está sendo apresentada proposta requer apresentação e execução do Trabalho Social e/ou instalação da Placa de Obras;
- d - Para o campo item, adotar as seguintes regras:
 - Numerar os itens principais(macro-itens)com números interiores e crescentes Ex.: 1; 2; 3; etc.
 - São aceitos até 40 itens principais(macro-itens).
 - Nos itens principais(macro-itens), a coluna **quantidade** será transportada para o QCI;
 - Todos sub-itens deverão iniciar com os respectivos números inteiros do item principal seguidos de ponto; Ex.: 1.1.; 1.2; 1.3; 1.3.1 etc;
- e - Não efetuar somas de sub-totais nesta planilha, estes valores aparecerão automaticamente na

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

exclusivamente com recursos do repasse ou do financiamento, exclusivamente contrapartida financeira e/ou outras fontes conforme as legendas indicadas na própria planilha;

g - Quando o item for composto proporcionalmente de repasse/financiamento e contrapartida financeira deixar em branco a coluna "Obs." que o sistema apropriará automaticamente os estes valores;

h - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.

i - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".

1.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"

a - Distribuir os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.

b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".

1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"

a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.

2 - Etapa de análise da licitação:

Esta etapa corresponde ao momento em que o proponente encaminha à Caixa os formulários Orçamento, Cronograma e QCI resultantes do processo licitatório.

Caso nenhum serviço seja objeto de licitação tal etapa é dispensável.

Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:

2.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO"

a - Clicar no botão "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO" e digitar a data do preenchimento do documento;

b - Preencher apenas a coluna correspondente aos valores unitários propostos pelas empresas vencedoras da licitação.

c - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o aplicativo irá imprimir somente as informações digitadas.

d - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".

2.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"

a - Distribuir os percentuais propostos pelas empresas vencedoras da licitação a serem

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS**2.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"**

- a - Informar para cada item principal o nome da empresa vencedora da licitação. No caso de serviços executados por administração direta informar o nome do proponente.
- b - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.

3 - Etapa de reprogramação da proposta:

Esta etapa é aplicável quando da ocorrência de eventuais reprogramações de serviços, valores, quantitativos e cronograma em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.

Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:

3.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"

- a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
- b - Alterar os itens, descrições, unidades, quantidades, valores e obs., conforme o caso.
- c - No caso de inclusão de novos itens atentar para as regras apresentadas no item 1.1
- d - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
- e - No caso de reprogramações que acrescente novos itens, os mesmos deverão ser colocados no final da planilha orçamentária atendendo para que recebam uma numeração crescente em relação aos itens já existentes.
- f - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
- g - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".

3.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"

- a - Alterar, se for o caso, os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
- b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".

1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"

- a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

Formulários Boletim de Medição e Resumo da Medição.

Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:

3.1 - BOTÃO "BOLETIM DE MEDIÇÃO"

- a - Clicar no botão "**BOLETIM DE MEDIÇÃO**" e digitar a data de início da obra.
- b - Informar o número da medição desejada no campo correspondente.
- c - Na coluna correspondente à medição desejada informar a data da vistoria e os quantitativos efetivamente executados em cada item na forma acumulada (desde o início do contrato).
- d - Preenchimento da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços. Aplicável apenas no caso de obras com características de repetitividade (Ex. casas).
 - Clicar no botão "**VAI PARA A PLS**".
 - Informar para cada unidade (casa) se o serviço correspondente encontra-se executado (1) ou não executado (0). Por padrão todos os campos estão preenchidos com "0". É admitida a informação de itens parcialmente executados (0,5 = metade executado).
 - Clicar no botão "**TRANSPORTA PARA O BM**", para que o resultado consolidado seja transportado para o Boletim de Medição na coluna correspondente.

3.2 - BOTÃO "RESUMO DA MEDIÇÃO"

- a - Clicar apenas no botão "**IMPRIMIR**", pois todas informações já estarão preenchidas.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS











QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato	910689/2021- / 0
----------------	------------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento | Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
	Este formulário não está disponível para preenchimento.							0.00	###
								0.00	###
	Utilize o ORÇAMENTO para obter o QCI preenchido.							0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
								0.00	###
TOTAIS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###

Planilha Orçamento

Fonte - Para itens que sejam exclusivamente:
- contrapartida financeira digite "C"
- contrapartida física digite "CF"
- repasse/subsídio digite "R"
- de outras fontes digite "F"
* para as demais situações deixe em branco.

Data de referência

1-set-21

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento Nº

1720224455200

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
0		0	0.00	0.00	0.00		0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	0.00	0.00	0.00		0
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	2.88	438.82	1,263.80		0
2	PAVIMENTAÇÃO	0	0.00	0.00	0.00		0
2.1	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8,000.00	3.50	28,000.00		0
2.2	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	6,000.00	2.35	14,100.00		0
2.3	ENCHIMENTO COM ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	6,000.00	1.14	6,840.00		0
2.4	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	4,320.00	0.56	2,419.20		0
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=6KM. (SOLO)	M3XKM	5,670.00	2.35	13,324.50		0
2.6	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO	M2	5,700.00	26.43	150,651.00		0
2.7	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M2	2,000.00	12.16	24,320.00		0
2.8	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M	2,000.00	4.91	9,820.00		0
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=12,1KM. (PEDRA	M3XKM	10,890.00	2.35	25,591.50		0
2.10	ROYALTY PEDREIRA	M3	900.00	6.55	5,895.00		0
0		0	0.00	0.00	0.00		0
0		0	0.00	0.00	0.00		0
0		0	0.00	0.00	0.00		0
0		0	0.00	0.00	0.00		0

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

Planilha Orçamento

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

Planilha Orçamento

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

Planilha Orçamento

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

Planilha Orçamento

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

Planilha Orçamento

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ART de Orçamento N°

1720224455200

[illegible]

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$	282,225.00
-----	------------

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ART de Orçamento N°

1720224455200

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
	0	0	0.00	0.00	0.00		0
				TOTAL	282,225.00		

Planilha Orçamento

BDI (Já incluso no orçamento)

23.57%

ORÇAMENTO

R\$ 282,225.00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

ART de Orçamento Nº

1720224455200

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:			Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:			Data	

* Obs

BDI 24%
(já incluso no orçamento)

- C

Contrapartida exclusivamente financeira
- CF

Contrapartida exclusivamente física
- R

Exclusivamente repasse/subsídio
- F

Exclusivamente outras fontes

FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS

**copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em VERDE logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.**

CODIGO DER	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITARIO
	SERVIÇOS PRELIMINARES			
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	2.88	438.82
	PAVIMENTAÇÃO			
	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8,000.00	3.50
	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	6,000.00	2.35
	ENCHIMENTO COM ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	6,000.00	1.14
	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	4,320.00	0.56
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=6KM. (SOLO)	M3XKM	5,670.00	2.35
	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO	M2	5,700.00	26.43
	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M2	2,000.00	12.16
	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M	2,000.00	4.91
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=12,1KM. (PEDRA	M3XKM	10,890.00	2.35
	ROYALTY PEDREIRA	M3	900.00	6.55

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

Planilha Orçamento

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

Planilha Orçamento

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

Planilha Orçamento

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

Planilha Orçamento

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

[illegible]

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato | 910689/2021- / 0

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento | Pav poliédrica 6000m²/1000m

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.80	1,263.80	0.45
2	PAVIMENTAÇÃO		0.00	0.00	0.00	0.00	280,961.20	280,961.20	99.55
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O REPASSE compõe	0.0% e a CP compõe	do Investimento.	TOTAIS	0.00	0.00	0.00	282,225.00	282,225.00	100.00

V.100901-1100 90 de 377

Planilha Orçamento

[illegible]

Planilha Orçamento

BDI		29%		ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO		R\$ 281,620.50	
Agente Promotor / Proponente				PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR			
Empreendimento		Pav poliédrica 6000m²/1000m					
Nº do contrato		910689/2021-MAPA		/		0	
ALTERAR OS VALORES UNITÁRIOS CONFORME O RESULTADO DA LICITAÇÃO							

[illegible]

Planilha Orçamento

[illegible]

Planilha Orçamento

[illegible]

Planilha Orçamento

[illegible]

Planilha Orçamento

[illegible]

Planilha Orçamento

[illegible]

[illegible]

Planilha Orçamento

[illegible]

[illegible]

[illegible]

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - PÓS LICITAÇÃO

Nº do contrato | 910689/2021- / 0

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento | Pav poliédrica 6000m²/1000m

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %	Empresa vencedora da licitação	
					FINANCEIRA	FÍSICA					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	0.00	-2.71	0.00	0.00	1,264.61	1,261.90	0.45		
2	PAVIMENTAÇÃO	0	0.00	-601.79	0.00	0.00	280,960.39	280,358.60	99.55		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
O REPASSE compõe	-0.2% e a CP compõe	100.2%	do Investimento.	TOTAIS	-604.50	0.00	0.00	282,225.00	281,620.50	100.00	

Maneiras de Reprogramar:
Para INCLUIR Serviços - Digitar após os serviços PREVISTOS.
Para EXCLUIR Serviços - Zerar os quant. REPROGRAMADOS.

Data | 20-mai-22

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PREVISTO	R\$	281.620,50
----------	-----	------------

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

REPROGRAMADO	R\$	281.620,50
--------------	-----	------------

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

[illegible]

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PREVISTO

R\$

281,620.50

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

REPROGRAMADO

R\$

281,620.50

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

[illegible]

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PREVISTO

R\$

281,620.50

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

REPROGRAMADO

R\$

281,620.50

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

[illegible]

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

|PREVISTO

R\$

281,620.50

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

REPROGRAMADO

R\$

281,620.50

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

[illegible]

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PREVISTO

R\$

281,620.50

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

REPROGRAMADO

R\$

281,620.50

Nº do contrato

910689/2021-MAPA / 0

[illegible]

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PREVISTO

R\$

281,620.50

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

REPROGRAMADO

R\$

281,620.50

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

[illegible]

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PREVISTO

R\$

281,620.50

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

REPROGRAMADO

R\$

281,620.50

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

[illegible]

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PREVISTO

R\$

281,620.50

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

REPROGRAMADO

R\$

281,620.50

Nº do contrato

910689/2021-MAPA	/	0
------------------	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO				REPROGRAMADO			
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
C	Contrapartida exclusivamente financeira	CF	Contrapartida exclusivamente física							
R	Exclusivamente repasse/subsídio	F	Exclusivamente outras fontes							

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - REPROGRAMADO

Nº do contrato | 910689/2021- / 0

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento | Pav poliédrica 6000m²/1000m

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0.00	-2.71	0.00	0.00	1,264.61	1,261.90	0.45
2	PAVIMENTAÇÃO		0.00	-601.79	0.00	0.00	280,960.39	280,358.60	99.55
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00			

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATAR A MEDIÇÃO 30-dez-99

Data de início da obra | 12-ago-22

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a

a

a

a

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

1

0

[illegible]

Preencher com as qual forma atual anterior m

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a

anterior m

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

/

0

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a

anterior m

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

/

0

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a

anterior m

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

/

0

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a

a

anterior n

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

I

0

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a

anterior m

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

/

0

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a

a

anterior m

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

/

0

[illegible]

Planilha Orçamento

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição1

Período12-ago-22a

anterior m

Agente Promotor / Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento
Pav poliédrica 6000m²/1000m

Nº do contrato
910689/2021-MAPA / 0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)		1
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO	Data
					NO PERÍODO	ACUMULADA			
0	0	0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	
0	0	0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	
0	0	0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

SR. FISCAL, FAVOR DATAR A MEDIÇÃO
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

SR. FISCAL, FAVOR DATAR A MEDIÇÃO
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-dez-99	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
DATAR A MEDIÇÃO	R\$ -	R\$ -

Planilha Orçamento

a coluna da medição correspondente, quantidades efetivamente executadas, na nulada (executada até o período mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

Planilha Orçamento

mais a executada no período).

[illegible]

[illegible]

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Planilha Orçamento

[illegible]

0

Medição 20	Medição 21	Medição 22	Medição 23	Medição 24	Medição 25	Medição 26	Medição 27	Medição 28	Medição 29	Medição 30	Medição 31	Medição 32	Medição 33	Medição 34	Medição 35	Medição 36
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Planilha Orçamento

Relatório Resumo de Empreendimento - RRE - Setor Público

Grau de sigilo
#00

RRE Nº			Data da emissão 30-dez-99			Referência (Mês/Ano) dezembro-99			Nº do CT 910689/2021-MAPA			Data do CT 30-dez-99			CT - Valores (R\$) 282,225.00			CT - Programa 0.00																				
Nº do CTE			F			BM			Item			Nº do CTE			F			BM			Item			Tomador / Agente Promotor PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA P			Investimento 281,620.50			CT - Modalidade 0.00								
																								Agente Financeiro ou Agente Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Rep. / Financiamento -604.50											
																								Fonte de recursos			Outras fontes			CT - Objeto								
																								X OGU			FGTS			282,225.00			Contrapartida 0.00			Contrato 104/2022 - SEAB		

[illegible]

| Observações Gerais:

Planilha Orçamento

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Planilha Orçamento

Atenção: Apaga os dados do BM correspondente.

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

Nº da medição	1
---------------	---

Nº do contrato	910689/2021-M /	0
----------------	-----------------	---

Nº de unidades:

Agente Promotor / Proponente | **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTR**


Empreendimento | Pav poliédrica 6000m²/1000m


[illegible]

[illegible]

Planilha Orçamento


[illegible]








Planilha Orçamento


[illegible]











Planilha Orçamento

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ref.: Contrato de repasse nº **910689/2021** / Programa:

Senhor(a) Gerente

- 1 Vimos, pelo presente, solicitar a essa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inspeção técnica dos serviços executados no período, no valor total de R\$ **0.00** e, para tanto, anexamos a documentação necessária.

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$) 0.00
Contrapartida Física (R\$) - Não será depositada na C/C	Outras Fontes (R\$)	Total (R\$) 0.00

- 2 Na oportunidade, encaminhamos a Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos - OGU referente à liberação anterior devidamente quitada, Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos, comprovante de pagamento ao fornecedor e Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque.

- 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR


DATAR O OFÍCIO

Atenciosamente

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Promotor/Proponente)

ATENÇÃO:

A DATA DA MEDIÇÃO É ANTERIOR À DATA DE INÍCIO DAS OBRAS



CAPTURA DADOS DO CONTRATO

1 - Clicar na célula D3
2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Criar nova consulta à banco de dados...
3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok
4 - Localizar o arquivo S:\BaseDeDados\OGURelatórios.mdb
5 - Clicar 2 vezes no arquivo OGURelatórios.mdb
6 - Localizar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB
7 - Selecionar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB
8 - Clicar na seta para a direita
9 - Clicar em Avançar
10 - Clicar em Avançar
11 - Clicar em Avançar
12 - Selecionar Exibir dados...
13 - Clicar em Concluir
14 - Clicar em Crêterios/Adicionar crêterios...
15 - Na caixa Campo: selecionar Operações_Operação
16 - Na caixa Operador selecionar como
17 - Na caixa Valor digitar [?]
18 - Clicar em Adicionar
19 - Clicar em Ok
20 - Clicar em Fechar
21 - Fechar a janela o Microsoft Query
22 - Clicar em Ok
23 - Preencher a caixa de texto com "=INFORMAÇÕES!\$B\$3"
24 - Marcar as 2 caixas de seleção
25 - Clicar em Ok

CAPTURA DADOS DO PROFISSIONAL

1 - Clicar na célula D6
2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Nova consulta à banco de dados...
3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok
4 - Localizar o arquivo FORM-ENG.MDB
5 - Clicar 2 vezes no arquivo FORM-ENG.MDB
6 - Localizar a tabela PROFISSIONAIS
7 - Clicar 2 vezes na tabela PROFISSIONAIS
8 - Selecionar todas as colunas da tabela PROFISSIONAIS usando o botão >
9 - Clicar em Avançar
10 - Clicar em Avançar
11 - Clicar em Avançar
12 - Selecionar Exibir dados...
13 - Clicar em Concluir
14 - Clicar em Crêterios/Adicionar crêterios...
15 - Na caixa Campo: selecionar MATRÍCULA
16 - Na caixa Operador selecionar como
17 - Na caixa Valor digitar [?]
18 - Clicar em Adicionar
19 - Clicar em Ok
20 - Clicar em Fechar
21 - Fechar a janela o Microsoft Query
22 - Clicar em Ok
23 - Preencher a caixa de texto com "=SC\$2"
24 - Marcar as 2 caixas de seleção
25 - Clicar em Ok

Dt_Acréscimo_Operações	Estágio	SituaçãoDaOperação
6/19/2012 9:24	OCC	ATIVA
NOME	CPF	CREA
ENGº RENATO REVOREDO DELGADO	526.716.749-53	PR-21.650/D

Operações_EN_Jurisdição_Código	Operações_Origem_de_Recursos
7696	OGU
MAT	MAT-DV
C028255	3

Planilha Orçamento

Operações_Origem_de_Recursos_Código	UGC_Código	Operações_Ano_Orçamento
280		2011

Operações_Operação	Operações_DV_Operação	Operações_EN	Operações_EN_Código
0372885	51	Oeste do Paraná	2608

Operações_Tomador	Operações_Tomador_Código	Operações_Agente_Promotor
Salto do Lontra	82979	

Operações_Agente_Promotor_Código Operações_Beneficiário_Final

Operações_Beneficiário_Final_Código	Operações_Area	Operações_Gestor
	INFRA-ESTRUTURA	MCIDADES

Operações_Programa

PRO MUN GES POL

Operações_Modalidade

ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO

Operações_Objetivo

PRO-MUN/IMPL MELHOR INFRA-ESTR URBANA

Operações_Objetivo_Código

3CI380001

Operações_Data_Assinatura Operações_Ano_Assinatura Operações_Control_e_da_Operação
12/29/2011 0:00 2011

Operações_Repasse	Operações_Contrapartida	Operações_Rendimentos
146950	56978.63	0

Planilha Orçamento

Operações_Investimento	Operações_Agência_Cód	Operações_DV_Ag	Operações_Op_C/C
203928.63	1287	4	006

Operações_C/C	Operações_DV_C/C	Operações_Sit_Contrato_SIAPF
00647193	9	00_EM SITUAÇÃO NORMAL

Operações_Data_Recebimento_CEF Operações_Carência_Data_Atual

Cronograma Atual_PrazoDeExecução
3

Cronograma De Obra_Dt_Parcels
06/2012

Cronograma De Obra_Percentual_Previsto	Cronograma De Obra_%_Realizado_SIAPF
0	0

Cronograma De Obra_Sit_Obra	Cronograma De Obra_Dias_Adiat_Atras
NÃO INICIADA	0

Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Tomador

0

Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Tomador

Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Construtor

0

Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Construtor

Cronograma De Obra_Qualidade_da_Obra Cronograma De Obra_Engenheiro_CPF

Cronograma De Obra_Engenheiro_Nome Cronograma De Obra_Data_Vistoria

Cronograma De Obra_Data_Término_Obra	Cronograma De Obra_Justificativa_Obra

Cronograma De Obra_Data_Início_Obra Cronograma De Obra_Data_Inauguração_Obra

Cronograma De Obra_Gerência_Filial Cronograma De Obra_Quantidade_Vistorias

Dados_PTS_Data_Inicio	Dados_PTS_Data_Fim	Dados_PTS_Valor_Global_PTS
		0

Dados_PTS_Indice_Qualidade Dados_PTS_Prazo_Execução
0

Dados_PTS_Valor_do_Emprestimo_PTS	Dados_PTS_Valor_da_Contrapartida_PTS
0	0

Dados_PTS_Valor_Desembolso_Acumulado	Dados_PTS_Valor_Desembolsar
0	0

Planilha Orçamento

Desbloqueio_VE	Desbloqueio_CP/RD	Desbloqueio_VI	Desbloqueio_Data	Último
0	0	0		

Planilha Orçamento

Desembolso_Total Incluído	Desembolso_Total Solicitado	Desembolso_Total Realizado
0	146950	0

Desembolso_Realizado_%	Desembolso_Total_I/S/R/C	Desembolso_%
0	146950	100

Desembolso_Falta Solicitar	Desembolso_Data Último
0	5/31/2012 0:00

Empreendimentos_Empreendimento

GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO LONTRA/PR

Empreendimentos_Localidade
SALTO DO LONTRA/PR

Empreendimentos_Logradouro
SALTO DO LONTRA/PR

Empreendimentos_Município
SALTO DO LONTRA

Empreendimentos_CEP	Empreendimentos_Número_de_Unidades
85670000	0

Empreendimentos_Objeto_Descrição**Empreendimentos_População_Beneficiada**

Pavimentacao Poliedrica com pedras irregulares

110

Empreendimentos_Empregos_Gerados Empreendimentos_Sit_Empreendimento
34 IJ

Ogu_Dados_Emenda_Parlamentar

Ogu_Dados_Comunidade_Solidaria

Ogu_Dados_Calamidade_Publica Ogu_Dados_Data_da_Vigencia
3/29/2013 0:00

Ogu_Dados_Data_Publicacao_DOU Ogu_Dados_Administracao_Direta_CP
1/6/2012 0:00 N

Ogu_Dados_CP_Servico	Ogu_Dados_Data_Validade_CAUC	Ogu_Dados_Data_Validade_CRP
N	4/27/2012 0:00	8/4/2012 0:00

Ogu_Dados_Numero_Convenio_SIAFI	Posição SIAPF	Posição SIAPF
766735		6/18/2012 0:00

PCF_Recebimento_Prestacao_Contas	PCF_Valor_Repasse_Devolvido
	0


PCF_Valor_Rendimento_Devolvido	PCF_Codigo_Prestacao_Contas_SIAFI
	0

PCF_Data_Prestacao_Contas_SIAFI	PCF_Data_Devolucao_CP	PCF_Valor_Devolucao_CP
		0

PCF_Aprovacao_Prestacao_Contas PCF_Total Devolvido RC_Regime de Construção
0 Empreitada

ZB_Zona Beneficiada	Sit_Vigência	Último Trâmite_Estágio	Último Trâmite_Codigo
Não Informado	VIGENTE		

Último Trâmite_Data_de_Entrada	Último Trâmite_Data_de_Saida	Identificação_Externa OGU
--------------------------------	------------------------------	------------------------------





ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ 04.351.798/0001-77
 Email: lbengenharia01@gmail.com
 Rodovia PR 281, nº 1200, Parque Industrial II
 cel: (46)99117-7677- (46)99114-6935 - (46)99128-1852
 Fone: (46) 3191-0110
 Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

281

**MODELO Nº 07
PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão de Licitação do município de Salto do Lontra-PR
 Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 04/2022
 Razão social: LB Engenharia LTDA
 Endereço: Rodovia PR 281, Nº 1200, Parque Industrial II, Salto do Lontra-PR
 Telefone: (46) 3191-0110
 CNPJ: 04.351.798/0001-77
 e-mail: lbengenharia01@gmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de *Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha sagrado coração de Jesus totalizando 6.000,00 m² de pavimentação conforme CR 910689/2022/MAPA/CAIXA.*, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 281.620,50 (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos).**

O prazo de execução do objeto é de **120 (cento e vinte)** dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Salto do Lontra, 09 de maio de 2022.

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704-D
 CPF 946.030.739-68
 RG 5.151.664-8
L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68
Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D

Planilha Contratada

282

ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77


Email: lbengenharia01@gmail.com

Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II

Cidade: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852

Fone: (46) 3191-0110

Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

**CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 021333/21		Nº SICONV 910689/2021		PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS					
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA		DATA BASE 09-21 (N DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		BDI 1 23,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
1.		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									281.620,50
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES									1.261,90
1.1.1.		Composição	1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA			M2	2,88	354,59	BDI 1 438,16	1.261,90
1.2.		PAVIMENTAÇÃO									280.358,60
1.2.1.		DER/PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO			M²	8.000,00	2,83	BDI 1 3,49	27.920,00
1.2.2.		DER/PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO			M²	6.000,00	1,90	BDI 1 2,34	14.040,00
1.2.3.		DER/PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO			M²	6.000,00	0,92	BDI 1 1,14	6.840,00
1.2.4.		DER/PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO			M²	4.320,00	0,45	BDI 1 0,56	2.419,20
1.2.5.		SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=6KM. (SOLO)			M3XKM	5.670,00	1,90	BDI 1 2,34	13.267,80
1.2.6.		DER/PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO			M²	5.700,00	21,36	BDI 1 26,39	150.423,00
1.2.7.		DER/PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA			M²	2.000,00	9,83	BDI 1 12,14	24.280,00
1.2.8.		DER/PR	800400	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA			M	2.000,00	3,96	BDI 1 4,90	9.800,00
1.2.9.		SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=12,1KM. (PEDRA)			M3XKM	10.890,00	1,90	BDI 1 2,34	25.482,60
1.2.10.		DER/PR	130150	ROYALTÝ PEDREIRA			M3	900,00	5,29	BDI 1 6,54	5.886,00

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto do Lontra, 06 de maio de 2022.

Leandro Baú

CREA/PR 57.704/D

CPF: 946.030.739-68

RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 04.351.798/0001-77

LEANDRO BAÚ

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 5.151.664-8

CPF 946.030.739-68

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960

1º Andar - Centro

85670-000 - Salto do Lontra - PR

Planilha Contratada

283

ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77


Email: lbengenharia01@gmail.com

Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II

cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852

Fone: (46) 3191-0110

Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
1,	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	281.620,50	%	25,34%	24,89%	24,89%	24,89%				
			Período:	R\$ 71.351,55	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.261,90	%	100,00%							
			Período:	R\$ 1.261,90							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	280.358,60	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Período:	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65				
			%:	25,34%	24,89%	24,89%	24,89%				
	Período:	Repassé:		71.351,55	70.089,65	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65				
		Contrapartida:									
		Outros:									
		Investimento:		71.351,55	70.089,65	70.089,65	70.089,65				
	Acumulado:		%:	25,34%	50,22%	75,11%	100,00%				
		Repassé:		71.351,55	141.441,20	211.530,85	281.620,50				
		Contrapartida:									
		Outros:									
		Investimento:		71.351,55	141.441,20	211.530,85	281.620,50				

Salto do Lontra, 06 de maio de 2022.

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Baú
CREA-PR 57704-D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8
L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77

LEANDRO BAÚ
SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D

Município de Salto do Lontra

CNPJ 16.205.707/0001-04

Poço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento Pav polidétrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

Nº da medição 1 Período 10-fev-23 a 24-fev-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Força	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONSTATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVADA	M2		2,88	2,88	1.261,90	1.261,90
2	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2		8.000,00	2.000,00	6.980,00	6.980,00
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PI PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		6.000,00	1.500,00	3.510,00	3.510,00
2.3	ENCHIMENTO COM ARGILA PI PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		6.000,00	1.500,00	1.710,00	1.710,00
2.4	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		4.320,00	1.080,00	604,80	604,80
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), DMT=5KM, (SOLO)	M3XKM		5.670,00	1.620,00	3.790,80	3.790,80
2.6	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO	M2		5.700,00	1.425,00	37.605,75	37.605,75
2.7	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M2		2.000,00	500,00	6.070,00	6.070,00
2.8	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		2.000,00	500,00	2.450,00	2.450,00
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), DMT=12,1KM (PEDRA	M3XKM		10.890,00	2.722,50	6.370,65	6.370,65
2.10	ROYALTY PEDREIRA	M3		900,00	225,00	1.471,50	1.471,50

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

24-fev-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO R\$ 71.825,40
TOTAL ACUMULADO R\$ 71.825,40

JONATHAN
KOZIKOSKI
FREITAS:0
6424795936

LEANDRO
BAU:946030739
68

Assinado de forma digital
por LEANDRO
BAU:94603073968
Dados: 2023.04.14 11:33:49
+03'00'

Município de Salto do Lontra

CNPJ 16.205.707/0001-44

Poço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento Pav polidétrica 6000m²/1000m

Nº do contrato

910689/2021-MAPA

Nº da medição 1 Período 10-fev-23 a 24-fev-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Força	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONSTATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
				NO PERÍODO	ACUMULADA		
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVADA	M2		2,88	2,88	1.261,90	1.261,90
PAVIMENTAÇÃO							
2.1	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2		8.000,00	2.000,00	6.980,00	6.980,00
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PI PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		6.000,00	1.500,00	3.510,00	3.510,00
2.3	ENCHIMENTO COM ARGILA PI PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		6.000,00	1.500,00	1.710,00	1.710,00
2.4	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		4.320,00	1.080,00	604,80	604,80
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), DMT=5KM, (SOLO)	M3XKM		5.670,00	1.620,00	3.790,80	3.790,80
2.6	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO	M2		5.700,00	1.425,00	37.605,75	37.605,75
2.7	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M2		2.000,00	500,00	6.070,00	6.070,00
2.8	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		2.000,00	500,00	2.450,00	2.450,00
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), DMT=12,1KM (PEDRA	M3XKM		10.890,00	2.722,50	6.370,65	6.370,65
2.10	ROYALTY PEDREIRA	M3		900,00	225,00	1.471,50	1.471,50

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

pelos itens:

JONATHAN
KOZIKOSKI
FREITAS:0
6424795936

LEANDRO
BAU:946030739
68

Assinado de forma digital
por LEANDRO
BAU:94603073968
Dados: 2023.04.14 11:33:49
+03'00'

24-fev-23
Data da medição

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

TOTAL NO PERÍODO
R\$ 71.825,40

TOTAL ACUMULADO
R\$ 71.825,40

SAGRADO

CAIXAPLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
021333/21Nº SICONV
910689/2021PROPOSTANTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRAAPELIDO EMPREENDIMENTO
PAV. POLIEDRICA SAGRADO CORAÇÃO DENOME DA EMPRESA
L. B. ENGENHARIA LTDANº CTEF
104/2022

Medição: 3

Período: 29/06/2023 a 31/08/2023

% Realizado Período: 24,83%

% Realizado Acum.: 75,17%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PAVIMENTAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Medições
Período:
Acumulado:

24/03/2023	28/06/2023	31/08/2023	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
25,50%	24,83%	24,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 71.825,40	69.931,70	69.931,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% 25,50%	50,34%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%
R\$ 71.825,40	141.737,10	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

Local

Data

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-175770/D
ART/RRT: 1720231440123

SAGRADO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	Nº OPERAÇÃO	021333/21	Nº SICONV	910689/2021	RECURSO	OGU
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	PAV. POLIEDRICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	REPASSA	281.320,50	CONTRAPARTIDA	300,00
				INVESTIMENTO	281.620,50		
						Nº RRE	3

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	ago-23 100,00%

Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	Licitado / Em Execução	6000	m²	104/2022	3	281.620,50	141.757,10	69.931,70	211.688,80	75,17%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%

Observações:

Acumulado Anterior: 50,34%

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

Data quinta-feira, 31 de agosto de 2023

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

RECEBI EM 31/08/2023
O VALOR DE R\$ 281.620,50 (duzentos e oitenta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) em favor do MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, para a execução do contrato nº 104/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA e a L B ENGENHARIA 3 MEDIÇÃO CONT 104 2022.

Representante Tomador
Nome: FERNANDO A. CADORE
Cargo: PREFEITO MUNICIPALResponsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-175770/D
ART/RRT: 1720231440123Responsável Social
Nome:
Cargo:Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

PMV3.0.4

Medição Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de

Jesus parte I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
021333/21

Nº SICOMV
910689/2021

PROPOSTANTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAV. POLIEDRICA SAGRADO CORAÇÃO DE

NOME DA EMPRESA
L. B. ENGENHARIA LTDA

Nº CTEF
104/2022

Medição: 3

Período: 29/06/2023 a 31/08/2023

% Realizado Período: 24,83%

% Realizado Acum.: 75,17%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PAVIMENTAÇÃO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
trecho P1/P2 (250m)	1																								
trecho P2/P3 (250m)	2																								
trecho P3/P4 (250m)	3																								
trecho P4/P5 (250m)	4																								
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.	1	2																							

Medições
Período:
Acumulado:

		Data dos Médicos											
24/03/2023		28/06/2023		31/08/2023									
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
%	25,50%	24,83%	24,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
R\$	71.825,40	69.931,70	69.931,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
%	25,50%	50,34%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	
R\$	71.825,40	141.757,10	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-175770/D
ART/RRT: 1720231440123

Medição Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de

Jesus parte I



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	Nº OPERAÇÃO	021333/21	Nº SICONV	910689/2021	RECURSO	OGU
APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	PAV. POLIÉDRICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	REPASSÉ	281.320,50	CONTRAPARTIDA	300,00
				INVESTIMENTO	281.620,50	Nº RRE	3

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	ago-23 100,00%

Saldo a Reprogramar	Repassé (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Licitado / Em Execução	6000	m²	104/2022	3	281.620,50	141.757,10	69.931,70	211.688,80	75,17%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%

Observações:

(%)	(100,00%)	(50,34%)	(24,83%)	(75,17%)
Repassé	281.320,50	141.606,09	69.857,21	211.463,30
Contrapartida	300,00	151,01	74,49	225,50
Outros	-	-	-	-
Investimento	281.620,50	141.757,10	69.931,70	211.688,80

Acumulado Anterior: 50,34%

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

DATA

JONATHAN KOZIKOSKI

FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização

JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-175770/D

ART/RRT: 1720231440123

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

PMV3.0.4



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

ATESTADO DE MEDIÇÃO

A **Prefeitura Municipal de Salto do Lontra** UF PR, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa **L.B.ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.351.798/0001-77, localizada na Avenida Nicolau Inácio, 960, Centro, no Município de Salto do Lontra - PR, já executou o percentual de 78,21% dos serviços referentes à obra objeto do Contrato nº **104/2022**, celebrado entre as partes através de Tomada de Preço nº **4/2022**, referente à *Pavimentação Poliédrica Sagrado Coração de Jesus (parte I) 6.000 m² Contrato de Repasse nº 910689/2021 - MAPA.*

Salto do Lontra - PR, 29 de dezembro de 2023.

LILIAN RENATA CANI DEPIERI

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC 81621-3/D

FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeito Municipal

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

**RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	Valores Contratados (R\$):			Recurso
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		021333/21	910689/2021				OGU
Apelido do Empreendimento		Município / UF		Repasse	Contrapartida	Investimento	Nº RRE
PAV. POLIÉDRICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		281.320,50	300,00	281.620,50	4

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Normal	dez-23 100.00%	Reprogramar	-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores em R\$				Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Licitado / Em Execução	6000	m²	104/2022	4	281.620,50	211.688,80	69.931,70	281.620,50	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(75,17%)	(24,83%)	(100,00%)	100,00%
					Repassé		281.320,50	211.463,30	69.857,20	281.320,50	
					Contrapartida		300,00	225,50	74,50	300,00	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		281.620,50	211.688,80	69.931,70	281.620,50	

Acumulado Anterior: 75,17%

| Observações:

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

Local FERNANDO ALBERTO
CADORE:51280582987

Assinado de forma digital por FERNANDO ALBERTO CADORE:51280582987
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=FERNANDO ALBERTO
CADORE, cn=FERNANDO ALBERTO CADORE:51280582987
Data: 2023.12.12 15:08:41 -0100'

Representante Tomador

Nome: FERNANDO A. CADORE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 12 de dezembro de 2023

Data JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Assinado digitalmente por JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
 RFB v5, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALI
 FREITAS:06424795936
 RFB v5, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=19520630300115, CN=JONATHAN KOZIKOSKI
 FREITAS:06424795936
 Localização:
 Data: 2023.12.12 15:13:10-03000
 Exec: RCE Reader Versão: 2019.3.0

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-175770/D

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

O Município de Salto do Lontra – PR, Inscrito Sob CNPJ: 76.205.707/0001-04, expede **este Termo de Recebimento de Obra**, atestando para os devidos fins, que recebe, o percentual de 100,00% (Cem por cento), nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório nº 76/2022, Tomada de Preço nº 04/2022, contrato nº 104/2022, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

OBRA: execução de Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da Comunidade Linha Sagrado Coração de Jesus totalizando 6.000,00 m² de pavimentação conforme CR 910689/2022/CAIXA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da (Tomada de Preço 04/2022, Processo nº 76/2022), fornecida pelo CONTRATANTE.

Empresa Executora: L.B ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.351.798/0001-77, com sede na cidade de Salto do Lontra, estado Paraná, na Rod. PR 281, nº 1200, Parque Industrial II.

ART Execução N° 1720226132394

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

Salto do Lontra-PR, 12 de dezembro de 2023.

FERNANDO ALBERTO
CADORE:5128058298

7

Responsável pelo Município
Fernando Alberto Cadore
CPF: 512.805.829-87

Assinado de forma digital por FERNANDO ALBERTO
CADORE:51280582987
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=FERNANDO ALBERTO CADORE, cn=FERNANDO
ALBERTO CADORE:51280582987
Dados: 2023.12.12 15:26:30 -03'00'

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná