

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2025	Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 170/2025	180	01/10/2025	R\$ 23.390,00	100,00%
10	2025	Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2025	180	01/10/2025	R\$ 23.390,00	100,00%

Nº10/2025
Data Inicial: 01/10/2025

**Contratação de empresa para a execução da
obra para referma do auditorio da ETEC ,
com 96 m2**

R\$ 23.390,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4843

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4364	2025	01/10/2025	12217
4156	2025	01/10/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1013	1430	01/10/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.2**-83	ART (CREA)	17**2*5**28**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**36**	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**36**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9889	R\$ 24.683,94	01/08/2025	
Contrato	170	2025	80.874.100/0001-86	9890	R\$ 23.390,00	19/08/2025	100,00%
Aditivo	1	2025	80.874.100/0001-86	9891	R\$ 1.063,39	03/10/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9892	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 170/2025	79,32%
9893	Medição	2	Jurisdicionado	27/10/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
9894	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 170/2025	100,00%
9902	Conclusão	4	Jurisdicionado	05/11/2025			

Nº10/2025
Data Inicial: 01/10/2025

**Contratação de empresa para a execução da
obra para reforma do auditorio da ETEC ,
com 96 m2**

Documentos

R\$ 23.390,00

Planilha Base

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CNPJ:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL							
80.874.100/0001-86									
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1			
CURITIBA		01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul		26.63%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									24,683.94
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC					-	24,683.94
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2,719.26
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.15	11.88	BDI 1	15.04	47.38
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2.00	117.63	BDI 1	148.95	297.90
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46.00	31.46	BDI 1	39.84	1,832.64
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27.00	8.34	BDI 1	10.56	285.12
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46.00	4.40	BDI 1	5.57	256.22
1.2.			REVESTIMENTO					-	16,168.80
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47.20	16.11	BDI 1	20.40	962.88
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93.80	128.02	BDI 1	162.11	15,205.92
1.3.			PINTURA					-	5,003.27
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20.00	14.32	BDI 1	18.13	362.60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10.00	25.88	BDI 1	32.77	327.70
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130.60	13.59	BDI 1	17.21	2,247.63
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99.20	16.44	BDI 1	20.82	2,065.34
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	792.61
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93.80	6.67	BDI 1	8.45	792.61

Bom Sucesso do Sul

Local

Monday, December 08, 2025

Data

Responsável Técnico

Nome:

DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU:

109.070/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	24,683.94	% Período:	11.02%	32.75%	32.75%	20.27%	3.21%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,719.26	% Período:	100.00%				
1.2.	REVESTIMENTO	16,168.80	% Período:		50.00%	50.00%		
1.3.	PINTURA	5,003.27	% Período:				100.00%	
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	792.61	% Período:					100.00%
Total:	R\$	24,683.94						
			Período:	%:	11.02%	32.75%	32.75%	20.27%
				Investimento:	2,719.26	8,084.40	8,084.40	5,003.27
								792.61
			Acumulado:	%:	11.02%	43.77%	76.52%	96.79%
								100.00%
				Investimento:	2,719.26	10,803.66	18,888.06	23,891.33
								24,683.94

Bom Sucesso do Sul
Local
Monday, December 08, 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DIOGO ROSSETTO
CREA/CAU: 109.070/D

CONTROLE

R\$ - *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

- *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Planilha Contratada

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.948.914.0001/60

PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.948.914.0001/60

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	23.390,00	% Período:	11,01%	32,76%	32,76%	20,27%	3,21%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.574,75	% Período:	100,00%				
1.2	REVESTIMENTO	15.323,34	% Período:		50,00%	50,00%		
1.3	PINTURA	4.741,51	% Período:				100,00%	
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	750,40	% Período:					100,00%
Total:		R\$ 23.390,00						
			Período:	%: 11,01%	32,76%	32,76%	20,27%	3,21%
			Investimento:	2.574,75	7.661,67	7.661,67	4.741,51	750,40
			%:	11,01%	43,76%	43,76%	96,79%	100,00%
			Acumulado:					
			Investimento:	2.574,75	10.236,42	17.898,09	22.639,60	23.390,00

CONTROLE:

R\$

*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 142

Assinado de forma
digital por PF
ENGENHARIA
LTDA:29948914
000160
Data: 2023.08.08
10:21:51 -03:00

BOM SUCESSO PR

Local

Data

sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Responsável Técnico

Nome:

PAULO CESAR RAFAEL NIN

CREA/CAU:

162727/D

Documento assinado eletronicamente

gouver

PAULO CESAR RAFAEL NIN

Data: 08/08/2025 10:21:51 -03:00

Verifique em: <https://validar.nf.gov.br>

Planilha Contratada

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ:		EMPRESA		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		
29.948.914.0001/60		PF ENGENHARIA LTDA		Bom Sucesso do Sul		26,63%		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA		DATA BASE 01-25 (DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AUDITÓRIO ETC				
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC								
1.								
1.1.								
1.1.1.								
1.1.2.								
1.1.3.								
1.1.4.								
1.1.5.								
1.2.								
1.2.1.								
1.2.2.								
1.3.								
1.3.1.								
1.3.2.								
1.3.3.								
1.3.4.								
1.4.								
1.4.1.								

Pret. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 143

Documento assinado digitalmente

gub

PAULO CESAR RAFAELIN

Data: 08/08/2025, 10:00:10-0300
Verifique em: https://validar.jb.gov.br

Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160

000160

Dados: 2025.08.08 10:20:49 -03'00'

BOM SUCESSO PR
Local

sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAELIN
CREA/CAU: 162727/D

Planilha Aditivo

PO - PLANILHA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

CNPJ:		EMPRESA		<div>PF ENGENHARIA LTDA</div> <div>email: engenhariaoefegmail.com cel: 46 9 8820 4045 - Paulo</div> <div>CNPJ: 29.948.914/0001-60 R. Presidente Ramar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR</div>					
29.948.914.0001/60		PF ENGENHARIA LTDA							
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1			
CURITIBA		01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul		26.63%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									1,063.39
1. REFORMA AUDITÓRIO ETEC									- 1,063.39
1.2. REVESTIMENTO									- 752.79
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	4.90	121.32	BDI 1	153.63	752.79
1.3. PINTURA									- 310.60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10.00	24.53	BDI 1	31.06	310.60

BOM SUCESSO PR

Local	Fiscal	Responsável Técnico
	Nome: Diogo Rossetto	Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
Monday, December 08, 2025	CREA/CAU: 109070/D	CREA/CAU: 162727/D
Data		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PF ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

29.948.914.0001/60

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhorapf@gmail.com

call: 46 9 8820 4045 - Projeto

CNPJ: 29.948.914/0001-60

9. Presidente Sênior Financeiro PF 06. Apoio Técnico - Financeiro Sênior PF 07.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	1,063.39	% Período:					
1.1.	Err:509	Err:509	% Período:	100.00%				
1.2.	REVESTIMENTO	752.79	% Período:		50.00%	50.00%		
1.3.	PINTURA	310.60	% Período:				100.00%	
1.4.	Err:509	Err:509	% Período:					100.00%
Total:	R\$	1,063.39	Período:	%:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
				Investimento:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
			Acumulado:	%:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
				Investimento:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509

CONTROLE

Err:509

*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Err:509

*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

BOM SUCESSO PR

Local

Monday, December 08, 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN

CREA/CAU: 162727/D

MEDIÇÃO

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariablefegmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão - PR

CNPJ:	EMPRESA		
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									23.390,00
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC					-	23.390,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.574,75
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	BDI 1	14,11	44,45
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	BDI 1	141,15	282,30
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	29,80	BDI 1	37,74	1.736,04
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	BDI 1	10,00	270,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	BDI 1	5,26	241,96
1.2.			REVESTIMENTO					-	15.323,34
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	15,27	BDI 1	19,34	912,85
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	121,32	BDI 1	153,63	14.410,49
1.3.			PINTURA					-	4.741,51
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	13,57	BDI 1	17,18	343,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	BDI 1	16,31	2.130,09
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	BDI 1	19,73	1.957,22
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	750,40
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,32	BDI 1	8,00	750,40

1ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	2.574,75	100,00%	2.574,75
3,15	44,45	3,15	44,45
2,00	282,30	2,00	282,30
46,00	1.736,04	46,00	1.736,04
27,00	270,00	27,00	270,00
46,00	241,96	46,00	241,96
	15.323,34	100,00%	15.323,34
47,20	912,85	47,20	912,85
93,80	14.410,49	93,80	14.410,49
	654,20	13,80%	654,20
20,00	343,60	20,00	343,60
10,00	310,60	10,00	310,60
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
79,32%	VALOR	%	79,32%
R\$	18.552,29	R\$	18.552,29

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIOGO ROSSETTO
Data: 03/10/2025 16:46:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PF ENGENHARIA
LTDA:29948914
000160
Assinado de forma digital
por PF ENGENHARIA
LTDA:29948914000160
Dados: 2025.10.03
21:52:50 -03'00'

BOM SUCESSO PR		
Local	Fiscal	Responsável Técnico
	Nome: Diogo Rossetto	Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
	CREA/CAU: 109070/D	CREA/CAU: 163737/D

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariapefegmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão - PR

CNPJ:	EMPRESA	
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC
MUNICÍPIO / UF		BDI 1
Bom Sucesso do Sul		26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									1.063,39
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC					-	1.063,39
1.2.			REVESTIMENTO					-	752,79
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	4,90	121,32	BDI 1	153,63	752,79
1.3.			PINTURA					-	310,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60

BOM SUCESSO PR		
Local	Fiscal	Responsável Técnico
	Nome: Diogo Rossetto	Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
segunda-feira, 27 de outubro de 2025	CREA/CAU: 109070/D	CREA/CAU: 162727/D
Data		

Documento assinado digitalmente
DIOGO ROSSETTO
Data: 27/10/2025 14:53:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PF ENGENHARIA
LTDA:29948914
000160
Assinado de forma digital
por PF ENGENHARIA
LTDA:29948914000160
Dados: 2025.10.27
10:44:35 -03'00'

1ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	752,79	100,00%	752,79
4,90	752,79	4,90	752,79
	310,60	100,00%	310,60
10,00	310,60	10,00	310,60
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
100,00%	VALOR	%	100,00%
R\$	1.063,39	R\$	1.063,39

MEDIÇÃO

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariaoefegmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo R. Presidente Ramer Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão - PR

CNPJ:	EMPRESA		
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul
			BDI 1
			26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									23.390,00
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC					-	23.390,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.574,75
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	BDI 1	14,11	44,45
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	BDI 1	141,15	282,30
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	29,80	BDI 1	37,74	1.736,04
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	BDI 1	10,00	270,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	BDI 1	5,26	241,96
1.2.			REVESTIMENTO					-	15.323,34
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	15,27	BDI 1	19,34	912,85
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	121,32	BDI 1	153,63	14.410,49
1.3.			PINTURA					-	4.741,51
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2	20,00	13,57	BDI 1	17,18	343,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	BDI 1	16,31	2.130,09
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	BDI 1	19,73	1.957,22
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	750,40
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,32	BDI 1	8,00	750,40

2ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	0,00	100,00%	2.574,75
		3,15	44,45
		2,00	282,30
		46,00	1.736,04
		27,00	270,00
		46,00	241,96
	0,00	100,00%	15.323,34
		47,20	912,85
		93,80	14.410,49
	4.087,31	100,00%	4.741,51
		20,00	343,60
		10,00	310,60
130,60	2.130,09	130,60	2.130,09
99,20	1.957,22	99,20	1.957,22
	750,40	100,00%	750,40
93,80	750,40	93,80	750,40
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
20,68%	VALOR	%	100,00%
R\$	4.837,71	R\$	23.390,00

Documento assinado digitalmente
gov.br DIOGO ROSSETTO
Data: 27/10/2025 14:53:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PF ENGENHARIA
LTDA:29948914
000160
Assinado de forma digital
por PF ENGENHARIA
LTDA:29948914000160
Dados: 2025.10.27 10:43:43
-03'00'

BOM SUCESSO PR

Local Fiscal
Nome: Diogo Rossetto

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN