

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2020	40 Unidades Habitacionais - Loteamento Novo Horizonte Esta intervenção está em andamento	Contrato 215/2020	240	22/09/2020	R\$ 1.590.791,11	100,00%

Nº12/2020
Data Inicial: 22/09/2020

40 Unidades Habitacionais - Loteamento Novo Horizonte

R\$ 1.590.791,11

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39242; 39243; 39244; 39245; 39246; 39247; 39248; 39249; 39250; 39251; 39252; 39253; 39254; 39255; 39256; 39257; 39258; 39259; 39260; 39261; 39262; 39263; 39264; 39265; 39266; 39267; 39268; 39269; 39270; 39271; 39272; 39273; 39274; 39275; 39276; 39277; 39278; 39279; 39280; 39281

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4058	2020	22/09/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	22/09/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/03/2022	215/2020	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**55**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**55**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*3**06**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.4*.0**-00	RRT (CAU)	98**1*9	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000780	R\$ 1.606.944,76	15/01/2020	
Contrato	215	2020	76.995.414/0001-60	9000781	R\$ 1.590.791,11	30/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000800	Medição	1	Jurisdicionado	22/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	0,38%
9000811	Medição	2	Jurisdicionado	14/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	12,20%
9000833	Medição	3	Jurisdicionado	16/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	24,79%
9000857	Medição	4	Jurisdicionado	17/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	36,90%
9000871	Medição	5	Jurisdicionado	22/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	45,39%
9000871	Medição	6	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	45,39%
9000895	Medição	7	Jurisdicionado	02/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	46,24%
9000905	Medição	8	Jurisdicionado	16/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	51,39%
9000918	Medição	9	Jurisdicionado	04/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	61,04%
9000928	Medição	10	Jurisdicionado	16/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	66,20%
9000937	Medição	11	Jurisdicionado	16/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	70,39%
9000952	Medição	12	Jurisdicionado	05/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	79,47%
9000962	Medição	13	Jurisdicionado	15/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	90,48%
9000969	Medição	14	Jurisdicionado	14/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	90,48%
9000975	Medição	15	Jurisdicionado	03/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	100,00%
9000975	Medição	16	Jurisdicionado	17/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	100,00%
9000975	Medição	17	Jurisdicionado	12/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2020	100,00%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900043328775	90.0043328775001	1	22/11/2021	21/05/2022	

Nº12/2020
Data Inicial: 22/09/2020

40 Unidades Habitacionais - Loteamento Novo Horizonte

Documentos

R\$ 1.590.791,11























































































































































































