

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2019	Recapeamento Asfáltico entre as comunidades do Bugre a Bugre Alto <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 272/2019	120	19/08/2019	R\$ 1.302.846,14	100,00%

Nº7/2019  
Data Inicial: 19/08/2019

## **Recapeamento Asfaltico entre as comunidades do Bugre a Bugre Alto**

**R\$ 1.302.846,14**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

34117

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4750	2019	19/08/2019	12249
4751	2019	19/08/2019	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	2329	19/08/2019

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/10/2023	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**3*9**04	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*8**73	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*8**73	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*8**73	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000609	R\$ 1.303.178,40	20/03/2019	
Contrato	272	2019	76.995.414/0001-60	9000610	R\$ 1.302.846,14	08/07/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000639	Paralisação	1	Jurisdicionado	03/09/2019			

9000680	Medição	2	Jurisdicionado	02/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272/2019	70,49%
9000681	Medição	3	Jurisdicionado	09/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272/2019	100,00%
9000681	Medição	4	Jurisdicionado	15/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272/2019	100,00%
9000712	Conclusão	5	Jurisdicionado	24/02/2020			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900010435176	00036202088888351	1	12/02/2020	10/08/2020	