

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2021	REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 72/2020	120	01/03/2021	R\$ 60.690,29	100,00%
3	2021	REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2021	120	01/03/2021	R\$ 60.690,29	100,00%

Nº3/2021
Data Inicial: 01/03/2021

REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

R\$ 60.690,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7989

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4013	2020	12/03/2021	12386
2264	2021	30/06/2021	12386
4291	2022	26/01/2022	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1045	1	01/03/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**57**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**57**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**57**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**57**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**57**	Fiscalização	Sim
CPF	84*.8*.3**-68	ART (CREA)	17**2*5**60**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1927	R\$ 60.690,29	01/03/2021	
Contrato	72	2020	76.995.323/0001-24	1928	R\$ 60.690,29	01/03/2021	100,00%
Aditivo	1	2021	76.995.323/0001-24	1961	R\$ 9.500,00	31/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1939	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2020	52,00%

1940	Medição	2	Jurisdicionado	19/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2020	81,00%
1953	Medição	3	Jurisdicionado	30/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2020	85,00%
1962	Medição	4	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
1964	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2020	100,00%
1968	Conclusão	6	Jurisdicionado	14/08/2021			

Nº3/2021
Data Inicial: 01/03/2021

REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Documentos

R\$ 60.690,29

