

# INTERVENÇÕES



Nº4/2021  
Data Inicial: 01/11/2021

# **SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID ESCOLA CARLOS GOMES**

**R\$ 229.479,90**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12870

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6700	2021	01/11/2021	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1006	12018	01/11/2021

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**56**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**56**	Fiscalização	Sim
CPF	14*.3*.5**-10	ART (CREA)	17**2*5**90**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3852021	R\$ 293.108,36	01/11/2021	
Contrato	209	2021	78.121.936/0001-68	3862021	R\$ 229.479,90	01/11/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4472021	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 209/2021	100,00%
232022	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/01/2022			