

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2004	REDE DE ESGOTO BAIRRO VERDI Esta intervenção foi concluída	Contrato 932004/2004	360	01/10/2004	R\$ 106.200,00	100,00%
1	2004	REDE DE ESGOTO BAIRRO VERDI Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2004	360	01/10/2004	R\$ 106.200,00	100,00%

Nº1/2004
Data Inicial: 01/10/2004

REDE DE ESGOTO BAIRRO VERDI

R\$ 106.200,00

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	67*.1*.2**-34	ART (CREA)	11**1*1**11**1*1	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	932004	2004	76.995.414/0001-60	0	R\$ 106.200,00	20/09/2004	100,00%
Aditivo	1	2004	76.995.414/0001-60	0	R\$ 106.200,00	20/09/2004	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000000	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 932004/2004	100,00%
9000024	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2004	100,00%
9000001	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/06/2013			