

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2012	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1267/2012	90	14/05/2012	R\$ 801.450,37	100,00%

Nº5/2012  
Data Inicial: 14/05/2012

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO

R\$ 801.450,37

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1267	2012	76.995.430/0001-52	0	R\$ 801.450,37	11/05/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5923	Medição	1	Jurisdicionado	28/05/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1267/2012	100,00%
5568	Conclusão	2	Jurisdicionado	05/03/2013			