

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2021	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA	Contrato 33/2021	30	02/08/2021	R\$ 32.868,00	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº4/2021
Data Inicial: 02/08/2021

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA

R\$ 32.868,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

148746

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5121	2021	02/08/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1054	2775	02/08/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.5*.0**-00	ART (CREA)	17**2*4**42**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**53**	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**53**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9087	R\$ 32.868,00	02/08/2021	
Contrato	33	2021	76.995.455/0001-56	9088	R\$ 32.868,00	02/08/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9089	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2021	100,00%
9100	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2021	100,00%
9107	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2021	100,00%
9121	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/11/2021			