

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2010	POÇO ARTESIANO DA LINHA ITAGUAÇU Esta intervenção foi concluída	Contrato 818/2010	365	12/07/0210	R\$ 151.650,24	100,00%

Nº2/2010
Data Inicial: 12/07/2010

POÇO ARTESIANO DA LINHA ITAGUAÇU

R\$ 151.650,24

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1160	2014	27/02/2014	12557

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*. *9*.0**_50	ART (CREA)	20**4*3**50	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	818	2010	78.121.936/0001-68	0	R\$ 151.650,24	12/07/2010	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1022013	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/03/2013			
4	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/06/2013			
1022013	Paralisação	7	Jurisdicionado	02/01/2014			
722014	Medição	8	Jurisdicionado	26/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 818/2010	100,00%
3292014	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/09/2014			