

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2013	FECHAMENTO DA ÁREA ONDE SE ENCONTRA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO. Esta intervenção está em andamento	Contrato 75/2013	30	01/07/2013	R\$ 19.471,64	100,00%

Nº5/2013
Data Inicial: 01/07/2013

**FECHAMENTO DA ÁREA ONDE SE ENCONTRA
O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.**

R\$ 19.471,64

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

138646

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6080	2013	01/07/2013	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1068	2	01/07/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*2*.4**-37	RRT (CAU)	63**0-*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1031	R\$ 19.471,64	15/04/2013	
Contrato	75	2013	76.995.455/0001-56	1026	R\$ 19.471,64	15/04/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1053	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2013	100,00%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					