

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2016	Pintura Unidade de Saude Osman Simões Esta intervenção foi concluída	Contrato 1836/2016	120	01/03/2016	R\$ 37.620,55	100,00%

Nº4/2016
Data Inicial: 01/03/2016

Pintura Unidade de Saude Osman Simões

R\$ 37.620,55

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8018

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
400	2016	01/03/2016	12334
399	2016	01/03/2016	12334
1410	2016	01/04/2016	12334
993	2016	01/04/2016	12334
2303	2016	01/05/2016	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2024	574	01/03/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/06/2016	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**5*8**79	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**5*8**79	Fiscalização	Sim
CPF	74*.07*.0**-49	ART (CREA)	20**5*8**79	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2064	R\$ 38.000,00	04/12/2015	
Contrato	1836	2016	72.040.892/0001-65	2065	R\$ 37.620,55	06/01/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2135	Paralisação	1	Jurisdicionado	01/04/2016			
2142	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1836/2016	100,00%
2143	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/05/2016			
2143	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/06/2016			