

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2020	REFORMA E PINTURA DA BASE DO SAMU <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2617/2019	30	04/02/2020	R\$ 34.392,11	100,00%

Nº1/2020  
Data Inicial: 04/02/2020

## REFORMA E PINTURA DA BASE DO SAMU

R\$ 34.392,11

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7868

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
625	2020	01/02/2020	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2004	3282	01/02/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	17**1*5**69**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	17**1*5**69**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	17**1*5**69**	Orçamento	Sim
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	17**1*5**69**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*1*.1**-32	ART (CREA)	09**5*9*	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4725	R\$ 40.507,52	12/11/2019	
Contrato	2617	2019	76.995.430/0001-52	4726	R\$ 34.392,11	06/12/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4719	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2617/2019	100,00%
4727	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/03/2020			