


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	Pavimentação Poliédrica Rua Geraldo Meireles Esta intervenção foi concluída	Contrato 81/2020	90	03/08/2020	R\$ 76.628,94	100,00%
4	2020	Pavimentação Poliédrica Rua Geraldo Meireles Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	90	03/08/2020	R\$ 76.628,94	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100011725

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
4570	2020	03/08/2020	12543
5964	2020	21/10/2020	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/08/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/05/2021	81	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*4*.7**-56	ART (CREA)	17**2*2**85**	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**85**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**85**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**85**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5367	R\$ 80.000,00	03/04/2020	
Contrato	81	2020	80.869.886/0001-43	5342	R\$ 76.628,94	18/05/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	80.869.886/0001-43	5392	R\$ 5.630,76	15/09/2020	100,00%

Acompanhamentos

	 .	A. I. /	<u> </u>		T' B4 ' ~	0 (A !' !' 0 A !' "
Lei ou Ato	oarl	Número	Oriaem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo % Medicão
Lei ou Ato	1100	Nullicio	Oliucili	Data	TIDO de Medicao	CONTRACO/ACILIVO /0 MEGICAO

5375	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2020	66,02%
5385	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2020	84,68%
5388	Medição	3	Jurisdicionado	02/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2020	100,00%
5394	Medição	4	Jurisdicionado	04/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
5372	Conclusão	5	Jurisdicionado	04/01/2021			