

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2025	Execução de 39 UH pré-fabricadas Programa Pró Moradia Esta intervenção está em andamento	Contrato 4047/2025	1170	01/12/2025	R\$ 2.061.500,00	21,82%

Nº13/2025
Data Inicial: 01/12/2025

Execução de 39 UH pré-fabricadas Programa Pró Moradia

R\$ 2.061.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16262; 16263; 16265; 16266; 16294

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11107	2025	01/12/2025	12334
1312	2026	02/02/2026	12334
2137	2026	02/03/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/12/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*2**86**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**42**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**42**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**42**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10142	R\$ 3.450.000,00	01/12/2025	
Contrato	4047	2025	76.995.430/0001-52	10143	R\$ 2.061.500,00	01/12/2025	21,82%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10148	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4047/2025	17,07%
10249	Medição	2	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4047/2025	17,07%
10315	Medição	3	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4047/2025	17,85%

10456	Medição	4	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4047/2025	21,82%
-------	---------	---	----------------	------------	------------------------------	-----------------------	--------

Nº13/2025
Data Inicial: 01/12/2025

Execução de 39 UH pré-fabricadas Programa Pró Moradia

Documentos

R\$ 2.061.500,00



