

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa Moradia Digna Esta intervenção está em andamento	Contrato 4/2026	365	25/02/2026	R\$ 2.707.929,11	5,73%

Nº4/2026
Data Inicial: 25/02/2026

Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa Moradia Digna

R\$ 2.707.929,11

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003673

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3241	2026	07/05/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/05/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/06/2027	04	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**77**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**77**	Orçamento	Sim
CPF	07*.0*.4**-84	RRT (CAU)	16**9*4*	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*1**29**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5893	R\$ 2.735.225,63	22/05/2025	
Contrato	4	2026	80.869.886/0001-43	5894	R\$ 2.707.929,11	13/01/2026	5,73%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5895	Medição	1	Jurisdicionado	25/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2026	5,73%

Nº4/2026
Data Inicial: 25/02/2026

Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa Moradia Digna

Documentos

R\$ 2.707.929,11













Medição da obra



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104105-49	Nº TransfereGOV 983416	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	Apelido Empreendimento Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 04/2026
---------------------------	---------------------------	---	--	--	--------------------

Medição: 1 Período: 06/04/2026 a 30/04/2026 % Realizado Período.: 5,73% % Realizado Acum.: 5,73%

Filtro	Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1																	
F	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1																							
F	3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1																	
F	4	PILARES, VIGAS E LAJES																									
F	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS																									
F	6	ESQUADRIAS METÁLICAS																									
F	7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																									
F	8	TELHADOS																									
F	9	REVESTIMENTOS INTERNOS																									
F	10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																									
F	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS																									
F	12	FORROS																									
F	13	PINTURA																									
F	14	CERAMICA																									
F	15	CIMENTADOS																									
F	16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																									
F	17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																									
F	18	HIDRÁULICA																									
F	19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																									
F	20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																									
F	21	LIMPEZA																									

		Data das Medições											
		30/04/2026											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	155.074,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%
	R\$	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41

SULINA
Local
quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

GODOIS
CONSTRUTORA
LTDA:2169783600016
7

Assinado de forma digital
por GODOIS CONSTRUTORA
LTDA:2169783600016
Dados: 2026.05.25 10:50:49
-03'00'

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 10:19:45 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR - 31879/D
ART/RRT: 1720261982927

**RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO
MUNICIPIO DE SULINA	1104105-49	983416				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE	
Programa Moradia Digna	SULINA	2.707.929,11	0,00	2.707.929,11	1	

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Adiantada	abr-26 0,00%	Reprogramar	-	-

							Valores Medidos (R\$)				
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0	0	un	09/2025		2.707.929,11	-	155.074,41	155.074,41	5,73%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(5,73%)	(5,73%)	5,73%
					Repasse		2.707.929,11	-	155.074,41	155.074,41	
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.707.929,11	-	155.074,41	155.074,41	

SULINA

Local

GILBERTO JOAO ROSSI:0316045390

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO ROSSI:02160453901
ID: C=BR, CN=GILBERTO JOAO ROSSI:02160453901, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2020.05.22 10:12:10 -03'00'
Email: 0202@brasil-10.net.br, 0202@...
A

Representante Tomador

Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente



CLEMARI DA MOTTA FINGER

Data: 22/05/2026 13:40:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável _____

Nome: CLEMARI DA MOTTA FINGER

Cargo: SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Data

LUCIANO STEINEMANN

SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 10:31:55 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR 31879/D

ART/RRT: 1720261982927

Responsável Financeiro

Nome: MARILAINE DA SILVA LUFT

Cargo: MARIANE DE
TESOUREIRA

Documento assinado digitalmente



MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT

Data: 25/05/2026 08:12:28-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PLACA DE OBRA

Termo de Compromisso nº 983416/2025 - Operação 1104105-49 - Programa Moradia Digna - Provisão de unidades habitacionais



Sulina, 30 de abril de 2026.

LUCIANO STEINEMANN Assinado de forma digital por
SANTIAGO:8159618999 LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
1 Dados: 2026.05.22 10:31:22 -03'00'

Luciano S. Santiago
Eng. Civil fiscal da obra