

# INTERVENÇÕES



Nº17/2014  
Data Inicial: 10/12/2014

**CONCLUSÃO DO PREDIO EM ALVENARIA COM  
ÁREA DE 121,25 M2 PARA INSTALAÇÃO PARA  
A INSTALAÇÃO DA ACADEMIA**

**R\$ 54.670,17**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

141374

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11676	2014	10/12/2014	12261
5581	2016	06/06/2016	12261
5582	2016	06/06/2016	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	10/12/2014

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/10/2014		Contrato
30/12/1899		Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.7*-61	ART (CREA)	20**1*8**51	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7*-61	ART (CREA)	20**1*8**51	Fiscalização	Sim
CPF	98*.8*.8*-04	ART (CREA)	20**0*6**99	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5072	R\$ 54.670,17	10/12/2014	
Contrato	168	2014	76.995.455/0001-56	5073	R\$ 54.670,17	10/12/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5140	Paralisação	1	Jurisdicionado	02/08/2015			
5635	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2014	100,00%
5677	Conclusão	4	Jurisdicionado	03/10/2016			