

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	RECAPEAMENTO ASFALTICO Esta intervenção foi concluída	Contrato 73/2014	60	01/07/2014	R\$ 250.455,51	100,00%

Nº3/2014
Data Inicial: 01/07/2014

RECAPEAMENTO ASFALTICO

R\$ 250.455,51

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22464

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2170	2014	01/07/2014	12217
2171	2014	01/07/2014	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	4144	01/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	PR-28**5/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4315	R\$ 251.000,00	28/02/2014	
Contrato	73	2014	80.874.100/0001-86	4316	R\$ 250.455,51	29/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4390	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2014	47,31%
4391	Medição	2	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2014	100,00%
4515	Conclusão	3	Jurisdicionado	03/08/2015			