

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
23	2026	RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1658/25-SECID Esta intervenção está em andamento	Contrato 35/2026	210	18/02/2026	R\$ 6.288.236,75	81,50%

Nº23/2026
Data Inicial: 18/02/2026

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1658/25-SECID

R\$ 6.288.236,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30027; 30053; 30105; 30120; 30189; 30227

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1562	2026	19/03/2026	12249
1563	2026	19/03/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	4724	01/08/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/04/2027	35/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**99**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**99**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*2**04**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*0**51**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001509	R\$ 6.292.529,02	17/10/2025	
Contrato	35	2026	76.995.414/0001-60	9001510	R\$ 6.288.236,75	18/02/2026	81,50%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001511

Medição

1

Jurisdicionado

01/08/2026

Execução Indireta - Contrato

Contrato
35/2026

81,50%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

900274870275

Nº23/2026
Data Inicial: 18/02/2026

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1658/25-SECID

Documentos

R\$ 6.288.236,75









