

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2017	RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTOS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES ? trechos 15 a 22	Contrato 116/2017	30	01/12/2017	R\$ 141.595,50	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº7/2017  
Data Inicial: 01/12/2017

**RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTOS NA  
AVENIDA GENEROSO MARQUES ? trechos 15  
a 22**

**R\$ 141.595,50**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

137036

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13766	2017	01/12/2017	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2528	01/12/2017

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**4*6**40	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*5**80	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*5**80	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5925	R\$ 141.632,55	03/07/2017	
Contrato	116	2017	76.995.455/0001-56	5926	R\$ 141.595,50	31/10/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5932	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2017	100,00%
5986	Conclusão	2	Jurisdicionado	05/01/2018			