

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2015	SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA TOSCAN E BONFIM <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 85/2014	730	01/06/2015	R\$ 255.226,54	100,00%

Nº2/2015  
Data Inicial: 01/06/2015

# SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA TOSCAN E BONFIM

R\$ 255.226,54

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100349

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4030	2015	01/11/2015	12494
6648	2015	01/11/2015	12494
7676	2015	01/12/2015	12494
7677	2015	01/01/2016	12494

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	20151	01/08/2015

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/12/2016	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*	Fiscalização	Sim
CPF	98*.5*.5**-91	ART (CREA)	57**5/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1500170	R\$ 259.200,00	01/07/2015	
Contrato	85	2014	04.949.630/0001-68	1500171	R\$ 255.226,54	01/07/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1500172	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	49,67%
1500927	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	100,00%
1500927	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	100,00%
1500927	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	100,00%
1500927	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2014	100,00%
2016898	Conclusão	6	Jurisdicionado	31/05/2016			