

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2021	CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES Esta intervenção foi concluída	Contrato 2/2021	90	02/06/2021	R\$ 17.337,38	100,00%
7	2021	CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2021	90	02/06/2021	R\$ 17.337,38	100,00%

Nº7/2021
Data Inicial: 02/06/2021

**CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA
ARGAMASSADA NA GRUTA NOSSA SENHORA
DE LOURDES**

R\$ 17.337,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24441

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
573	2021	01/06/2021	12217
1695	2021	01/06/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1013	1179	01/06/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*5**70**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*5**70**	Fiscalização	Sim
CPF	89*.0*.0**-34	ART (CREA)	17**2*1**44**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9404	R\$ 17.337,38	02/12/2020	
Contrato	2	2021	80.874.100/0001-86	9405	R\$ 17.337,38	16/12/2020	100,00%
Aditivo	1	2021	80.874.100/0001-86	9423	R\$ 4.145,51	31/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9408	Medição	1	Jurisdicionado	03/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	100,00%
9409	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
9433	Conclusão	3	Jurisdicionado	30/07/2021			

Nº7/2021
Data Inicial: 02/06/2021

CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Documentos

R\$ 17.337,38

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA BÁSICA (Nº de Vias para a CAIXA)

INÍCIO

▼ Profissional Habilitado ▼

▼ Profissional Habilitado ▼

▼ Prefeito Municipal ▼

1 ANÁLISE DA PROPOSTA

2 ANÁLISE DA LICITAÇÃO

3 REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA

4 PEDIDO DE VISTORIA

▲ Profissional Habilitado ▲

▲ Profissional Habilitado ▲

▲ Prefeito Municipal ▲

ORÇAMENTO BASE

Informar o número de APF (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)

0

Número no APF	0	
Número do DV no APF	0	
Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
Descrição do objeto	0	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - GRUTA	EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - GRUTA
Logradouro	0	
Município	0	
UF	PR	PR
Gestor	0	
Programa	0	
Localidade	0	
Situação da obra	0	
Desembolso realizado (%)	0.00	
Objetivo	0	
Modalidade	0	
Prazo de execução (meses)	0	
Data da assinatura	30-dez-99	
Valor do repasse	0.00	
Data da autorização Caixa		
População beneficiada	0	
Percentual realizado	0.00	
Data de início de obra	30-dez-99	
Data da última vistoria	30-dez-99	
Nome da GIDUR	GIDOR / CV	GIDOR / CV
Sede da GIDUR	CASCAVEL / PR	CASCAVEL / PR
Nome da SR	OESTE DO PARANÁ	OESTE DO PARANÁ
Ano do orçamento	0	
Data da assinatura para fins da CI GENOA 0919/08		30-dez-99
Outras Fontes (R\$)		
Contrapartida mínima (R\$)		
Contrapartida mínima (%)		

ORÇAMENTO BASE

Resíduos financeiros (R\$)	
Repasse mín. a reprogramar	2,000.00

USO INTERNO DA CAIXA

0000000 Informar o número do contrato (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Agente Promotor / Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
Número do contrato	0-0
Nome do empreendimento	EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - GRUTA NOSSA SENHORA DE
Valor do repasse (R\$)	0.00
Outras Fontes (R\$)	0.00
Contrapartida mínima (R\$)	0.00
Contrapartida mínima (%)	0.00
Resíduos financeiros (R\$)	0.00
Gestor	0
Data da autorização Caixa	
Nome da GIDUR	GIDOR / CV
Sede da GIDUR	CASCAVEL / PR
Nome da SR	OESTE DO PARANÁ
População beneficiada	0
UF	PR
Prazo de execução (meses)	0
Percentual realizado	0.00
Data de início de obra	0
Data da última vistoria	0
Situação da obra	0
Percentual de desembolso	0.00
Localidade	0
Logradouro	0
Município	0
Descrição do objeto	0
Data da assinatura	30-dez-99
Modalidade	0
Objetivo	0

12/30/1899

10/14/2173
5/30/2008

0.00

ORÇAMENTO BASE

Programa	0
----------	---

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

Destina-se o presente aplicativo a auxiliar os proponentes no preenchimento de Documentação Técnica Básica necessária em cada etapa do processo de repasse e/ou financiamentos operados pela CAIXA.

Para funcionamento adequado do aplicativo é necessário que seja permitida a ativação de "MACROS" do Excel e que o nível de segurança esteja no nível "BAIXO" (Ferramentas/Macro/Segurança/Nível de segurança/Baixo).

Segue abaixo o roteiro para preenchimento dos citados documentos:

Informações sobre o contrato:

a - Ao clicar no botão "Informações do Contrato" aparecerão os dados contratuais já digitados através do preenchimento obrigatório e automático na caixa de diálogo disparada pelo sistema quando da abertura do Programa.

b - Caso haja necessidade de fazer alguma alteração naquele quadro, digitar as novas informações na célula correspondente.

c - Para retornar, clicar no botão "voltar" que encontra-se no topo da página.

1 - Etapa de análise da proposta:

Esta etapa corresponde ao período em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários **Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento**.

Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:

1.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"

a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.

b - Preencher os campos do orçamento (item, discriminação, unid., quantidade e valor unitário)

c - Procurar saber se o Programa ao qual está sendo apresentada proposta requer apresentação e execução do Trabalho Social e/ou instalação da Placa de Obras;

d - Para o campo item, adotar as seguintes regras:

- Numerar os itens principais(macro-itens)com números interiores e crescentes Ex.: 1; 2; 3; etc.

- São aceitos até 40 itens principais(macro-itens).

- Nos itens principais(macro-itens), a coluna **quantidade** será transportada para o QCI;

- Todos sub-itens deverão iniciar com os respectivos números inteiros do item principal seguidos de ponto; Ex.: 1.1.; 1.2; 1.3; 1.3.1 etc;

e - Não efetuar somas de sub-totais nesta planilha. estes valores aparecerão automaticamente na

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

exclusivamente contrapartida financeira e/ou outras fontes conforme as legendas indicadas na própria planilha;

g - Quando o item for composto proporcionalmente de repasse/financiamento e contrapartida financeira deixar em branco a coluna "Obs." que o sistema apropriará automaticamente os estes valores;

h - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.

i - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".

1.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"

a - Distribuir os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.

b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".

1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"

a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.

2 - Etapa de análise da licitação:

Esta etapa corresponde ao momento em que o proponente encaminha à Caixa os formulários Orçamento, Cronograma e QCI resultantes do processo licitatório.

Caso nenhum serviço seja objeto de licitação tal etapa é dispensável.

Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:

2.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO"

a - Clicar no botão "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO" e digitar a data do preenchimento do documento;

b - Preencher apenas a coluna correspondente aos valores unitários propostos pelas empresas vencedoras da licitação.

c - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o aplicativo irá imprimir somente as informações digitadas.

d - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".

2.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"

a - Distribuir os percentuais propostos pelas empresas vencedoras da licitação a serem

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

2.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"

a - Informar para cada item principal o nome da empresa vencedora da licitação. No caso de serviços executados por administração direta informar o nome do proponente.

b - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.

3 - Etapa de reprogramação da proposta:

Esta etapa é aplicável quando da ocorrência de eventuais reprogramações de serviços, valores, quantitativos e cronograma em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.

Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:

3.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"

a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.

b - Alterar os itens, descrições, unidades, quantidades, valores e obs., conforme o caso.

c - No caso de inclusão de novos itens atentar para as regras apresentadas no item 1.1

d - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.

e - No caso de reprogramações que acrescentem novos itens, os mesmos deverão ser colocados no final da planilha orçamentária atendendo para que recebam uma numeração crescente em relação aos itens já existentes.

f - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.

g - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".

3.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"

a - Alterar, se for o caso, os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.

b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".

1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"

a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.

4 - Pedido de vitória:

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

Formulários de Boletim de Medição e Resumo da Medição:

Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:

3.1 - BOTÃO "BOLETIM DE MEDIÇÃO"

- a - Clicar no botão "BOLETIM DE MEDIÇÃO" e digitar a data de início da obra.
- b - Informar o número da medição desejada no campo correspondente.
- c - Na coluna correspondente à medição desejada informar a data da vistoria e os quantitativos efetivamente executados em cada item na forma acumulada (desde o início do contrato).
- d - Preenchimento da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços. Aplicável apenas no caso de obras com características de repetitividade (Ex. casas).
 - Clicar no botão "VAI PARA A PLS".
 - Informar para cada unidade (casa) se o serviço correspondente encontra-se executado (1) ou não executado (0). Por padrão todos os campos estão preenchidos com "0". É admitida a informação de itens parcialmente executados (0,5 = metade executado).
 - Clicar no botão "TRANSPORTA PARA O BM", para que o resultado consolidado seja transportado para o Boletim de Medição na coluna correspondente.

3.2 - BOTÃO "RESUMO DA MEDIÇÃO"

- a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.

ORÇAMENTO BASE

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

A large, empty rectangular area with a light orange background, intended for the instructions on how to fill out the forms. The area is currently blank.







ORÇAMENTO BASE





ORÇAMENTO BASE

BDI (Já incluso no orçamento)

25.00%

ORÇAMENTO

R\$ 17,337.38

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento

EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Nº do contrato

0-0 / 0

ART de Orçamento Nº

1720205477058

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		

 C Contrapartida exclusivamente financeira CF Contrapartida exclusivamente física R Exclusivamente repasse/subsídio F Exclusivamente outras fontes

ORÇAMENTO BASE

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

N° do contrato | 0-0 / 0

Agente Promotor / Proponente

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento | EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA -

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	VIGA BALDRAME DE CONCRETO		0.00	0.00	5,381.38	0.00	0.00	5,381.38	31.04
2	EXECUÇÃO DE MUROS DE PEDRA ARGAMASSADA		0.00	0.00	11,956.00	0.00	0.00	11,956.00	68.96
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAIS	0.00	17,337.38	0.00	17,337.38	100.00

O REPASSE compõe 0.0% e a CP compõe 100.0% do Investimento.

R\$ 0.00 e a CP Adicional no valor de R\$ 17,337.38 *

* Declaro ciência que a Contrapartida obrigatória será no valor de

ORÇAMENTO BASE

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - PÓS LICITAÇÃO

Nº do contrato 0-0 / 0

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA -

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %	Empresa vencedora da licitação
					FINANCEIRA	FÍSICA				
1	VIGA BALDRAME DE CONCRETO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
2	EXECUÇÃO DE MUROS DE PEDRA ARGAMASSADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	
				TOTAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	###	

O REPASSE compõe #DIV/0! e a CP compõe #DIV/0! do Investimento.

ORÇAMENTO BASE

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - REPROGRAMADO

Nº do contrato 0-0 / 0

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - G

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %	
					Financeira	Física				
1	VIGA BALDRAME DE CONCRETO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
2	EXECUÇÃO DE MUROS DE PEDRA ARGAMASSADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
				TOTAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

O REPASSE compõe #DIV/0! e a CP compõe #DIV/0! do Investimento.

ORÇAMENTO BASE

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

28-abr-16 a 4-mai-16

anterior mais a executada no período).

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento

EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Nº do contrato

0-0

/

0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	Data	Data	Data	Data	Data	Data
										4-mai-16					
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						
0		0	0	0.00	0.00			0.00	0.00						

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

0

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens: Bruno Gustavo Klein - CREA PR-134618/D

0

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

4-mai-16

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ -	R\$ -

ORÇAMENTO BASE

Medição 30	Medição 31	Medição 32	Medição 33	Medição 34	Medição 35	Medição 36
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

0

ORÇAMENTO BASE

Medição 30	Medição 31	Medição 32	Medição 33	Medição 34	Medição 35	Medição 36
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

0

ORÇAMENTO BASE

Medição 30 Data	Medição 31 Data	Medição 32 Data	Medição 33 Data	Medição 34 Data	Medição 35 Data	Medição 36 Data

0

ORÇAMENTO BASE

Medição 30	Medição 31	Medição 32	Medição 33	Medição 34	Medição 35	Medição 36
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

0

ORÇAMENTO BASE

Medição 30 Data	Medição 31 Data	Medição 32 Data	Medição 33 Data	Medição 34 Data	Medição 35 Data	Medição 36 Data

0

ORÇAMENTO BASE

Medição 30	Medição 31	Medição 32	Medição 33	Medição 34	Medição 35	Medição 36
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

0

Medição 30	Medição 31	Medição 32	Medição 33	Medição 34	Medição 35	Medição 36
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

0

ORÇAMENTO BASE

Relatório Resumo de Empreendimento - RRE - Setor Público

Grau de sigilo
#00

RRE Nº		Data da emissão	Referência (Mês/Ano)		Nº do CT	Data do CT	CT - Valores (R\$)	CT - Programa	
		4-mai-16	maio-16		0-0	30-dez-99	17,337.38	0.00	
Nº dφ	CTEF	BM	Item	Nº dφ	CTEF	BM	Item	Tomador / Agente Promotor	
								PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SU	
								Agente Financeiro ou Agente Operador Repasse	
								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
								Fonte de recursos	
								<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS	
								Outras fontes	
								0.00	
								Investimento	
								0.00	
								Rep. / Financiamento	
								0.00	
								Contrapartida	
								0.00	
								CT - Modalidade	
								0.00	
								CT - Objeto	
								0.00	

Discriminação dos itens/subitens Invest.		Valores previstos no QCI		Licitados	Saldo	Realizado no período (R\$)			Acumulado realizado incluindo o período (R\$)				
Item	Descrição	%	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Rep/Financ	CP	VI	Rep/Financ	CP	VI	% Físico	% Financ.
1	VIGA BALDRAME DE CONCRETO	31.04	5,381.38	0.00	5,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EXECUÇÃO DE MUROS DE PEDRA ARGAMAS	68.96	11,956.00	0.00	11,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Obras		100.00	17,337.38	0.00	17,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal outros itens		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral		100.00	17,337.38	0.00	17,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observações Gerais:

ORÇAMENTO BASE


Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

A large grid for budgeting, consisting of 28 columns and 30 rows. The grid is mostly empty, with a grey vertical bar on the left side. The header row is empty. The grid is used for entering budget data.

The image displays a large, empty grid of 30 columns and 40 rows, designed for budgeting. The grid is composed of small, uniform squares, typical of a spreadsheet or budgeting tool. The grid is currently blank, with no data entered.

The image shows a large grid of 30 columns and 30 rows, intended for budgeting data. The grid is composed of small squares, with a slightly larger square in the top-left corner, likely serving as a header for the columns. The grid is currently empty, with no data entered.


A large grid of empty cells, likely intended for budgeting or data entry. The grid consists of 30 columns and 30 rows of small, uniform squares. The grid is centered on the page and occupies most of the lower half of the slide.

The image displays a large, empty grid of 30 columns and 40 rows, designed for budgeting. The grid is composed of small, uniform squares, typical of a spreadsheet or budgeting tool. The grid is currently blank, with no data entered.

The image shows a large grid of 30 columns and 40 rows, intended for budgeting data. The grid is composed of small squares, with a slightly larger square in the top-left corner of the grid area, likely serving as a header for the columns. The grid is currently empty, with no data entered.

ORÇAMENTO BASE

The image shows a large grid for budgeting, consisting of 25 columns and 50 rows of small squares. The grid is mostly empty, with a few faint lines visible in the lower half, possibly indicating a starting point for data entry or a specific budget structure. The grid is set against a light gray background.



The image shows a large grid for budgeting, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares. The grid is intended for entering budget data. A vertical margin is present on the right side of the grid.

ORÇAMENTO BASE

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ref.: Contrato de repasse nº **0-0** / Programa:

Senhor(a) Gerente

- 1 Vimos, pelo presente, solicitar a essa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inspeção técnica dos serviços executados no período, no valor total de R\$ **0.00** e, para tanto, anexamos a documentação necessária.

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$) 0.00
Contrapartida Física (R\$) - Não será depositada na C/C	Outras Fontes (R\$)	Total (R\$) 0.00

- 2 Na oportunidade, encaminhamos a Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos - OGU referente à liberação anterior devidamente quitada, Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos, comprovante de pagamento ao fornecedor e Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque.

- 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL , Wednesday, May 04, 2016

Atenciosamente

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Promotor/Proponente)





CAPTURA DADOS DO CONTRATO

1 - Clicar na célula D3
2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Criar nova consulta à banco de dados...
3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok
4 - Localizar o arquivo S:\BaseDeDados\OGURelatórios.mdb
5 - Clicar 2 vezes no arquivo OGURelatórios.mdb
6 - Localizar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB
7 - Selecionar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB
8 - Clicar na seta para a direita
9 - Clicar em Avançar
10 - Clicar em Avançar
11 - Clicar em Avançar
12 - Selecionar Exibir dados...
13 - Clicar em Concluir
14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios...
15 - Na caixa Campo: selecionar Operações_Operação
16 - Na caixa Operador selecionar como
17 - Na caixa Valor digitar [?]
18 - Clicar em Adicionar
19 - Clicar em Ok
20 - Clicar em Fechar
21 - Fechar a janela o Microsoft Query
22 - Clicar em Ok
23 - Preencher a caixa de texto com "=INFORMAÇÕES!B\$3"
24 - Marcar as 2 caixas de seleção
25 - Clicar em Ok

CAPTURA DADOS DO PROFISSIONAL

1 - Clicar na célula D6
2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Nova consulta à banco de dados...
3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok
4 - Localizar o arquivo FORM-ENG.MDB
5 - Clicar 2 vezes no arquivo FORM-ENG.MDB
6 - Localizar a tabela PROFISSIONAIS
7 - Clicar 2 vezes na tabela PROFISSIONAIS
8 - Selecionar todas as colunas da tabela PROFISSIONAIS usando o botão >
9 - Clicar em Avançar
10 - Clicar em Avançar
11 - Clicar em Avançar
12 - Selecionar Exibir dados...
13 - Clicar em Concluir
14 - Clicar em Crítérios/Adicionar critérios...
15 - Na caixa Campo: selecionar MATRÍCULA
16 - Na caixa Operador selecionar como
17 - Na caixa Valor digitar [?]
18 - Clicar em Adicionar
19 - Clicar em Ok
20 - Clicar em Fechar
21 - Fechar a janela o Microsoft Query
22 - Clicar em Ok
23 - Preencher a caixa de texto com " =C\$2 "
24 - Marcar as 2 caixas de seleção
25 - Clicar em Ok

ORÇAMENTO BASE

Dt_Acrécimo_Operações	Estágio	SituaçãoDaOperação
NOME	CPF	CREA
ENGº RENATO REVOREDO DELGADO	526.716.749-53	PR-21.650/D

Operações_EN_Jurisdição_Código **Operações_Origem_de_Recursos**

MAT
C028255

MAT-DV
3

ORÇAMENTO BASE

Operações_Origem_de_Recursos_Código UGC_Código Operações_Ano_Orçamento

ORÇAMENTO BASE

Operações_Operação Operações_DV_Operação Operações_EN Operações_EN_Código

ORÇAMENTO BASE

Operações_Tomador Operações_Tomador_Código Operações_Agente_Promotor

Operações_Agente_Promotor_Código Operações_Beneficiário_Final

Operações_Beneficiário_Final_Código Operações_Area Operações_Gestor

Operações_Programa Operações_Modalidade Operações_Objeto

ORÇAMENTO BASE

Operações_Objetivo_Código Operações_Data_Assinatura Operações_Ano_Assinatura

Operações_Controle_da_Operação Operações_Repasse Operações_Contrapartida

ORÇAMENTO BASE

Operações_Rendimentos Operações_Investimento Operações_Agência_Cód

Operações_DV_Ag Operações_Op_C/C Operações_C/C Operações_DV_C/C

Operações_Sit_Contrato_SIAPF Operações_Data_Recebimento_CEF

Operações_Carência_Data_Atual Cronograma Atual_PrazoDeExecução

Cronograma De Obra_Dt_Parcels Cronograma De Obra_Percentual_Previsto

Cronograma De Obra_%_Realizado_SIAPF

Cronograma De Obra_Sit_Obra

Cronograma De Obra_Dias_Adiat_Atras Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Tomador

Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Tomador

Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Construtor

Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Construtor

Cronograma De Obra_Qualidade_da_Obra

Cronograma De Obra_Engenheiro_CPF

Cronograma De Obra_Engenheiro_Nome Cronograma De Obra_Data_Vistoria

Cronograma De Obra_Data_Término_Obra

Cronograma De Obra_Justificativa_Obra

Cronograma De Obra_Data_Início_Obra Cronograma De Obra_Data_Inauguração_Obra

Cronograma De Obra_Gerência_Filial

Cronograma De Obra_Quantidade_Vistorias

Dados_PTS_Data_Inicio Dados_PTS_Data_Fim Dados_PTS_Valor_Global_PTS

Dados_PTS_Indice_Qualidade Dados_PTS_Prazo_Execução

Dados_PTS_Valor_do_Emprestimo_PTS Dados_PTS_Valor_da_Contrapartida_PTS

Dados_PTS_Valor_Desembolso_Acumulado Dados_PTS_Valor_Desembolsar

Desbloqueio_VE Desbloqueio_CP/RD Desbloqueio_VI Desbloqueio_Data Último

ORÇAMENTO BASE

Desembolso_Total Incluído Desembolso_Total Solicitado Desembolso_Total Realizado

Desembolso_Realizado_% Desembolso_Total_I/S/R/C Desembolso_%

Desembolso_Falta Solicitar Desembolso_Data Último Empreendimentos_Empreendimento

ORÇAMENTO BASE

Empreendimentos_Localidade Empreendimentos_Logradouro Empreendimentos_Município

Empreendimentos_CEP Empreendimentos_Número_de_Unidades

Empreendimentos_Objeto_Descrição Empreendimentos_População_Beneficiada

Empreendimentos_Empregos_Gerados Empreendimentos_Sit_Empreendimento

Ogu_Dados_Emenda_Parlamentar Ogu_Dados_Comunidade_Solidaria

Ogu_Dados_Calamidade_Publica Ogu_Dados_Data_da_Vigencia

Ogu_Dados_Data_Publicacao_DOU Ogu_Dados_Administracao_Direta_CP

Ogu_Dados_CP_Servico Ogu_Dados_Data_Validade_CAUC Ogu_Dados_Data_Validade_CRP

Ogu_Dados_Numero_Convenio_SIAFI Posição SIAPF_Posição SIAPF

PCF_Recebimento_Prestacao_Contas PCF_Valor_Repasse_Devolvido

PCF_Valor_Rendimento_Devolvido PCF_Codigo_Prestacao_Contas_SIAFI

PCF_Data_Prestacao_Contas_SIAFI PCF_Data_Devolucao_CP PCF_Valor_Devolucao_CP

PCF_Aprovacao_Prestacao_Contas PCF_Total Devolvido RC_Regime de Construção

ZB_Zona Beneficiada Sit_Vigência Último Trâmite_Estágio Último Trâmite_Codigo

Último Trâmite_Data_de_Entrada Último Trâmite_Data_de_Saida Identificação_Externa

ORÇAMENTO POS LICITAÇÃO

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - Fl. 113

ORÇAMENTO

PARA / PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL


TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020

MURO DE PEDRA

LOCAL: GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

ÁREA: 42,70 m2

SOL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA LTDA
 RUA JOÃO BAGGIO, 240 - CENTRO - CEP 85.515-400
 BOM SUCESSO DO SUL - PR FONE/FAX: (46) 3234-1175
 CNPJ: 11.855.966/0001-27 INSC. ESTADUAL 90517697-80



Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor	
				Unitário R\$	Total R\$
1	VIGA BALDRAME DE CONCRETO				
1.1	fabricação de formas para vigas, em chapa de madeira resinada compensada	16,80	m2	90,930	1.527,62
1.2	amarração de viga de estrutura de concreto, aço CA 60, 5mm	28,46	Kg	17,090	486,38
1.3	amarração de viga de estrutura de concreto, aço CA 50, 10mm	152,03	Kg	11,600	1.763,55
1.4	amarração de viga de estrutura de concreto, aço CA 50, 12,5mm	31,78	Kg	9,540	303,18
1.5	concretagem de vigas baldrame, fck=30MPA, com uso de bomba, adensamento, acabamento	2,52	m3	516,130	1.300,65
2	EXECUÇÃO DE MUROS DE PEDRA ARGAMASSADA				
2.1	Serviços de mão de obra, para execução de muro de pedra argamassada, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, serviços de escavação, execução do muro e dreno, inclusive os materiais serão de responsabilidade da empresa deverá ser seguido o que especificado em projeto, dimensões e demais orientações	42,70	m2	280,000	11.956,00
TOTAL GERAL					17.337,38

Bom Sucesso do Sul, PR, 16 de Dezembro de 2020

[Handwritten Signature]
 SOL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA LTDA
 CNPJ 11.855.966/0001-27

[Handwritten Signature]
 FRANCIS COSTELLA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP 17.450 D
 WTS CREAR PR 62350

Data da medição 1-Jun-21
 Nº da medição 1
 Data de início da obra 12-abr-21
 Período 12-abr-21 a 1-Jun-21

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empendramento

EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Nº do contrato

02-2021-0 /

ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fórm.	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		Medição 1 Data 1-Jun-21	Medição 2 Data	Medição 3 Data	Medição 4 Data	Medição 5 Data	Medição 6 Data
				CONCRETIZADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADA						
1	VIGA BALDRAME DE CONCRETO												
1.1	Fabricação de formas para vigas, em chapa de madeira resinada compensada	m2		16,80	16,80	1.527,62	1.527,62	16,80					
1.2	Armação de viga de estrutura de concreto, aço CA 60, 5mm	kg		28,46	28,46	486,38	486,38	28,46					
1.3	Armação de viga de estrutura de concreto, aço CA 50, 10mm	kg		152,03	152,03	1.763,55	1.763,55	152,03					
1.4	Armação de viga de estrutura de concreto, aço CA 50, 12,5mm	kg		31,78	31,78	303,18	303,18	31,78					
1.5	Concretagem de vigas baldrame, fck=30MPa, com uso de bomba, adensamento, acabamento	m3		2,52	2,52	1.300,65	1.300,65	2,52					
2	EXECUÇÃO DE MUROS DE PEDRA ARGAMASSADA												
2.1	Serviços de mão de obra, para execução de muro de pedra argamassada, no CEMITÉRIO MUNICIPAL, serviços de escavação, execução do muro e dreno, inclusive os materiais serão de responsabilidade da empresa, deverá ser seguido o que especificado em projeto, dimensões e demais orientações	m2		42,70	42,70	11.956,00	11.956,00	42,70					

MEDIÇÃO ADITIVO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Data da medição: 30-Jun-21
 Nº da medição: 1
 Período: 31-mai-21 a 30-Jun-21

Data de início da obra: 31-mai-21

[PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

[EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES - ADITIVO

[02/2021 - ADITIVO-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES EXECUTADAS		VALORES MEDIDOS (R\$)		Medição 1 Data 30-Jun-21	Medição 2 Data	Medição 3 Data	Medição 4 Data	Medição 5 Data	Medição 6 Data
				CONTRATAS	NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO						
LOCAL: GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES													
1.1	Fabricação de formas para vigas, em chapa de madeira resinada compensada	m2		4,20	4,20	4,20	381,91	4,20					
1.2	Armação de viga de estrutura de concreto, aço CA 60, 5mm	kg		7,12	7,12	7,12	121,68	7,12					
1.3	Armação de viga de estrutura de concreto, aço CA 50, 10mm	kg		38,01	38,01	38,01	440,92	38,01					
1.4	Armação de viga de estrutura de concreto, aço CA 50, 12,5mm	kg		7,95	7,95	7,95	75,84	7,95					
1.5	Concretagem de vigas baldrame, fck=30MPa, com uso de bomba, adensamento, acabamento	m3		0,63	0,63	0,63	325,16	0,63					
2 EXECUÇÃO DE MUIROS DE PEDRA ARGAMASSADA													
2.1	Serviços de mão de obra, para execução de muro de pedra argamassada, no CEMITERIO MUNICIPAL, serviços de escavação, execução do muro e dreno, inclusive os materiais serão de responsabilidade da empresa, deverá ser seguido o que especificado em projeto, dimensões e demais orientações	m2		10,00	10,00	10,00	2.800,00	10,00					



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto

Execução de Muro de Pedras Argamassada

Empresa Contratada

SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA LTDA - ME, CNPJ nº 11.855.966/0001-27

Contrato nº

02/2021

Data do Contrato

14/01/2021

Valor do Contrato

R\$ 17.337,38

Aditivo nº

01/2021

Data do Aditivo

26/05/2021

Valor do Aditivo

R\$ 4.145,51

Recurso

O Município realizou a obra com recursos próprios.


Localização do Projeto

Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Serviços Executados

Execução de muro de pedras argamassada, com área de 47,20m².

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (30/06/2021), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.


 Fábio Júnior de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA PR-82.120/D