



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ de 60.234,01m², localizada na Estrada Vicinal Dom Agostinho, Zona Rural de Renascença, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 11,36%.

Renascença, 23 de Fevereiro de 2026.

Arthur Bazzo Faggion
Engenheiro Civil – CREA PR 174995/D
Prefeitura do Município de Renascença



REGIONAL	Francisco Beltrão (PA)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	23/01/2026 - sex
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	082/2025	Nº	
DATA:	30/06/2025	DATA	

Mês	Jan
-----	-----

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	082/2025	Nº	
DATA:	30/06/2025	DATA	

ORÇAMENTO

GLOBAL - LOTE 1

1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			-	-	-
---	--	-----	-----------------------	--	---	--	--	---	---	---

[illegible]

Valor Total do Contrato:	R\$9.299.000,00	
Medição Acumulada:	1.055.905,31	
Total Anterior:	705.899,24	
Valor e % executado desta Medição :	R\$350.006,07	3,76 %

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA
FABIELI MANFREDI