



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	<b>Nº OPERAÇÃO</b> ITAIPU+ENERGIA	<b>Nº TransfereGOV</b> I.R. Nº	<b>VALORES CONTRATADOS (R\$):</b>			<b>RECURSO</b> OGU
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO - LINHA KENNEDY E ROSÁRIO D'OESTE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	<b>REPASSE</b> 117.000,00	<b>CONTRAPARTIDA</b> 23.990,00	<b>INVESTIMENTO</b> 140.990,00	<b>Nº RRE</b> 1	

<b>Situação do TC/CR:</b> Normal	<b>Percentual previsto em:</b> fev-25 100,00%	<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>Repasse (R\$)</b> -	<b>Contrapartida (R\$)</b> -
-------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO	Licitado / Em Execução	11689	m³	113/2024	1	140.990,00	-	140.990,00	140.990,00	100,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 0,00% )	( 100,00% )	( 100,00% )	
							Repasse	117.000,00	-	117.000,00	117.000,00	
							Contrapartida	23.990,00	-	23.990,00	23.990,00	100,00%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>140.990,00</b>	<b>-</b>	<b>140.990,00</b>	<b>140.990,00</b>	

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Local

Representante Tomador

Nome: GERSO FRANCISCO GUSSO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-167397/D

ART/RRT: 1720241389848

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: