



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104105-49	Nº TransfereGOV 983416	PROPOSNTE TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 04/2026
---------------------------	---------------------------	--	--	--	--------------------

Medição: 4 Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 % Realizado Período.: 8,04% % Realizado Acum.: 29,88%

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	2	3	3	4	4																		
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4				
4	PILARES, VIGAS E LAJES		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4						
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4		4	4							
6	ESQUADRIAS METÁLICAS																									
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																									
8	TELHADOS																									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS																									
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																									
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS																									
12	FORROS																									
13	PINTURA																									
14	CERAMICA																									
15	CIMENTADOS																									
16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																									
17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																									
18	HIDRÁULICA																									
19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																									
20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																									
21	LIMPEZA																									

Data das Medições												
Medições	30/04/2026	29/05/206	30/06/2026	31/07/2026	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% R\$	5,73% 155.074,41	5,44% 147.338,61	10,67% 289.057,39	8,04% 217.744,06	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
Acumulado:	% R\$	5,73% 155.074,41	11,17% 302.413,02	21,84% 591.470,41	29,88% 809.214,47	29,88% 809.214,47	29,88% 809.214,47	29,88% 809.214,47	29,88% 809.214,47	29,88% 809.214,47	29,88% 809.214,47	29,88% 809.214,47

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>%Global

ração

SULINA
Local
sexta-feira, 31 de julho de 2026
Data

DAISE
MARTINAZZO:07
280240984
Assinado de forma digital por DAISE
MARTINAZZO:07280240984
Dados: 2026.07.31 12:22:37 -03'00'

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.31 10:25:55 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR - 31879/D
ART/RR: 1720261982927

GILBERTO JOAO
ROSSI:0316045390
1
Assinado de forma digital por
GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.31 10:26:05 -03'00'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 1104105-49	Nº TransfereGOV 983416	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	MUNICÍPIO / UF SULINA	REPASSE 2.707.929,11	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 2.707.929,11	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: jul-26 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0	0	un	09/2025	4	2.707.929,11	591.470,41	217.744,06	809.214,47	29,88%
							(%)	(100,00%)	(21,84%)	(8,04%)	(29,88%)
							Repasse	2.707.929,11	591.470,41	217.744,06	809.214,47
							Contrapartida	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.707.929,11	591.470,41	217.744,06	809.214,47

SULINA

Local

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.31 10:25:20 -03'00'

Representante Tomador

Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome: CLEMARI DA MOTTA FINGER

Cargo: SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

sexta-feira, 31 de julho de 2026

Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.31 10:25:35 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR 31879/D

ART/RRT: 1720261982927

Responsável Financeiro

Nome: MARILAINE DA SILVA LUFT

Cargo: TESOUREIRA



MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	GODOIS CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº	04/2026
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA DIGNA EM ALVENARIA CONVENCIONAL COM 47,46 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CADA, CONTENDO DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E VARANDA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, HIDRAULICAS, TUDO CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS
MEDIÇÃO Nº	04
DATA DA VISTORIA	31/07/2026
DATA DA MEDIÇÃO	31/07/2026
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720261982927

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









LUCIANO STEINEMANN Assinado de forma digital por
LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:8159618999 SANTIAGO:81596189991
1 Dados: 2026.07.31 10:39:46
-03'00'

Luciano S. Santiago
Engenheiro fiscal da obra