

Medição:	3	Período:	29/06/2023 a 31/08/2023	% Realizado Período..	24,83%	% Realizado Acum..	75,17%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	--------	--------------------	--------

[illegible]

	Data das Medições							
	24/03/2023	28/06/2023	31/08/2023					
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8
	%	25,50%	24,83%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	71.825,40	69.931,70	69.931,70	-	-	-	-
	Acumulado:							
	%	25,50%	50,34%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%
	R\$	71.825,40	141.757,10	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80	211.688,80

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS: 06424795936

Nome: JONATHAN KOZIKOSKI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CRECA/CAU: PR-175770/D
ART/RRT: 1720231440123

Responsável Técnico pela Fiscalização

PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	Nº OPERAÇÃO	021333/21	Nº SICONV	910689/2021	RECURSO	OGU
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	PAV. POLIEDRICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	REPASSA	281.320,50	CONTRAPARTIDA	300,00
				INVESTIMENTO	281.620,50	Nº RRE	3

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	ago-23 100,00%

Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Valores Médios (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	Licitado / Em Execução	6000	m²	104/2022	3	281.620,50	141.757,10	69.931,70	211.688,80	75,17%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%

(%)	(100,00%)	(50,34%)	(24,83%)	(75,17%)
Repassa	281.320,50	141.606,09	69.857,21	211.463,30
Contrapartida	300,00	151,01	74,49	225,50
Outros	-	-	-	-
Investimento	281.620,50	141.757,10	69.931,70	211.688,80

Observações:

Acumulado Anterior: 50,34%

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

Data quinta-feira, 31 de agosto de 2023

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS.06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-175770/D
ART/RRT: 1720231440123

Representante Tomador
Nome: FERNANDO A. CADORE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: