

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2015	REMODELAÇÃO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES BARRO PRETO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2/2015	240	02/04/2015	R\$ 516.007,82	100,00%
7	2015	REMODELAÇÃO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES BARRO PRETO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 6/2017	240	02/04/2015	R\$ 516.007,82	0,00%
7	2015	REMODELAÇÃO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES BARRO PRETO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 7/2017	240	02/04/2015	R\$ 516.007,82	0,00%
7	2015	REMODELAÇÃO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES BARRO PRETO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 10/2018	240	02/04/2015	R\$ 516.007,82	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

131073

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
2199	2015	01/04/2015	12261
2201	2015	01/04/2015	12261
13758	2017	01/12/2017	12261
404	2018	01/02/2018	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1025	2528	01/04/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*8*.5**-04	ART (CREA)	45**9	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5112	R\$ 516.007,82	06/01/2015	
Contrato	2	2015	76.995.455/0001-56	5113	R\$ 516.007,82	05/01/2015	100,00%
Aditivo	6	2017	76.995.455/0001-56	5929	R\$ 85.977,13	01/12/2017	0,00%
Aditivo	7	2017	76.995.455/0001-56	6016	R\$ 76.802,00	01/02/2018	0,00%
Aditivo	10	2018	76.995.455/0001-56	6002	R\$ 91.764,19	01/02/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5192	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	4,78%
5204	Paralisação	3	Jurisdicionado	04/12/2015			

5554	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	70,16%
5579	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	70,16%
5638	Medição	6	Jurisdicionado	20/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5654	Medição	7	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5696	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5712	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5740	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5762	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5778	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5780	Medição	13	Jurisdicionado	03/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5804	Medição	14	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	80,62%
5805	Medição	15	Jurisdicionado	08/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	94,48%
5829	Medição	16	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	94,48%
5830	Medição	17	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	94,48%
5900	Medição	18	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	94,48%
5906	Medição	19	Jurisdicionado	02/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	94,48%
5906	Medição	20	Jurisdicionado	02/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	94,48%
5917	Medição	21	Jurisdicionado	01/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	94,48%
5930	Medição	22	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 10/2018	100,00%
5931	Medição	23	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	100,00%
5981	Medição	24	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	100,00%
6018	Medição	25	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	100,00%
6019	Medição	26	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 10/2018	43,52%
6004	Medição	27	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 10/2018	43,52%
6031	Medição	28	Jurisdicionado	26/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	100,00%
6023	Medição	29	Jurisdicionado	26/03/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 10/2018	100,00%

6034	Medição	30	Jurisdicionado	26/03/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 10/2018	100,00%
6051	Medição	31	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	100,00%
6058	Medição	32	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2015	100,00%
6090	Conclusão	33	Jurisdicionado	26/06/2018			