

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2012	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2422012/2012	120	22/06/2012	R\$ 292.218,70	100,00%

Nº6/2012
Data Inicial: 22/06/2012

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

R\$ 292.218,70

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CREA	PR-74**8/D	ART (CREA)	20**5*7**01	Projeto Arquitetônico	Sim
CREA	PR-74**8/D	ART (CREA)	20**5*7**01	Projeto Estrutural	Sim
CREA	PR-74**8/D	ART (CREA)	20**5*7**01	Projeto Complementar	Sim
CREA	PR-74**8/D	ART (CREA)	20**5*7**01	Fiscalização	Sim
CREA	PR-74**8/D	ART (CREA)	20**0*1**91	Outra	Sim
CREA	PR-74**7/D	ART (CREA)	20**2*5**38	Execução de Obra	Sim
CREA	PR-95**/D	ART (CREA)	20**4*1**83	Projeto Complementar	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1	R\$ 293.687,16	16/04/2012	
Contrato	2422012	2012	09.488.812/0001-00	2	R\$ 292.218,70	14/06/2012	100,00%
Aditivo				5	R\$ 345.502,80	04/02/2013	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	06/07/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2422012/2012	12,10%
0	Medição	2	Jurisdicionado	29/09/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2422012/2012	24,36%
0	Medição	3	Jurisdicionado	30/11/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2422012/2012	42,50%
0	Medição	4	Jurisdicionado	22/03/2013	Execução Indireta - Aditivo		87,50%
0	Medição	5	Jurisdicionado	28/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2422012/2012	100,00%
1013	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/06/2013			
1084	Paralisação	7	Jurisdicionado	03/01/2014			
5065	Paralisação	8	Jurisdicionado	03/08/2014			
9001	Conclusão	9	Jurisdicionado	31/03/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					