

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DE SANTA LUCIA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 157/2018	180	01/11/2018	R\$ 173.082,64	100,00%

Nº12/2018  
Data Inicial: 01/11/2018

# CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DE SANTA LUCIA

R\$ 173.082,64

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

147084

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11535	2018	01/11/2018	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2775	01/11/2018

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.33*.6**-07	ART (CREA)	20**4*0**61	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*9**18	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*9**18	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6174	R\$ 211.388,82	14/05/2018	
Contrato	157	2018	76.995.455/0001-56	6173	R\$ 173.082,64	28/06/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6170	Medição	1	Jurisdicionado	29/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2018	17,33%
6186	Medição	2	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2018	17,33%
6203	Medição	3	Jurisdicionado	25/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2018	41,43%
6229	Medição	4	Jurisdicionado	26/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2018	56,61%
6244	Medição	5	Jurisdicionado	25/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2018	82,96%

6258	Medição	6	Jurisdicionado	25/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2018	99,99%
6275	Medição	7	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2018	99,99%
6296	Medição	8	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2018	100,00%
6309	Conclusão	9	Jurisdicionado	25/07/2019			