

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	Pavimentação Poliédrica Santa Luzia do Bandeira - Serra Silva Esta intervenção foi concluída	Contrato 18/2024	365	10/03/2024	R\$ 104.512,50	100,00%

Nº3/2024
Data Inicial: 10/03/2024

Pavimentação Poliédrica Santa Luzia do Bandeira - Serra Silva

R\$ 104.512,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100023

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5538	2024	17/05/2024	12494
6008	2024	03/06/2024	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	2400001	01/05/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2401576	R\$ 109.991,70	11/01/2024	
Contrato	18	2024	76.205.707/0001-04	2401577	R\$ 104.512,50	29/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2401588	Medição	1	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2024	68,09%
2402278	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2024	100,00%
2402279	Conclusão	3	Jurisdicionado	31/07/2024			

Nº3/2024
Data Inicial: 10/03/2024

Pavimentação Poliédrica Santa Luzia do Bandeira - Serra Silva

Documentos

R\$ 104.512,50

ORÇAMENTO SERRA SILVA atualizado

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. POLIÉDRICA SERRA SILVA-STA LUZIA DO BANDEIRA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	BDI 1 29,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. POLIÉDRICA SERRA SILVA-STA LUZIA DO BANDEIRA									109.991,70	
1.									109.991,70	
1.1.										
-							BDI 1			RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						109.991,70	
1.2.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.700,00	2,99	BDI 1	3,86	10.422,00	RA
1.2.2.	DER-PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	2.700,00	0,89	BDI 1	1,15	3.105,00	RA
1.2.3.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO	M2	2.565,00	25,39	BDI 1	32,78	84.080,70	RA
1.2.4.	DER-PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA	M	900,00	10,66	BDI 1	13,76	12.384,00	RA
-							BDI 1			RA
-							BDI 1			RA
-							BDI 1			RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local

quinta-feira, 11 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS

CREA/CAU: 138208/D

ART/RRT: 1720231788510

**ANEXO V – PROPOSTA DE PREÇOS**

AO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na serra da comunidade de Santa Luzia do Bandeira totalizando 2.700,00 m² de pavimentação conforme projeto e com recursos próprios.

A Empresa LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA, CNPJ/MF 33241776/0001-52, com sede na cidade de SALTO DO LONTRA-PR, sito na Rua Mangabeira, n.º 231, CEP 85670-000, Telefone (46) 999281515, E-mail capadocia2020@outlook.com, propõe à(o) MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R\$ 104.512,50 (Cento e Quatro Mil e Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos), sendo 75% (Setenta e Cinco) por cento referente aos materiais e 25% (Vinte e Cinco) por cento referente à mão de obra.

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) LUANA INDIANARA VERONEZI, portador(a) do CPF 071803419-83 e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) PAULO ROBERTO KOERICH, Título ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PR 113096/D.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da proposta.

Salto do Lontra-PR, 29 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUANA INDIANARA VERONEZI
Data: 29/02/2024 09:41:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUANA INDIANARA VERONEZI

CPF 071803419-83

RG 10670966-1

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA (46) 999281515
CNPJ 33241776/0001-52 E-MAIL: capadocia2020@outlook.com
I.E. 90810334-36 Rua Mangabeira, 231, Jardim Floresta, 85670-000, Salto do Lontra-PR

1 Medicao pavimentação Santa Luzia do Bandeira

Agente Promotor / Proponente

Salto do Lontra

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 Nº do contrato 2021/2022-SEAF/

Empreendimento GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO L

ITEM	PAVIMENTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTABILIZADA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL. ACUM. (em %)	
						FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
						62.902,40			62.902,40	100,00	68,09
TOTALS ACUMULADOS						62.902,40			62.902,40	100,00	68,09
TOTALS NO PERÍODO						62.902,40			62.902,40		68,09

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Município

28-mai-24
Data da Medição

Executado: 68,09 % da 1ª etapa
 Prazo decorrido: 78 dias
 Dias abonados: 20 dias
 Prazo equivalente de obra: -58 dias
 Adiant. (+) / Atrasos (-):

Elton Renato Com Teyfery
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/SC A214955-2

V.100901-1100



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data da medição 7-jun-24

Data de início da obra 11-mar-24

Nº da medição

2

Período

28-mai-24 a 7-jun-24

Agente Promotor / Proponente

Salto do Lontra

Empreendimento

GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO LONTRA/PR

Nº do contrato

202/2022-SEAB /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		Medição 1 Data 28-mai-24	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA			
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=5KM.)								
		M2		2.350,00	750,00	2.350,00	2.880,00	9.024,00	1600
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=5KM.)								
		M2		2.350,00	750,00	2.350,00	855,00	2.679,00	1600
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=12,00KM)								
		M2		2.209,00	705,00	2.209,00	21.643,50	67.816,30	1504
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=12,00KM.)								
		M		940,00	300,00	940,00	4.107,00	12.868,60	640



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

N° da medição

2

Período

28-mai-24 a 7-jun-24

Agente Promotor / Proponente

Salto do Lontra

Empreendimento

GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO LONTRA/PR

N° do contrato

202/2022-SEAB /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		Medição 1 Data 28-mai-24	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA			

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

7-jun-24

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$	29.485,50	R\$	92.387,90
-----	-----------	-----	-----------



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa LUANA INDIANARA VERONEZI EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.241.776/0001-52, *concluiu* nesta data os serviços referentes a Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na serra da comunidade de santa Luzia do Bandeira totalizando 2.700,00 m² de pavimentação conforme projeto e com recursos próprios,, referente ao objeto do contrato nº 018/2024, celebrado entre as partes através de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, licitado no valor de R\$ 104.512,50 (cento e quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), havendo uma redução de meta no valor de R\$ 12.124,60, finalizando o contrato em R\$ 92.387,90 (noventa e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos).

Salto do Lontra - PR, 07 de junho de 2024.

LILIAN RENATA CANI DEPIERI
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal