

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	Revitalização da Praça da Barra Grande Esta intervenção foi concluída	Contrato 3823/2024	365	03/06/2024	R\$ 804.129,48	100,00%

Nº6/2024
Data Inicial: 03/06/2024

Revitalização da Praça da Barra Grande

R\$ 804.129,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

15111

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5082	2024	03/06/2024	12334
5083	2024	03/06/2024	12334
6862	2024	01/07/2024	12334
6864	2024	01/07/2024	12334
8785	2024	02/09/2024	12334
8786	2024	02/09/2024	12334
10550	2024	01/11/2024	12334
10551	2024	01/11/2024	12334
3823	2025	13/01/2025	12334
490	2025	13/01/2025	12334
6455	2025	01/07/2025	12334
6456	2025	01/07/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	03/06/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**.08	ART (CREA)	17**2*5**11**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.4*.2**.08	ART (CREA)	17**2*5**11**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.4*.2**.08	ART (CREA)	17**2*5**11**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**.16	ART (CREA)	17**2*5**04**	Fiscalização	Sim
CPF	15*.1*.2**.38	ART (CREA)	17**2*2**41**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				8160	R\$ 983.043,37	03/06/2024	

Contrato 3823

2024 76.995.430/0001-52 8161

R\$ 804.129,48 03/06/2024 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
8159	Medição	1	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	7,20%
8225	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	16,41%
8365	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	16,41%
8507	Medição	4	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	44,16%
8665	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	44,16%
8748	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	55,76%
8818	Medição	7	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	55,76%
8902	Medição	8	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	86,10%
9018	Medição	9	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	86,10%
9160	Medição	10	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	86,10%
9214	Medição	11	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	86,10%
9405	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	86,10%
9568	Medição	13	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	86,10%
9631	Medição	14	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3823/2024	100,00%
9647	Conclusão	15	Jurisdicionado	02/07/2025			

Nº6/2024
Data Inicial: 03/06/2024

Revitalização da Praça da Barra Grande

Documentos

R\$ 804.129,48







creditos municipio de itapejara d oeste





