

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	Iluminação Publica ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 64/2024	90	01/07/2024	R\$ 116.000,00	100,00%
9	2024	Iluminação Publica ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2024	90	01/07/2024	R\$ 116.000,00	100,00%

Nº9/2024  
Data Inicial: 01/07/2024

## **Iluminação Publica ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes**

**R\$ 116.000,00**

# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001671; 728

# Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4461	2024	26/06/2024	12543
7374	2024	01/10/2024	12543

# Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2024

# Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/06/2025	64	Contrato

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.1*.8**-19	ART (CREA)	17**2*3**39**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.9*.5**-43	ART (CREA)	17**2*2**27**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	09*.9*.5**-43	ART (CREA)	17**2*2**27**	Orçamento	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*3**43**	Fiscalização	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5679	R\$ 156.826,48	13/05/2024	
Contrato	64	2024	80.869.886/0001-43	5680	R\$ 116.000,00	19/06/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	80.869.886/0001-43	5730	R\$ 20.275,84	06/09/2024	100,00%

# Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------



5681	Medição	1	Jurisdicionado	23/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	74,94%
5690	Medição	2	Jurisdicionado	05/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	74,94%
5701	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	74,94%
5715	Medição	4	Jurisdicionado	10/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	74,94%
5732	Medição	5	Jurisdicionado	11/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
5725	Medição	6	Jurisdicionado	27/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	100,00%
5733	Conclusão	7	Jurisdicionado	28/11/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900198365270					

Nº9/2024  
Data Inicial: 01/07/2024

# **Iluminação Publica ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes**

**Documentos**

**R\$ 116.000,00**

**DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO**

CNPJ: 31.494.697/0001-28

Rua 14 de dezembro, 3916, Centro, Chopinzinho –  
PR.CEP: 85.560-000.

Fone: (46) 3242-3063 / WhatsApp: (46) 99113-4264

E-mail: [cle\\_cio@hotmail.com](mailto:cle_cio@hotmail.com)**ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS****AO MUNICÍPIO DE SULINA****DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2024.****OBJETO: Execução de iluminação pública ao acesso da Linha Águas Thermais e  
iluminação na Praça dos Imigrantes.**

A Empresa Deoclecio Dalzotto Eletro, CNPJ nº 31.494.697/0001-28, com sede na cidade de Chopinzinho, estado do Paraná, situada na R. 14 de Dezembro, n.º 3916, CEP 85.560-000, Telefone (46) 3242-3063, e-mail [cle\\_cio@hotmail.com](mailto:cle_cio@hotmail.com), propõe ao Município de Sulina a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), sendo 60 % (sessenta por cento) referente aos materiais e 40 % (quarenta por cento) referente à mão de obra.

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação. Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Deoclecio Dalzotto portador do CPF 042.321.059-99 e será responsável técnico pelos serviços o Sr. Ednilson Huk de Souza, Título engenheiro eletricista, CREA/n.º PR-186699/D.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da proposta.

Chopinzinho, 19 de Junho de 2024

DEOCLECIO DALZOTTO  
ELETRO:314946970001  
28

Assinado de forma digital por  
DEOCLECIO DALZOTTO  
ELETRO:31494697000128  
Dados: 2024.06.19 09:58:05 -03'00'

DEOCLECIO DALZOTTO  
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99  
Cargo: Empresário

**31.494.697/0001-28****DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO**

RUA 14 DE DEZEMBRO, 3916,  
BAIRRO:  
CENTRO, 85.560-000 -  
CHOPINZINHO - PR

## Município de Sulina



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 03-24 (DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> 0	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> (SELECIONAR)
			<b>Nº CTEF</b> 0

**Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									116.000,00	
1.			<b>ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL</b>					-	116.000,00	
1.1.			<b>ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS</b>					-	96.631,42	
1.1.1.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	38,00			448,53	17.044,14	RA
1.1.2.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	38,00			490,93	18.655,34	RA
1.1.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	13,00			51,71	672,23	RA
1.1.4.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	10,55			454,06	4.790,33	RA
1.1.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,30			92,72	676,86	RA
1.1.6.	Cotação	001	FITA DE ALERTA DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	M	1.022,00			0,73	746,06	RA
1.1.7.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00			123,58	4.943,20	RA
1.1.8.	SINAPI-I	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	40,00			67,39	2.695,60	RA
1.1.9.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	817,00			15,50	12.663,50	RA
1.1.10.	Cotação	002	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE - PRINCIPAL 10MM-95MM E DERIVAÇÃO 1,5-10MM	UN.	120,00			10,26	1.231,20	RA
1.1.11.	SINAPI-I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	190,00			5,25	997,50	RA
1.1.12.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00			16,37	3.143,04	RA
1.1.13.	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00			6,01	1.153,92	RA
1.1.14.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00			7,06	423,60	RA
1.1.15.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	930,00			14,29	13.289,70	RA
1.1.16.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00			20,88	835,20	RA

← RECURSO

## Município de Sulina



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 03-24 (DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> 0	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> (SELECIONAR)
			<b>Nº CTEF</b> 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									116.000,00	
1.1.18.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00			9,74	10.714,00	RA
1.1.19.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00			36,55	1.462,00	RA
1.2.			<b>ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL</b>					-	<b>19.368,58</b>	
1.2.1.	SINAPI	100616	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00			1.643,99	3.287,98	RA
1.2.2.	SINAPI-I	41180	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	2,00			3.529,99	7.059,98	RA
1.2.3.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00			660,87	5.286,96	RA
1.2.4.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	184,00			9,73	1.790,32	RA
1.2.5.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,00			8,89	817,88	RA
1.2.6.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			57,69	115,38	RA
1.2.7.	SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	2,00			49,20	98,40	RA
1.2.8.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00			66,24	264,96	RA
1.2.9.	Cotação	004	SUPORTE FIXAÇÃO 4 PETALAS PARA LUMINÁRIAS PÚBLICAS	UN.	2,00			323,36	646,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (DES.)	NOME DA EMPRESA 0	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									116.000,00

SULINA PR  
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024  
Data

EDNILSON HUK  
DE  
SOUZA:052118809  
19

Assinado digitalmente por EDNILSON  
HUK DE SOUZA:05211880919  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Presencial, OU=31904918000199, OU=  
AC SyngularID Multipla, CN=EDNILSON  
HUK DE SOUZA:05211880919  
Data: 2024.06.19 12:10:34-03'00'

DEOCLECIO DALZOTTO  
ELETRO:314946970001  
28

Assinado de forma digital por  
DEOCLECIO DALZOTTO  
ELETRO:31494697000128  
Dados: 2024.06.19 13:36:00  
-03'00'

Responsável Técnico  
Nome: Ednilson Huk de Souza 0  
CREA/CAU: PR-186699/D 0  
ART/RRT: 0

Responsável legal  
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO  
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99  
Cargo: Empresário

← RECURSO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENHIMENTO ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA M	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
------------------	--------------	--	--	----------------------	--------------

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS	116.000,00	% Período:	30,83%	50,01%	19,17%									
1.1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS	96.631,42	% Período:	35,00%	45,00%	20,00%									
1.2.	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	19.368,58	% Período:	10,00%	75,00%	15,00%									
Total: R\$ 116.000,00				10,00%	75,00%	15,00%									
				30,83%	50,01%	19,17%									
				Repassa:	-	-									
				Contrapartida:	35.757,86	58.010,57	22.231,57								
				Outros:	-	-									
				Investimento:	35.757,86	58.010,57	22.231,57								
				%:	30,83%	80,83%	100,00%								
				Repassa:	-	-									
				Contrapartida:	35.757,86	93.768,43	116.000,00								
				Outros:	-	-									
				Investimento:	35.757,86	93.768,43	116.000,00								

SULINA PR  
Local  
quarta-feira, 19 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome:  
CREA/CAU:  
ART/RRT:

EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919  
Assinado digitalmente por EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919  
Data: 2024.06.19 12:11:05-03'00'

Responsável Técnico  
Nome: Ednilson Huk de Souza  
CREA/CAU: PR-186699/D  
ART/RRT:

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128  
Assinado de forma digital por DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128  
Dados: 2024.06.19 13:32:37 -03'00'

Responsável legal  
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO  
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99  
Cargo: Empresário







Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,29%
Seguro e Garantia	SG	0,51%
Risco	R	1,48%
Despesas Financeiras	DF	1,01%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,04%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,25%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SULINA PR  
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024  
Data

DEOCLECIO  
DALZOTTO  
ELETRO:31494697  
000128

Assinado de forma digital  
por DEOCLECIO DALZOTTO  
ELETRO:31494697000128  
Dados: 2024.06.19 13:34:22  
-03'00'

Responsável Técnico  
Nome: Ednilson Huk de Souza  
CREA/CAU: PR-186699/D  
ART/RRT:

0  
0  
0

Responsável legal  
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO  
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99  
Cargo: Empresário



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

BDI 2

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
--

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
---

Observações:

SULINA PR  
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ednilson Huk de Souza  
CREA/CAU: PR-186699/D  
ART/RRT:

0  
0  
0

DEOCLECIO DALZOTTO  
ELETRO:31494697000128  
Assinado de forma digital por  
DEOCLECIO DALZOTTO  
ELETRO:31494697000128  
Dados: 2024.06.19 13:35:12 -03'00'  
Responsável legal  
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO  
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99  
Cargo: Empresário



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
--

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
---

Observações:

SULINA PR
Local
EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
19
Responsável Técnico
Nome: Ednilson Huk de Souza
CREA/CAU: PR-186699/D
ART/RRT:

quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data
DEOCLECIO DALZOTTO
ELETRO:31494697000128
Responsável legal
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99
Cargo: Empresário

PLANILHA DE ADITIVO						
OBRA:	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL					
LOCAL:	SULINA PR					
DATA:	06/09/2024					
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) R\$	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS						
1.1.4.	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2	R\$ 454,06	R\$ 908,12
1.1.5.	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	R\$ 92,72	R\$ 278,16
1.1.9.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R\$ 15,50	R\$ 6.975,00
1.1.11.	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	87,00	R\$ 5,25	R\$ 456,75
1.1.18.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1100,00	R\$ 9,74	R\$ 10.714,00
ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
1.2.4.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97,00	R\$ 9,73	R\$ 943,81
TOTAL FINAL						R\$ 20.275,84

LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 209647/D

VALOR DO CONTRATO	R\$ 116.000,00
VALOR DO ADITIVO	R\$ 20.275,84
% DE ADITIVO	17,48

por 1 pessoa: LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA, engenheiro civil, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) sob o nº 209647/D, para a validade das assinaturas, adese

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: 57D5-1047-55AB-989F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 06/09/2024 16:40:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/57D5-1047-55AB-989F>




































BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL	INÍCIO DE OBRA 01/07/24
Nº CTEF 64/2024	EMPRESA EXECUTORA DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO	CNPJ 31.494.697/0001-28	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/07/2024 a 22/07/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 74,94%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	-	86.930,80	86.930,80
TOTAL:						-	-	-	-	86.930,80	86.930,80
1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	-	-	-	116.000,00	-	-	-	-	86.930,80	86.930,80
1.1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS	-	-	-	96.631,42	-	-	-	-	86.930,80	86.930,80
1.1.1.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	38,00	448,53	17.044,14	-	23,00	23,00	-	10.316,19	10.316,19
1.1.2.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	38,00	490,93	18.655,34	-	38,00	38,00	-	18.655,34	18.655,34
1.1.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	13,00	51,71	672,23	-	13,00	13,00	-	672,23	672,23
1.1.4.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	10,55	454,06	4.790,33	-	10,55	10,55	-	4.790,33	4.790,33
1.1.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,30	92,72	676,86	-	7,30	7,30	-	676,86	676,86
1.1.6.	FITA DE ALERTA DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	M	1.022,00	0,73	746,06	-	850,00	850,00	-	620,50	620,50
1.1.7.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00	123,58	4.943,20	-	35,00	35,00	-	4.325,30	4.325,30
1.1.8.	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	40,00	67,39	2.695,60	-	38,00	38,00	-	2.560,82	2.560,82
1.1.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	817,00	15,50	12.663,50	-	817,00	817,00	-	12.663,50	12.663,50
1.1.10.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10MM-95MM E DERIVAÇÃO 1,5-10MM	UN.	120,00	10,26	1.231,20	-	85,00	85,00	-	872,10	872,10
1.1.11.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	190,00	5,25	997,50	-	115,00	115,00	-	603,75	603,75
1.1.12.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00	16,37	3.143,04	-	192,00	192,00	-	3.143,04	3.143,04
1.1.13.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00	6,01	1.153,92	-	192,00	192,00	-	1.153,92	1.153,92
1.1.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	7,06	423,60	-	38,00	38,00	-	268,28	268,28
1.1.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	930,00	14,29	13.289,70	-	930,00	930,00	-	13.289,70	13.289,70
1.1.16.	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00	20,88	835,20	-	23,00	23,00	-	480,24	480,24
1.1.17.	TERMINAL TIPO SAPATA PARA CABO 50MM	UN.	40,00	12,35	494,00	-	23,00	23,00	-	284,05	284,05
1.1.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	9,74	10.714,00	-	1.100,00	1.100,00	-	10.714,00	10.714,00
1.1.19.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	36,55	1.462,00	-	23,00	23,00	-	840,65	840,65





BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL	INÍCIO DE OBRA 01/07/24
Nº CTEF 64/2024	EMPRESA EXECUTORA DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO	CNPJ 31.494.697/0001-28	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/07/2024 a 22/07/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 74,94%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	-	86.930,80	86.930,80
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	UN	2,00	1.643,99	3.287,98	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	2,00	3.529,99	7.059,98	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	8,00	660,87	5.286,96	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	184,00	9,73	1.790,32	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	92,00	8,89	817,88	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	57,69	115,38	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	49,20	98,40	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	66,24	264,96	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	SUPORTE FIXAÇÃO 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIAS PÚBLICAS	UN.	2,00	323,36	646,72	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR  
Local  
segunda-feira, 22 de julho de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 209647/D  
ART/RRT: 1720243674302



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de

**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>64/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>01</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>22/07/2024</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Assinado por 3 pessoas: PAULO HORN, DEOCLECIO DALZOTTO e LUCAS JOSE CHIOQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/EDBA-4354-C26D-B1BD> e informe o código EDBA-4354-C26D-B1BD



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAGU MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 22 de julho de 2024.

---

Lucas José Chioquetta  
Engenheiro Fiscal da Obra  
ART: 1720243674302  
CREA-PR 209647/D

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: EDBA-4354-C26D-B1BD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 22/07/2024 16:53:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO (CNPJ 31.494.697/0001-28) VIA PORTADOR DEOCLECIO DALZOTTO (CPF 042.XXX.XXX-99) em 22/07/2024 17:18:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 23/07/2024 07:46:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/EDBA-4354-C26D-B1BD>





Estado do Paraná  
**Prefeitura Municipal de**  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: <b>SULINA – PR.</b>	
SUBPROJETO: <b>Iluminação Pública ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes</b>	
EMPRESA CONTRATADA: <b>DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO</b>	
VALOR REAL: <b>R\$ 116.000,00</b>	CONTRATO Nº: <b>64/2024</b>
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) a execução das obras “EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES”, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 07/2024.	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: <b>Obra em andamento sem medição no período</b>	
Aos 05 (Cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.	
 <b>PAULO HORN</b> Prefeito Municipal	

Sulina – PR, 05 de agosto de 2024.



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**Sulina**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

### TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**Iluminação Pública ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes**

EMPRESA CONTRATADA:

**DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO**

VALOR REAL:

**RS 116.000,00**

CONTRATO Nº:

**64/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

a execução das obras "EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES", sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 07/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra em andamento sem medição no período**

Aos 04 (Quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

  
**PAULO HORN**  
Prefeito Municipal

Sulina – PR, 04 de setembro de 2024.



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: <b>SULINA – PR.</b>	
SUBPROJETO: <b>Iluminação Pública ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes</b>	
EMPRESA CONTRATADA: <b>DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO</b>	
VALOR REAL: <b>R\$ 116.000,00</b>	CONTRATO Nº: <b>64/2024</b>
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) a execução das obras “EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES”, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 07/2024.	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: <b>Obra em andamento sem medição no período</b>	
Aos 10 (Dez) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.   <b>PAULO HORN</b> Prefeito Municipal	

Sulina – PR, 10 de outubro de 2024.





VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: E920-DC13-9A7D-EDC3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 08/10/2024 10:05:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO (CNPJ 31.494.697/0001-28) VIA PORTADOR DEOCLECIO DALZOTTO (CPF 042.XXX.XXX-99) em 08/10/2024 11:03:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E920-DC13-9A7D-EDC3>











BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

<div>CAIXA</div> <div>BM - Boletim de Medição</div> <div>Selecione o Regime de Execução na Aba Dados</div>		Grau de Sigilo #PUBLICO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL		INÍCIO DE OBRA 01/07/24
Nº CTEF 64/2024	EMPRESA EXECUTORA DECOLÉCIO DALZOTTO ELETRO	CNPJ 31.494.697/0001-28	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/07/2024 a 27/11/2024		Nº MEDIÇÃO 2

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)				Realizado Acumulado: 100,00%
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período			
Objeto do CTEF:														
TOTAL:						116.000,00	-	-	86.930,80	29.069,20	116.000,00			
1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	-	-	-	116.000,00	-	-	-	86.930,80	29.069,20	116.000,00			
1.1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS	-	-	-	96.631,42	-	-	-	86.930,80	9.700,62	96.631,42			
1.1.1.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	38,00	448,53	17.044,14	23,00	15,00	38,00	10.316,19	6.727,95	17.044,14			
1.1.2.	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = 95" MM	UN	38,00	490,93	18.655,34	38,00	-	38,00	18.655,34	-	18.655,34			
1.1.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020, PE	M2	13,00	51,71	672,23	13,00	-	13,00	672,23	-	672,23			
1.1.4.	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	10,55	454,06	4.790,33	10,55	-	10,55	4.790,33	-	4.790,33			
1.1.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,30	92,72	676,86	7,30	-	7,30	676,86	-	676,86			
1.1.6.	FITA DE ALERTA DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	M	1.022,00	0,73	746,06	850,00	172,00	1.022,00	620,50	125,56	746,06			
1.1.7.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00	123,58	4.943,20	35,00	5,00	40,00	4.325,30	617,90	4.943,20			
1.1.8.	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	40,00	67,39	2.695,60	38,00	2,00	40,00	2.560,82	134,78	2.695,60			
1.1.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	817,00	15,50	12.663,50	817,00	-	817,00	12.663,50	-	12.663,50			
1.1.10.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10MMx55MM E DERIVAÇÃO 1,5x10MM	UN.	120,00	10,26	1.231,20	85,00	35,00	120,00	872,10	359,10	1.231,20			
1.1.11.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTI-CHAMA BW-F, 0,6/1 KV, 3	M	190,00	5,25	997,50	115,00	75,00	190,00	603,75	393,75	997,50			
1.1.12.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_08/2023	M	192,00	16,37	3.143,04	192,00	-	192,00	3.143,04	-	3.143,04			
1.1.13.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00	6,01	1.153,92	192,00	-	192,00	1.153,92	-	1.153,92			
1.1.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	7,06	423,60	38,00	22,00	60,00	288,28	155,32	423,60			
1.1.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	930,00	14,29	13.289,70	930,00	-	930,00	13.289,70	-	13.289,70			
1.1.16.	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00	20,88	835,20	23,00	17,00	40,00	480,24	354,96	835,20			
1.1.17.	TERMINAL TIPO SAPATA PARA CABO 50MM	UN.	40,00	12,35	494,00	23,00	17,00	40,00	284,05	209,95	494,00			
1.1.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	9,74	10.714,00	1.100,00	-	1.100,00	10.714,00	-	10.714,00			
1.1.19.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	36,55	1.462,00	23,00	17,00	40,00	840,65	621,35	1.462,00			
2.	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	-	-	-	19.368,68	-	-	-	-	-	19.368,68			





BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROponente / Tomador		Nº TransfereGov		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
PREFEITURA MUNICIPAL		0		ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL		#PUBLICO	
Nº CTEF		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
64/2024		31.494.697/0001-28		(SELECIONAR)		01/07/24	
EMPRESA EXECUTORA				PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO				23/07/2024 a 27/11/2024		2	

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	86.930,80	28.069,20	115.000,00	
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	1.643,99	3.287,98	-	2,00	2,00	-	3.287,98	3.287,98	
1.2.2.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	2,00	3.529,99	7.059,98	-	2,00	2,00	-	7.059,98	7.059,98	
1.2.3.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	660,87	5.286,96	-	8,00	8,00	-	5.286,96	5.286,96	
1.2.4.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	184,00	9,73	1.790,32	-	184,00	184,00	-	1.790,32	1.790,32	
1.2.5.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,00	8,89	817,88	-	92,00	92,00	-	817,88	817,88	
1.2.6.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,69	115,38	-	2,00	2,00	-	115,38	115,38	
1.2.7.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	49,20	98,40	-	2,00	2,00	-	98,40	98,40	
1.2.8.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20" KA (TIPO AC)	UN	4,00	66,24	264,96	-	4,00	4,00	-	264,96	264,96	
1.2.9.	SUPORTE FIXAÇÃO 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIAS PÚBLICAS	UN.	2,00	323,36	646,72	-	2,00	2,00	-	646,72	646,72	

Realizado Acumulado: 100,00%

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR	
Local	
quarta-feira, 27 de novembro de 2024	
Data	

Responsável Técnico pela Fiscalização	
Nome:	LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU:	209647/D
ART/RT:	1720243674302







Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**Sulina**  
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>64/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>02</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>27/11/2024</b>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Assinado por 3 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA, DEOCLECIO DALZOTTO e PAULO HORN  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410> e informe o código 9137-0780-F743-E410





Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**


Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



Assinado por 3 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA, DEOCLECIO DALZOTTO e PAULO HORN  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410> e informe o código 9137-0780-F743-E410





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)



Sulina, 27 de novembro de 2024.

---

Lucas José Chioquetta  
Engenheiro Fiscal da Obra  
ART: 1720243674302  
CREA-PR 209647/D

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: 9137-0780-F743-E410

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 27/11/2024 11:17:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO (CNPJ 31.494.697/0001-28) VIA PORTADOR DEOCLECIO DALZOTTO (CPF 042.XXX.XXX-99) em 27/11/2024 13:48:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 27/11/2024 16:36:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410>



































Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



### TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - DEFINITIVO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este **Termo de Recebimento de Obra Definitivo**, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo **Licitatório Concorrência Eletrônica nº 07/2024, Contrato nº 64/2024**, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

**Obra:** EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES.

**Empresa Executora:** DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 31.494.697/0001-28.

**Valor contratado:** R\$ 136.275,84 (Cento e trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

**Vigência do contrato:** O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

**Prazo de execução:** O prazo de vigência de execução do presente Contrato é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Ordem de Serviço.

**ART Execução:** 1720243523959.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

Sulina, 06 de dezembro de 2024.

Paulo Horn

Prefeito Municipal

Lucas J. Chioquetta

Engenheiro Civil Fiscal da Obra

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: 6913-6883-6C30-FD73

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 06/12/2024 11:04:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 09/12/2024 05:52:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/6913-6883-6C30-FD73>