

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2019	Cobertura de Acesso na Escola Ida Kummer Esta intervenção foi concluída	Contrato 123/2019	30	18/10/2019	R\$ 18.400,00	100,00%

Nº4/2019
Data Inicial: 18/10/2019

Cobertura de Acesso na Escola Ida Kummer

R\$ 18.400,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3713

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4349	2019	17/10/2019	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1010	1543	18/10/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.2**-83	ART (CREA)	17**1*4**07**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*0**62	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*0**62	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*0**62	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5335	R\$ 23.600,00	30/07/2019	
Contrato	123	2019	76.205.681/0001-96	5336	R\$ 18.400,00	25/09/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5338	Medição	1	Jurisdicionado	04/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 123/2019	100,00%
5342	Conclusão	2	Jurisdicionado	18/12/2019			