

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2023	RECAPE EM CBUQ PARA VIAS URBANAS SEDU Esta intervenção foi concluída	Contrato 279/2022	120	01/03/2023	R\$ 787.438,00	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8702

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**83**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**83**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**83**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*9*.1**-54	ART (CREA)	17**2*1**89**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2476	R\$ 787.438,33	01/03/2023	
Contrato	279	2022	80.372.808/0001-39	2477	R\$ 762.922,84	01/03/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2481	Medição	1	Jurisdicionado	21/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	22,45%
2519	Medição	2	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	24,00%
2550	Medição	3	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	25,00%
2566	Medição	4	Jurisdicionado	13/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	31,98%
2606	Medição	5	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	35,00%
2629	Medição	6	Jurisdicionado	16/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	38,40%
2663	Medição	7	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	45,00%
2696	Medição	8	Jurisdicionado	30/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	50,00%
2727	Medição	9	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	65,00%
2790	Medição	10	Jurisdicionado	30/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 279/2022	100,00%
2816	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/02/2024			























