


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA NOVO HORIZONTE 3,5 KM Esta intervenção foi concluída	Contrato 193/2021	12	01/12/2021	R\$ 724.491,46	100,00%
6	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA NOVO HORIZONTE 3,5 KM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	12	01/12/2021	R\$ 724.491,46	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2021	21/12/2021	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	123	12345	01/12/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*9*.4**-67	ART (CREA)	17**2*5**23**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**29**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**29**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**29**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2159	R\$ 905.820,10	01/12/2021	
Contrato	193	2021	33.444.569/0001-03	910	R\$ 724.491,46	01/12/2021	100,00%
Aditivo	1	2023	33.444.569/0001-03	2591	R\$ 169.120,00	04/07/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2161	Medição	1	Jurisdicionado	21/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	5,00%
2192	Medição	2	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	6,00%
2222	Medição	3	Jurisdicionado	18/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	7,00%
2243	Medição	4	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	10,00%

2260	Medição	5	Jurisdicionado	11/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	12,00%
2287	Medição	6	Jurisdicionado	29/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	18,00%
2312	Medição	7	Jurisdicionado	29/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	20,00%
2333	Medição	8	Jurisdicionado	03/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	25,17%
2359	Medição	9	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	27,00%
2375	Medição	10	Jurisdicionado	07/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	28,62%
2400	Medição	11	Jurisdicionado	29/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	31,20%
2415	Medição	12	Jurisdicionado	27/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	32,00%
2438	Medição	13	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	34,00%
2453	Medição	14	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	37,00%
2482	Medição	15	Jurisdicionado	22/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	46,09%
2507	Medição	16	Jurisdicionado	18/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	51,88%
2540	Medição	17	Jurisdicionado	22/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	59,24%
2571	Medição	18	Jurisdicionado	23/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	64,92%
2592	Medição	19	Jurisdicionado	04/07/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	48,76%
2626	Medição	20	Jurisdicionado	07/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	70,08%
2627	Medição	21	Jurisdicionado	07/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	55,11%
2632	Medição	22	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	74,21%
2633	Medição	23	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	60,19%
2667	Medição	24	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	75,00%
2692	Medição	25	Jurisdicionado	30/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	76,00%
2724	Medição	26	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	77,00%
2749	Medição	27	Jurisdicionado	06/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	83,27%
2750	Medição	28	Jurisdicionado	06/12/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	68,37%
2764	Medição	29	Jurisdicionado	19/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	89,18%
2765	Medição	30	Jurisdicionado	19/12/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	75,00%

2784	Medição	31	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
2840	Medição	32	Jurisdicionado	21/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	92,00%
2857	Medição	33	Jurisdicionado	02/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 193/2021	100,00%
2872	Conclusão	34	Jurisdicionado	30/04/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Seguencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento

