

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2014	MUROS DE DIVISA E CONTENÇÃO PARA CASAS POPULARES	Contrato 73/2014	60	16/05/2014	R\$ 14.935,91	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº5/2014
Data Inicial: 16/05/2014

MUROS DE DIVISA E CONTENÇÃO PARA CASAS POPULARES

R\$ 14.935,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4990

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2108	2014	30/05/2014	1
2109	2014	30/05/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	81**3*	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*1**75	Fiscalização	Sim
CPF	39*.2*.5**-68	ART (CREA)	19**7	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				239	R\$ 14.997,15	16/05/2014	
Contrato	73	2014	06.014.883/0001-75	238	R\$ 14.935,91	17/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
240	Medição	1	Jurisdicionado	30/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2014	100,00%
402	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/12/2014			