

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2020	ILUMINAÇÃO PUBLICA LOTEAMENTO SOCIAL JARDIM FLORESTA Esta intervenção foi concluída	Contrato 93/2020	2	03/08/2020	R\$ 81.485,63	100,00%

Nº8/2020
Data Inicial: 03/08/2020

ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOTEAMENTO SOCIAL JARDIM FLORESTA

R\$ 81.485,63

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7716

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	03/08/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.9*.9**-90	ART (CREA)	17**2*0**81**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.9*.9**-90	ART (CREA)	17**2*0**81**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*0**06**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.0*.1**-97	ART (CREA)	20**4*2**75	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1864	R\$ 81.485,63	03/08/2020	
Contrato 93		2020	04.368.898/0001-06	1865	R\$ 81.485,63	03/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1871	Medição	1	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2020	100,00%
1895	Conclusão	2	Jurisdicionado	30/09/2020			