

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	REDE ADUTORA, CAPTAÇÃO E RESERVATORIO DE AGUA LINHA NOVO HORIZONTE Esta intervenção foi concluída	Contrato 258/2019	2	01/05/2020	R\$ 34.700,00	100,00%

Nº4/2020
Data Inicial: 01/05/2020

REDE ADUTORA, CAPTAÇÃO E RESERVATORIO DE AGUA LINHA NOVO HORIZONTE

R\$ 34.700,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	01/05/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	123	123	01/05/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**1*5**05**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**1*5**05**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**1*5**05**	Fiscalização	Sim
CPF	12**5*7**	ART (CREA)	12**5*7**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1817	R\$ 36.012,27	01/05/2020	
Contrato	258	2019	04.949.630/0001-68	1818	R\$ 34.700,00	01/05/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1819	Medição	1	Jurisdicionado	28/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 258/2019	100,00%
1838	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/06/2020			