

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	ampliação da rede de iluminação publica na rua joaquin José nazário Esta intervenção foi concluída	Contrato 29/2020	2	01/04/2020	R\$ 15.921,69	100,00%

Nº2/2020
Data Inicial: 01/04/2020

**ampliação da rede de iluminação publica na
rua joaquin josé nazário**

R\$ 15.921,69

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7867

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	29/04/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	29/04/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.9*.9**-90	ART (CREA)	17**2*0**48**1	Fiscalização	Sim
CPF	07*.0*.1**-97	ART (CREA)	20**4*2**75	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.0*.1**-97	ART (CREA)	20**4*2**75	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.0*.1**-97	ART (CREA)	20**4*2**75	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1800	R\$ 15.921,69	01/04/2020	
Contrato	29	2020	04.368.898/0001-06	1801	R\$ 15.921,69	01/04/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1805	Medição	1	Jurisdicionado	29/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2020	100,00%
1821	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/05/2020			