

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	PONTES EM TRECHOS DAS RUAS 02, 22, E 23 Esta intervenção foi concluída	Contrato 184/2024	365	03/02/2025	R\$ 969.000,00	100,00%

Nº1/2025  
Data Inicial: 03/02/2025

## PONTES EM TRECHOS DAS RUAS 02, 22, E 23

R\$ 969.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1198; 1199; 1202

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
296	2025	03/02/2025	12386
297	2025	03/02/2025	12386
1300	2025	01/04/2025	12386
2943	2025	01/07/2025	12386
3247	2025	14/07/2025	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1036	1	28/02/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.6**-06	ART (CREA)	25**2*9**77**4	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.9*.6**-06	ART (CREA)	25**2*9**77**4	Projeto Estrutural	Sim
CPF	05*.9*.6**-06	ART (CREA)	25**2*9**77**4	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**10**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**10**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.0*.6**-48	ART (CREA)	17**2*6**37**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2339	R\$ 1.027.471,23	03/02/2025	
Contrato	184	2024	76.995.323/0001-24	2340	R\$ 969.000,00	03/02/2025	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

2341	Medição	1	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2024	11,90%
2349	Medição	2	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2024	15,00%
2351	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2024	53,41%
2357	Medição	4	Jurisdicionado	30/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2024	70,00%
2362	Medição	5	Jurisdicionado	05/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2024	80,00%
2371	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2024	90,00%
2373	Medição	7	Jurisdicionado	14/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2024	100,00%
2376	Conclusão	8	Jurisdicionado	29/08/2025			