

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2025	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HELIO GEHLEN Esta intervenção está em andamento	Contrato 15/2025	270	02/06/2025	R\$ 1.156.000,00	74,17%

Nº4/2025
Data Inicial: 02/06/2025

AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HELIO GEHLEN

R\$ 1.156.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3046

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2613	2025	17/06/2025	12386
2614	2025	17/06/2025	12386
3026	2025	08/07/2025	12386
3027	2025	08/07/2025	12386
3862	2025	25/08/2025	12386
3863	2025	05/08/2025	12386
5131	2025	23/10/2025	12386
5131	2025	23/10/2025	12386
5132	2025	23/10/2025	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1029	1	30/06/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Órgão Classe)	Doc. (Órgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.0*.9**-31	RRT (CAU)	15**4*3*	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.3*.0**-10	RRT (CAU)	13**6*0*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.6**-36	ART (CREA)	17**2*1**06**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**81**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**81**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*1**81**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2365	R\$ 1.475.012,21	02/06/2025	
Contrato 15		2025	76.995.323/0001-24	2366	R\$ 1.156.000,00	02/06/2025	74,17%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2367	Medição	1	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2025	22,56%
2372	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2025	38,26%
2375	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2025	62,02%
2388	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2025	65,00%
2391	Medição	5	Jurisdicionado	20/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2025	74,17%

Nº4/2025
Data Inicial: 02/06/2025

AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HELIO GEHLEN

Documentos

R\$ 1.156.000,00





