

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2024	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 186/2024	360	04/11/2024	R\$ 1.995.000,00	100,00%

Nº8/2024  
Data Inicial: 04/11/2024

# PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

R\$ 1.995.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9287

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**52**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.1*.6**-76	ART (CREA)	17**2*1**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.1*.6**-76	ART (CREA)	17**2*1**63**	Orçamento	Sim
CPF	78*.1*.8**-53	ART (CREA)	17**2*6**59**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3017	R\$ 2.090.249,63	04/11/2024	
Contrato	186	2024	10.935.350/0001-01	3018	R\$ 1.995.000,00	04/11/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3061	Medição	1	Jurisdicionado	05/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	28,23%
3096	Medição	2	Jurisdicionado	30/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	29,00%
3141	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	30,00%
3181	Medição	4	Jurisdicionado	16/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	31,00%
3206	Medição	5	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	31,10%
3226	Medição	6	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	31,11%
3273	Medição	7	Jurisdicionado	04/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	31,12%
3309	Medição	8	Jurisdicionado	30/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	31,13%
3367	Medição	9	Jurisdicionado	25/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	31,20%
3389	Medição	10	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	31,20%

3422	Medição	11	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	31,21%
3489	Medição	12	Jurisdicionado	31/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 186/2024	100,00%
3490	Conclusão	13	Jurisdicionado	31/03/2026			