

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2024	Construção da passarela e alambrado de proteção em ambos os lados da ponte sobre o Rio Vitorino	Contrato 37/2024	120	04/09/2024	R\$ 179.873,50	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº11/2024
Data Inicial: 04/09/2024

**Construção da passarela e alambrado de
proteção em ambos os lados da ponte sobre
o Rio Vitorino**

R\$ 179.873,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1012677801

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3689	2024	02/09/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	02/09/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*. *3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**77**	Orçamento	Sim
CPF	05*. *3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**77**	Fiscalização	Sim
CPF	07*. *3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*3**77**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9733	R\$ 186.093,23	01/11/2023	
Contrato	37	2024	80.874.100/0001-86	9734	R\$ 179.873,50	07/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9735	Medição	1	Jurisdicionado	13/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	26,31%
9743	Medição	2	Jurisdicionado	30/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	60,00%
9758	Medição	3	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	63,40%
9771	Medição	4	Jurisdicionado	12/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	90,00%
9780	Medição	5	Jurisdicionado	06/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	100,00%

9796	Conclusão	6	Jurisdicionado	06/02/2025
------	-----------	---	----------------	------------

Nº11/2024
Data Inicial: 04/09/2024

Construção da passarela e alambrado de proteção em ambos os lados da ponte sobre o Rio Vitorino

Documentos

R\$ 179.873,50

Planilha Base

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU



CNPJ:
80.874.100/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GUARDA-CORPOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE RIO VITORINO	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 26.29%
--------------------------------------	---------------------------	--	---	-----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO									186,093.23
2. EXECUÇÃO									- 186,093.23
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									- 2,131.89
2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3.00	314.16	BDI 1	396.75	1,190.25
2.1.2.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0.45	571.72	BDI 1	722.03	324.91
2.1.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2.50	195.34	BDI 1	246.69	616.73
2.2. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA									- 183,961.34
2.2.1.	Composição	COMP01	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA	UN	2,080.00	5.21	BDI 1	6.58	13,686.40
2.2.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7,366.60	13.32	BDI 1	16.82	123,906.21
2.2.3.	Composição	COMP02	FIXAÇÃO DE CHAPA DE AÇO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 8,42 KG/M2 - COM PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - SOLDA DO PARAFUSO NA CHAPA COM MIG	KG	1,178.80	13.02	BDI 1	16.44	19,379.47
2.2.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	329.66	25.64	BDI 1	32.38	10,674.39
2.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	329.66	39.19	BDI 1	49.49	16,314.87

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

Wednesday, November 01, 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720233607718

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 30 dias	2 60 dias	3 90 dias	4 120 dias	
2.	EXECUÇÃO	186,093.23	% Período:	26.02%	24.66%	24.66%	24.66%	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,131.89	% Período:	100.00%				
2.2.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLIC	183,961.34	% Período:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
Total:	186,093.23		%:	25.86%	24.71%	24.71%	24.71%	
			Período:					
			Investimento:	48,123.01	45,990.07	45,990.07	45,990.07	
			%:	25.86%	50.57%	75.29%	100.00%	
			Acumulado:					
			Investimento:	48,123.01	94,113.09	140,103.16	186,093.23	

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

Tuesday, July 18, 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720233607718

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL. 128



Alameda Doze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000
CNPJ: 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL: 90656893-48
E-mail: jgderivados@gmail.com Telefone: (46) 991355105

PROPOSTA DE PREÇO

Pela presente, **JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 19.376.115/0001-03, com sede na cidade de Mariópolis/PR, estabelecida à Alameda 12, nº 993, bairro industrial, CEP nº 85525-000, por seu representante legal adiante assinado, Sr. Norton Cesar Spaniol, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 077.738.169-99, bem apresentar a PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 07/2023, tem por objeto a seleção da melhor proposta visando a contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à execução de guarda-corpo, em estrutura metálica em ambos os lados da ponte sobre o rio Vitorino – Comunidade Trinta Voltas, com área de 90,00 m², de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, descrito em anexo e descrição abaixo.

Valor global da proposta: R\$179.873,50 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamento são as constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº07/2023.

Bom Sucesso do Sul, 12 de janeiro de 2024.

Norton Cesar Spaniol

Norton Cesar Spaniol (Sócio-Proprietário)

CPF: 077.738.169-99

Norton Spaniol
CREA-PR: 186160/D

RG: 9.199.923-4

19.376.115/0001-03

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

AL 12, 993
Industrial

85.525-000

Mariópolis/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

Alameda Doze 993 - Bairro Industrial - CEP 85525-000
 CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48
 e-mail: jgderivados@gmail.com Telefone (46) 991355105

CNPJ: 19.376.115/0001-03	EMPRESA PROPONENTE: JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 26,29%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GUARDA-CORPOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE RIO VITORINO	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade de	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
-									
PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO									
2.			EXECUÇÃO						179.873,50
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.131,89
2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	314,16	BDI 1	396,75	1.190,25
2.1.2.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,45	571,72	BDI 1	722,03	324,91

Prof. Mun. Bom Sucesso do Sul
 Div. Licitações - FL 129

norton

Planilha Contratada

2.1.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,50	195,34	BDI 1	246,69	616,73
2.2.			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA						177.741,61
2.2.1.	Composição	COMP01	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLIT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA	UN	2.080,00	5,21	BDI 1	6,58	13.686,40
2.2.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7.366,60	12,65	BDI 1	15,98	117.686,48
2.2.3.	Composição	COMP02	FIXAÇÃO DE CHAPA DE AÇO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 8,42 KG/M2 - COM PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - SOLDA DO PARAFUSO NA CHAPA COM MIG	KG	1.178,80	13,02	BDI 1	16,44	19.379,47
2.2.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	329,66	25,64	BDI 1	32,38	10.674,39
2.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	329,66	39,19	BDI 1	49,49	16.314,87

Bom Sucesso do Sul

Local

Representante Legal

Nome: Norton Cesar Spaniol

CPF: 077.738.1699-99

sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

Data

Norton C. Spaniol

Responsável Técnico

Nome: Norton Cesar Spaniol

CREA-PR: 186160/D

Norton Spaniol

CREA-PR: 186160/D

Prof. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 130

185.525-000

Mariópolis/PR

AL 12, 993
Industrial

J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

19.376.115/0001-03

88

27

D

Planilha Contratada

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPRESA:
CNPJ:

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
19.376.115/0001-03

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

Alameda Doze 993 - Bairro Industrial - CEP 85525-000
CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656293-48
e-mail: jgderivados@gmail.com Telefone (46) 9913555105

Handwritten initials/signatures

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 30 dias	2 60 dias	3 90 dias	4 120 dias
2.	EXECUÇÃO	179.873,50	% Período:	26,02%	24,66%	24,66%	24,66%
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.131,89	% Período:	100,00%			
2.2.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTR	177.741,61	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Total:	179.873,50		%:	25,89%	24,70%	24,70%	24,70%
Período:			Investimento:	46.568,06	44.435,15	44.435,15	44.435,15
Acumulado:			%:	25,89%	50,59%	75,30%	100,00%
			Investimento:	46.568,06	91.003,20	135.438,35	179.873,50

R\$ 19.376.115/0001-03

J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Av. Lichoões - Fl. 131
AL 12, 993 Industrial
85.525-000 Mariópolis/PR

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Bom Sucesso do Sul
Local
sexta-feira, 12 de janeiro de 2024
Data

Norton Cesar Spaniol
Responsável Técnico
Nome: Norton Cesar Spaniol
CREA-PR: 186160/D

Norton Spaniol
CREA-PR: 186160/D

Handwritten signature

BDI

EMPRESA: JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
 CNPJ: 19.376.115/0001-03

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME
 Alameda Doze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000
 CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48
 e-mail: jgderivados@gmail.com Telephone (46) 991355105

19.376.115/0001-03

J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

AL 12, 993
 Industrial

Mariópolis/PR

85.525-000

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
 Div. Licitações - Fl. 132

Norton Cesar Spaniol
 Responsável Técnico
 Nome: Norton Cesar Spaniol
 CREA-PR: 186160/D

Norton Spaniol
 CREA-PR: 186160/D

Bom Sucesso do Sul
 Local

sexta-feira, 12 de janeiro de 2024
 Data

COMPOSIÇÃO DO BDI		
SIGLA	ITEM	PORCENTAGEM
AC	Administração Central	4,01%
DF		0,80%
	Despesas Financeiras	
R	Garantia / Risco / Seguro	1,00%
L	Lucro	7,76%
	COFINS	2,50%
	ISS	2,65%
	PIIS	4,50%
T	Tributos (soma)	9,65%
TT	Total do BDI	26,29%

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:	EMPRESA EXECUTORA:
19.376.115/0001-03	JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
CURITIBA	08-23 (DES.)	GUARDA-CORPOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE RIO VITORINO	Bom Sucesso do Sul / PR	26,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO									179.873,50
2.			EXECUÇÃO						179.873,50
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.131,89
2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	314,16	BDI 1	396,75	1.190,25
2.1.2.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,45	571,72	BDI 1	722,03	324,91
2.1.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,50	195,34	BDI 1	246,69	616,73
2.2.			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA						177.741,61
2.2.1.	Composição	COMP01	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA	UN	2.080,00	5,21	BDI 1	6,58	13.686,40
2.2.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7.366,60	12,65	BDI 1	15,98	117.686,48
2.2.3.	Composição	COMP02	FIXAÇÃO DE CHAPA DE AÇO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 8,42 KG/M2 - COM PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - SOLDA DO PARAFUSO NA CHAPA COM MIG	KG	1.178,80	13,02	BDI 1	16,44	19.379,47
2.2.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	329,66	25,64	BDI 1	32,38	10.674,39
2.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	329,66	39,19	BDI 1	49,49	16.314,87

1ª MEDIÇÃO			
DATA:		13/09/2024	
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	47.327,40	26,63%	47.327,40
1.020,00	6.711,60	1.020,00	6.711,60
2.103,27	33.601,18	2.103,27	33.601,18
		0,00	0,00
85,68	2.774,32	85,68	2.774,32
85,68	4.240,30	85,68	4.240,30
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
26,31%	VALOR	%	26,31%
R\$	47.327,40	R\$	47.327,40

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.09.13 10:24:03 -03'00'

NORTON
CESAR SPANIOL

Assinado de forma digital por
NORTON CESAR SPANIOL
Dados: 2024.09.13 10:22:52
-03'00'

Fiscal da obra
Diogo Rossetto
CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico
Nome: Norton Cesa Spaniol
CREA/CAU: 186160/D



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de **GUARDA CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS DA PONTE SOBRE O RIO VITORINO**, conforme Contrato de Empreitada Global nº 37/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 60,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 outubro de 2024.


.....
Diogo Rossetto

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ: 19.376.115/0001-03	EMPRESA EXECUTORA: JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME
-----------------------------	---

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GUARDA-CORPOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE RIO VITORINO	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 26,29%
-------------------------------	---------------------------	--	---	-----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO									179.873,50
2. EXECUÇÃO									-
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									179.873,50
2.1.1. DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017									2.131,89
2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	314,16	BDI 1	396,75	1.190,25
2.1.2.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,45	571,72	BDI 1	722,03	324,91
2.1.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,50	195,34	BDI 1	246,69	616,73
2.2. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA									-
2.2.1. FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA									13.686,40
2.2.1.	Composição	COMP01	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA	UN	2.080,00	5,21	BDI 1	6,58	13.686,40
2.2.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7.366,60	12,65	BDI 1	15,98	117.686,48
2.2.3.	Composição	COMP02	FIXAÇÃO DE CHAPA DE AÇO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 8,42 KG/M2 - COM PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - SOLDA DO PARAFUSO NA CHAPA COM MIG	KG	1.178,80	13,02	BDI 1	16,44	19.379,47
2.2.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	329,66	25,64	BDI 1	32,38	10.674,39
2.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	329,66	39,19	BDI 1	49,49	16.314,87

2ª MEDIÇÃO			
DATA: 25/11/2024			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	66.720,00	64,16%	114.047,40
1.020,00	6.711,60	2.040,00	13.423,20
3.500,00	55.914,90	5.603,27	89.516,08
		0,00	0,00
50,00	1.619,00	135,68	4.393,32
50,00	2.474,50	135,68	6.714,80
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
37,09%	VALOR	%	63,40%
R\$	66.720,00	R\$	114.047,40

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO
ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.11.25 14:19:05 -03'00'

Norton
Spaniol

Assinado de forma digital
por Norton Spaniol
Dados: 2024.11.25
10:32:15 -03'00'

Fiscal da obra
Diogo Rossetto
CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico
Nome: Norton Cesa Spaniol
CREA/CAU: 186160/D



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de **GUARDA CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS DA PONTE SOBRE O RIO VITORINO**, conforme Contrato de Empreitada Global nº 37/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 90,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 12 dezembro de 2024.


.....
Diogo Rossetto

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:	EMPRESA EXECUTORA:
19.376.115/0001-03	JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
CURITIBA	08-23 (DES.)	GUARDA-CORPOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE RIO VITORINO	Bom Sucesso do Sul / PR	26,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO									179.873,50
2.			EXECUÇÃO					-	179.873,50
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.131,89
2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	314,16	BDI 1	396,75	1.190,25
2.1.2.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,45	571,72	BDI 1	722,03	324,91
2.1.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,50	195,34	BDI 1	246,69	616,73
2.2.			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA					-	177.741,61
2.2.1.	Composição	COMP01	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA	UN	2.080,00	5,21	BDI 1	6,58	13.686,40
2.2.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7.366,60	12,65	BDI 1	15,98	117.686,48
2.2.3.	Composição	COMP02	FIXAÇÃO DE CHAPA DE AÇO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 8,42 KG/M2 - COM PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - SOLDA DO PARAFUSO NA CHAPA COM MIG	KG	1.178,80	13,02	BDI 1	16,44	19.379,47
2.2.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	329,66	25,64	BDI 1	32,38	10.674,39
2.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	329,66	39,19	BDI 1	49,49	16.314,87

3ª MEDIÇÃO - FINAL			
DATA: 06/01/2025			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	2.131,89	100,00%	2.131,89
3,00	1.190,25	3,00	1.190,25
0,45	324,91	0,45	324,91
2,50	616,73	2,50	616,73
	63.694,21	100,00%	177.741,61
40,00	263,20	2.080,00	13.686,40
1.763,33	28.170,40	7.366,60	117.686,48
1.178,80	19.379,47	1.178,80	19.379,47
193,98	6.281,07	329,66	10.674,39
193,98	9.600,07	329,66	16.314,87
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
36,60%	VALOR	%	100,00%
R\$	65.826,10	R\$	179.873,50

Fiscal da obra
Diogo Rossetto
 CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico
 Nome: Norton Cesa Spaniol
 CREA/CAU: 186160/D



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:

Construção de alambrado de proteção em ambos os lados da ponte sobre o Rio Vitorino – Comunidade Trinta Voltas, com área de 90,00m²

Empresa Contratada:

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA- ME, CNPJ nº 19.376.115/0001-03

Contrato nº 37/2024

Data do Contrato: 06/02/2024

Valor do Contrato:

R\$ 179.873,50 (cento e setenta e nove mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

Localização do Projeto:

Ponte Trinta Voltas

Serviços Executados:

Construção de alambrado de proteção em estrutura metálica.

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, aceita a obra/serviços executados em caráter definitivo. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Diogo Rossetto
Engenheiro Civil
Responsável pela Fiscalização da Obra
CREA PR-109.070/D