

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|-------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 11 | 2024 | DESLOCAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA | Contrato 123/2024 | 180 | 01/09/2024 | R\$ 15.899,00 | 100,00% |
| | | Esta intervenção foi concluída | | | | | |

Nº11/2024
Data Inicial: 01/09/2024

DESLOCAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA

R\$ 15.899,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4496

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 9653 | 2024 | 01/09/2024 | 12557 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12557 | 1003 | 12022 | 01/09/2024 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.4*.8**-40 | ART (CREA) | 17**2*4**18** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.1*.3**-14 | ART (CREA) | 17**2*3**68** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.9*.7**-41 | ART (CREA) | 17**2*2**13** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 61549 | R\$ 16.132,74 | 01/09/2024 | |
| Contrato | 123 | 2024 | 78.121.936/0001-68 | 61550 | R\$ 15.899,00 | 01/09/2024 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 61565 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 123/2024 | 100,00% |
| 61582 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 01/11/2024 | | | |