

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2024	DESLOCAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA Esta intervenção foi concluída	Contrato 123/2024	180	01/09/2024	R\$ 15.899,00	100,00%

Nº11/2024
Data Inicial: 01/09/2024

DESLOCAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA

R\$ 15.899,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4496

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9653	2024	01/09/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/09/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.4*.8**-40	ART (CREA)	17**2*4**18**	Orçamento	Sim
CPF	07*.1*.3**-14	ART (CREA)	17**2*3**68**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**13**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61549	R\$ 16.132,74	01/09/2024	
Contrato	123	2024	78.121.936/0001-68	61550	R\$ 15.899,00	01/09/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61565	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 123/2024	100,00%
61582	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/11/2024			